

مينة العامة للطرق والكباري
لمركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

العقود

العقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بتاريخ ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم { ٧ } جارى

مع الشركة المصرية أو سكوير للمقاولات

عن عملية

رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤

البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	ملاحظات
	قرش	جنيه			قرش	جنيه		
مال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	١٠	-	١٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٤٠٠٠	-	جاري	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
مال تطهير بكامل عرض المجرى المائي	٤٠	-	٤٠٠٠٠	-	١٦٠٠٠٠	-	جاري	٢- معمل الموقع متواجد
مال توريد وتوريد أتربة صالحة للردم	١٩٥	-	١٨٠٠٠	-	٣٥١٠٠٠	-	جاري	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
مال توريد وفرش طبقة أساس	٣٥٠	-	١٢٠٠	-	٤٢٠٠٠	-	جاري	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
مال تكسير وإزالة مبانى	١٠٠	-	٢٥٠	-	٢٥٠٠٠	-	جاري	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع
مال توريد وفرش طبقة تشريب	٣٠	-	١٩٥٠٠	-	٥٨٥٠٠٠	-	جاري	٦- يتم تنظيم حركة المرور على العمل بمعرفة الشركة باستخا الإرشادية والتحذيرية
مال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم	١٦٥	-	١٩٥٠٠	-	٣٢١٧٥٠٠	-	جاري	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ ال
مال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR سمك ٣٠ سم	٧٠	-	١٩٥٠٠	-	١٣٦٥٠٠٠	-	جاري	٨- بالتستخلص
مال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	٢٤٠٠	-	٤٧٥	-	١١٤٠٠٠٠	-	جاري	٩- التقارير متواجدة
أسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	٨٩٠٠	-	٣٦٠٠	٢٠٠	٣٣٩٢٠٠٠	-	جاري	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني الشهر
ريد وعمل خرسانة عادية لفرشة المواسير	٢٠٠٠	-	٣٢٥٠	٢٥٠	٧٠٠٠٠٠	-	جاري	١١- تواجد عدد (١) سيارة بالمنطة
ريد وعمل خرسانة عادية لغرف التفتيش	٢١٠٥	-	٣٧٠٠	٤٥٠	٨٧٣٥٧٥٠	-	جاري	١٢- متواجدة بمعرفة إدارة المركبات
ريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف	٣٠٠٠	-	٤٦	-	١٣٨٠٠٠	-	جاري	١٣- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه ع
ريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح	٤٠٠٠٠	-	٤٨	٢	١٩٧٠٠٠٠	-	جاري	١٤- (٢٥) مواسير ١,٥ م لحين عمل ا
يفات					٦٣٤١١٢٥٠	-	الإجمالي	١٥- يستمر حجز مبلغ ٢٥٠٠٠٠,٠٠ ج
ديد تسليح	٤٠٠٠٠	-	١٦,٥	(-)	١٦,٥	-	جاري	١٦- رقم (٢٦) خ ع للفرشة لحين النتائج
						-	إجمالي التشوينات	١٧- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه عا
						-		١٨- (٢٨) خ ع لغرف التفتيش لحين النتائج
						-		١٩- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه عا
						-		٢٠- (٣٠) حديد تسليح لحين ظهور مهندس العملية
						-		الاسم
						-		التوة
						-		٦٣٤١١٢٥٠
						-		٢٨٥٠٠٠
						-		٦٣٦٩٦٢٥٠
						-		الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٠٧٩٢٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأس

مدير الأعمال الأس

مهندس الشركة الأس

رئيس الإدارة المر

سلوى سامى صا

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

سنة

المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٦١٩٢٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من



اسم العملية : رفع كفاءة وتغطية طريق هيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم
اسم المناول : الشركة المصرية أو سكوير للمقاولات
رقم ومقدار التصديق :
بلد الميزانية :

رقم القيمة	رقم التصديق :	عدد الحقائق (.....)	رقم المستند
حذف	بند	نوع	نوع الميزانية

[illegible]

الحملة