

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 15.8 الي الكم 16.5 بطول 0.7 كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة

عقد رقم (2022/2021/140) في 8/18 / 2021 .

بمبلغ : 2,131,840 جنيها (فقط اثنان مليون و مائة و واحد وثلاثون ألف وثمانمائة واربعون جنيها) لا غير .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 2023/1/14 .

مرفات عدد ()

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 بيان أعمال مستخلص رقم 9 ختامي .
- 1 استمارة 50 ع . ح .
- 1 محضر اعتماد الكميات .
- 1 محضر معاينة وقياس محجر تربة
- 5 محضر غلق محضر تربة
- 1 بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- 1 محضر الاستلام الابتدائي
- 1 محضر التقييم

رئيس الإدارة المركزية:

مهندس / احمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٨ الي الكم ١٦,٥ بطول ٠,٧ كم الاتجاهين .

تنفيذ: شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة

عقد: (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٤٠) في ٢٠٢١ / ٨ / ١٨ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة ببيانها كالآتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	كسارة
٢	اتربة	٣م	٩٤٣٥٥٢	بدون تصريح
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة ختامية بالكميات عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٨ / ١٧ / ٢٠٢٣ .

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان

1544

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 15.8 الي الكم 16.5 بطول 0.7 كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة.

عقد: (2022/2021/140) في 8/18 / 2021

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية و قائمة بالكميات الختامية و مذكره ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 14/ 8/ 2023 .

رئيس الادارة المركزية
م /
احمد الطحان

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع – قطاع غرب النيل
– قطاع العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 15.8 الي الكم 16.5 بطول 0.7 كم الاتجاهين

تنفيذ: شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة.

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة بموجب العقد رقم (2022/2021/140) في 8/18 / 2021 بمبلغ 50,000,000 جنيها (فقط خمسين مليون جنيها لا غير) مرفق (1) .
- مدة العملية ثمانية شهور من تاريخ استلام الموقع 2021/8/19 مرفق (2) و تنتهي العملية في 2022/8/18 .
- تمت الموافقة على تمديد مدة التعاقد لتنتهي العملية بتاريخ 2022/10/18 (مرفق 3)
- تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ 49,999,996 جنيه (فقط تسعة واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وستة وتسعون جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات .
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ 2022/10/16 بناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022/3/27.
- تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ 49,248,930 جنيه (فقط تسعة واربعون مليون ومائتان وثمانية واربعون الف وتسعمائة وثلاثون جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله بمقدار 751,066 جنيه.
- لذا نامل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ 49,248,930 جنيها (فقط تسعة واربعون مليون ومائتان وثمانية واربعون الف وتسعمائة وثلاثون جنيها لا غير)


والامر مفوض لسيادتكم

بامل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٨/١١/ 2023 .

رئيس الادارة المركزية



م /

أحمد الطحان

مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع (العرن السفنة - العاصمة الإدارية - العالمين - مطروح) قطاع العرن السفنة لتنفيذ المسافة من الكم ١٥٠+٨٠٠ الى الكم ١٦٠+٥٠٠ بطول ٠,٧ كم الاتجاهين بالأمر المباشر

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للرمد مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترموية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باليرامات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - في حال وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب	م ^٣			
	مسافة النقل ٢,٦ كم	م ^٣	١٩٠٧٢٠,٠٠	٤٩,٦٠	٩٤٥٩٧١٢,٠٠
	مسافة النقل ٣,٩ كم	م ^٣	١٤٥٨٠٩,٠٠	٥٠,١٠	٧٣٠٥٠٣,٩٠
	مسافة النقل ٥,٦ كم	م ^٣	٢٤٦٨٤١,٠٠	٥٢,٤٠	١٢٩٣٤٤٦٨,٤٠
	مسافة نقل ٥,٠ كم	م ^٣	١٥٥٣٣٠,٠٠	٥٢,٠٠	٨٠٧٧١٦,٠٠
	مسافة مدق ٥ كم	م ^٣	٤٠٢١٧١,٠٠	١,٢٥	٥٠٢٧١٣,٧٥
	مسافة النقل ٣,٥ كم	م ^٣	٧٩٢٠٤,٠٠	٥٠,٥٠	٣٩٩٩٨٠٢,٠٠
	مسافة مدق ٣ كم	م ^٣	٧٩٢٠٤,٠٠	٠,٧٥	٥٩٤٠٣,٠٠
	مسافة النقل ٦,٥ كم	م ^٣	١٢٥٦٤٨,٠٠	٥٣,٥٠	٦٧٢٢١٦٨,٠٠
	مسافة مدق	م ^٣	١٢٥٦٤٨,٠٠	١,٥٠	١٨٨٤٧٢,٠٠
	الاجمالي				٤٩,٢٤٨,٩٣٠,١٥

مدير المشروع

(Signature)

مهندس الهيئة

(Signature)

مشروع الاستثمار المبرمج
مشاريع الهيئة العامة للنقل
مدير عام المشروعات

الشركة المنفذة

(Circular Stamp)

رئيس الإدارة المركزية
أكثم الطحان

مشروع تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السنتية - العاصمة الإدارية - العالين - مطروح) قطاع العين السنتية لتنفيذ المسافة من الكم ١٥٤٨٠٠ الى الكم ١٦٤٥٠٠ بطول ٠,٧ كم الاتجاهين بالأمر المباشر

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
٣	أعمال الردم		
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - فى حال وجود مدقات فى مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم فى مدق ويتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب	م ^٣	
	مسافة النقل ٢,٦ كم	م ^٣	١٩٠٧٢٠,٠٠
	مسافة النقل ٣,٩ كم	م ^٣	١٤٥٨٠٩,٠٠
	مسافة النقل ٥,٤ كم	م ^٣	٢٤٦٨٤١,٠٠
	مسافة نقل ٥,٠ كم	م ^٣	١٥٥٣٣٠,٠٠
	مسافة مدق ٥ كم	م ^٣	٤٠٢١٧١,٠٠
	مسافة النقل ٣,٥ كم	م ^٣	٧٩٢٠٤,٠٠
	مسافة مدق ٣ كم	م ^٣	٧٩٢٠٤,٠٠
	مسافة النقل ٦,٥ كم	م ^٣	١٢٥٦٤٨,٠٠
	مسافة مدق	م ^٣	١٢٥٦٤٨,٠٠

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

مشروع القطار السريع
مهندس/ محمد عبد الله محمد حسن هادي





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٨ الي الكم

١٦,٥ بطول ٠,٧ كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة الورود للتجارة والمقاولات العامة

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٤٠) في ٢٠٢١ / ٨ / ١٨ .

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه

نتشرف بالاحاطة بأن العقد المذكور بعالية لا يوجد به محملات طبقاً لكراسة الشروط (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١١ / ٨

مرفقات : عدد : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطه



عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٥,٨ الي الكم ١٦,٥ بطول ٠,٧ كم الإنتاجية.

تنفيذ : شركة الرورد للتجارة والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنينة						جنينة	جنينة	جنينة
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٦ كم	٤٩,٦٠	م³	١٩٠٠٠٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	١٩٠٧٢٠,٠٠	ختامي	٩٤٥٩٧١٢,٠٠		٩٤٥٩٧١٢,٠٠
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣,١ كم	٥٠,١٠	م³	١٤٥٠٠٠,٠٠	٨٠٩,٠٠	١٤٥٨٠٩,٠٠	ختامي	٧٣٠٥٣٠,٩٠		٧٣٠٥٣٠,٩٠
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥,٤ كم	٥٢,٤٠	م³	٢٤٥٠٠٠,٠٠	١٨٤١,٠٠	٢٤٦٨٤١,٠٠	ختامي	١٢٩٣٤٤٦٨,٤٠		١٢٩٣٤٤٦٨,٤٠
	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م³	١٥٤٥٠٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	١٥٥٣٣٠,٠٠	ختامي	٨٠٧٧١٦٠,٠٠		٨٠٧٧١٦٠,٠٠
	مسافة متق ٥ كم	١,٢٥	م³	٣٩٩٥٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٤٠٢١٧١,٠٠	ختامي	٥٠٢٧١٣,٧٥		٥٠٢٧١٣,٧٥
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣,٥ كم	٥٠,٥٠	م³	٧٩٠٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٩٢٠٤,٠٠	ختامي	٣٩٩٩٨٠٢,٠٠		٣٩٩٩٨٠٢,٠٠
	مسافة متق ٣ كم	٠,٧٥	م³	٧٩٠٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٩٢٠٤,٠٠	ختامي	٥٩٤٠٣,٠٠		٥٩٤٠٣,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٥ كم	٥٣,٥٠	م³	٩١٠٦٣,٠٠	٣٤٥٨٥,٠٠	١٢٥٦٤٨,٠٠	ختامي	٦٧٢٢١٦٨,٠٠		٦٧٢٢١٦٨,٠٠
	مسافة متق ٦ كم	١,٥٠	م³	٩١٠٦٣,٠٠	٣٤٥٨٥,٠٠	١٢٥٦٤٨,٠٠	ختامي	١٨٨٤٧٢,٠٠		١٨٨٤٧٢,٠٠
الإجمالي										
فقط تسعة واربعون مليون ومائتان وثمانية واربعون الف وتسعمائة وثلاثون و ١٠٠\٠٥ جنيبيا لاخير										
٤٩٢٤٨٩٣٠,٠٥										

(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهندسون متواجدون .

(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده

(٤) لافتات العملية متواجدة عدد (١) لافتة.

(٥) المكتب متواجد .

(٦) المعمل متواجد.

(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .

(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.

(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ٩ وتنتهى في ٢٠٢٢ / ١١ / ٩.

(١٠) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابدائي.

الملاحظات

مدير عام المشروعات
أحمد المرشد

مدير المشروع
محمد البيومي

مهندس الإشراف
محمد البيومي

مهندس البترول العام
محمد البيومي

مدير المشروع
محمد البيومي

مهندس المشرويع
محمد البيومي

مدير المشروع
محمد البيومي

مهندس المشرويع
محمد البيومي

رجوع فرجد على صحة
تحريره فى ٨ / ١١ / ٢٠٢٢