



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد :

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢).

عملية : تنفيذ الجسر الترادي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال في المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ إلى الكم ٢١,٥ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ : شركة الكوماندوز للمقاولات العامة

عقد رقم (٢٦/٢٠٢١) في ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧/٥ ..

بمبلغ : ٣٦٧,٠٧٦ جنيها (ثلاثمائة وسبعين الف وسبعة وستون جنيها) لا غير.

بر جاء التكرم بالاحاطة والتتبّي باللازم .

ونفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية .

تحرير في ٢٠٢٣/٨/١٢

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٢)
- ١ استماراة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر تصنيف الاجهادات
- ١ تقارير اجهادات الصخر للمعامل المركزية
- ١ بيان اجمالي الاعمال حتى تاريخه
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقديم



استمارا رقم ٥٥٠ ع ج ٤٠

بيانات المصلحة

استمارا للتصرف بالمستوى

مصلحة : المصلحة العامة للأمراء والكلاب

قسم : المصلحة العامة للأمراء والكلاب

المبلغ المستحق إلى : شركة الأكوادور للمقاولات العامة

: أو

بموجب مستند قنطرة لم تتفق التسرا على إبرام ولائحة ملخص

البنك - الكهرباء رقم ١٩٦٢ لعام ١٩٩٥ في حكم دعوى رقم ١٥٠٨٧ اتجاه المصلحة

صار مراجعته وويجد على صحة ومقدم لاعتساده إدارياً وصرف قيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج صادر المقى بسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : العاصمة

بيانات القنطرة					
قرش	جنيه	اليوم	التاريخ	رقم	البيان
					٢٠١

(١)

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ _____

كتب المراجع
رئيس المصلحة
٢٠١



رئيس المصلحة



(ب) الكاتب المخوط

بيانات الإداري وتوزيع المخصص					
قرش	جنيه	اليوم	الفوج	سلسلة	رقم
					٢٠١

إجمالي الأصل


(٢٠١٠٢٠٠٢٦)



علامة

في سنة ٢٠١

المختتم ذو التاريخ



(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن اليند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____


(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____ ب تاريخ _____ الإيدادات _____

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ج» برقم _____ توقع الكاتب المخوط بالسجل

روج في _____ سنة ٢٠١


يعتمد سحب
إذن صرف
شيك

وكيل الحسابات



مدير أو رئيس الحسابات

المختتم ذو التاريخ



٢٠٠٠٠-٢٠١٢ متحدة مالية تتنافس للطبع الأذربيجانية

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ج») _____ إمضاء الكاتب المخوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظنى النطب

(٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المخوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات _____ إمضاء الكاتب المخوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات _____ إمضاء الكاتب المخوط :

(٦) استلمت _____ شيك _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير



اعمال الجسر التراي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ١٩٥٠ كم الى المحطة ٢١٠٠٠ كم بطول ١,٥ كم (اتجاه العين السخنة)

البيئة العامة
للطريق والجسر
المنطقة الحضرية مصر الجديدة



بيان أعمال مستخلص ختامي رقم (٢) عقد ٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٦

الكمية (م³)	بيان الاعمال اعمال الحفر	رقم البند بالمقاييسة	القطاع
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الارتبة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١ - ١	
88.18	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحمل ونقل الارتبة الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	١ - ٢	
52.91	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم		
688.39	ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم		
2,861.99	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم		
	ومحمل على البند الآتى		
	١- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر	١ - ٣	
	٢- ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية		
	٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وستعملها باستثنى الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحصر والاكتاف نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % (ورسمه بال المياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .		

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركه المنفذة

٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٦

19+500-21+000



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٢-٩-٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة .. الكوماندوز للمقاولات العامة

ملاحظات	الكمية بالметр المكعب	التصنيف	إلى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات	311260.02	اعمال حفر	21+000	19+500	1

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخ العقود ارقام (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٥)-(٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٦)
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١)-(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠)

مهندس الهيئة
د. ابراهيم عجاج

استشاري الهيئة

استشاري المساحة

مهندس الشركة المنفذة

كورة نور الدين
٢٠٢٣-١١-١٥
٤٨٧ - ٣٠ - ٢٠٢٣

اعمال تصنيف الاجهادات للقطاع من ١٩٥٠٠ - ٢١٠٠٠

جارى ١ عقد ١	
تربية متماسكة	3,445.00
١٠٠-٢٠٠	8,015.50
٢٠٠-٣٠٠	11,645.50
٣٠٠-٤٠٠	45,421.00



جارى ١ عقد ١.	
تربية متماسكة	3,445.00
١٠٠-٢٠٠	8,015.50
٢٠٠-٣٠٠	11,645.50
٣٠٠-٤٠٠	45,421.00

جارى ١ عقد ١١	
تربية متماسكة	4,088.18
١٠٠-٢٠٠	6,052.91
٢٠٠-٣٠٠	24,688.39
٣٠٠-٤٠٠	47,861.99

جارى ١ عقد ٢٥	
تربية متماسكة	0.00
١٠٠-٢٠٠	20,400.66
٢٠٠-٣٠٠	16,682.80
٣٠٠-٤٠٠	45,803.18

جارى ٢ عقد ١٠	
اجمالى الاعمال حتى جارى ١ العقود فقط	١١٠,٦٧٥,٦٣٠,١١
المقدور سباقاً	١١٠,٣٥٢,٣٠٢,٢٢
ما تم صرف سابقاً	٣٠٢,٦٣٢,١١
اجمالى الاعمال حتى تاريخ عقد ٢٢-٣-٢٠٢٢	٨,٦٢٨
اجمالى الاعمال حتى تاريخ عقد ٢٢-٣-٢٠٢٢	٣١١,٢٦٠,٠٢
النسبة %	0.04
تربية متماسكة	10,978.18
١٠٠-٢٠٠	0.14
٢٠٠-٣٠٠	0.21
٣٠٠-٤٠٠	0.61
الاجمالى	302,632.11

مهندس الميدان



السيد المندس / رئيس قطاع التنفيذ والمدحلاط

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ الى الكم ٢١,٥ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ : شركة الكوماندو للمقاولات العامة

عقد رقم : (٢٠٢١/٢٦) في ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧/٥

بخصوص المحمولات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى:-

- السيارة طبقاً لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير عدد ١ لابتوب طبقاً لقائمة المواصفات + ١٠ مجموعات

اخبار ماكينات تصوير + ١٠ اخبار طابعات + ٥ مجموعات ملفات + ٥ مجموعات اقلام

(مرفق صورة)

بأمل التفضل والعلم والامانة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الكوماندوز للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل رفق هذانسخة من العقد رقم
٥,٧٠٠,٠٠٠ بمبلغ ٢٠٢١/٧/٥ المموزر في ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٦ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة الف جنيه لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تنفيذ الجسر الترابي
والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية -
العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ إلى الكم ٢١
بطول ١,٥ كم اتجاه العين السخنة .

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وستتولى "المنطقة الحادية عشر - جنوب سينا" الإشراف على
التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
في المسافة من ١٩+٥٠٠ إلى ٢١+٥٠٠ بطول ١,٥ كم (اتجاه العاصمة الادارية)

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلاع ٥٠٠ جنيه (خمسة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متواسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.


ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

١- توريد المجموعات التالية شهريا و تتوقع غرامه قدرها ٣٠٠٠ جنية شهريا (ثلاثون الف جنيه) .

البيان	العدد
احبار ماكينات التصوير	١٠ مجموعات
احبار الطابعات	١٠ مجموعات
ملفات	٥ مجموعات
أفلام	٥ مجموعات

٢- توريد عدد (١) لاب توب طبقا لقائمة المواصفات المسلمة من الهيئة العامة للطرق والكباري على أن يكون بأحدث المواصفات وتتوقع غرامه قدرها ٥٠٠٠ جنيه (خمسون الف جنيه) في حالة عدم احضاره ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ الى الكم ٢١ بطول ١,٥ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة

عقد: (٢٦/٢٠٢١/٢٠٢٢) في ٧/٥/٢٠٢١..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقاييس ختامية وقائمة بالكميات للعملية عاليه
نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتقضوا بقبول فائق الاحترام

. تحريرا في ٨/١٣/٢٠٢٣ .



١م

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ الى الكم ٢١ بطول ١,٥ كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة.

- تم اسناد العملية عاليه علي شركة الكوماندوز للمقاولات العامة بموجب العقد رقم (٢٠٢١/٢٦) في ٢٠٢١/٧/٥ بمبلغ ٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيهها (فقط خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهها لا غير) مرفق (١).
 - مدة العملية ٢ شهر من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢١/٧/٦ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٢/٧/٥ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط خمسة مليون وسبعمائة الف جنيهها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضة مرفق (٣) .
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٧ بناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقاييسة ختامية للعملية باليه بمبلغ ٥,٦٦٣,٤٧٦ جنيه (فقط خمسة مليون و ستمائة وثلاثة وستون الف و ربعمائة وستة وسبعون جنيهها لا غير) و تنقص عن المقاييسة المعدله بمقدار ٣٦,٥٢٤ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقاييسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٥,٦٦٣,٤٧٦ جنيهها (فقط خمسة مليون و ستمائة وثلاثة وستون الف و ربعمائة وستة وسبعون جنيهها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/١٢ .

رئيس الادارة المركزية



/ م

أحمد الطحان

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكوماندوز للمقاولات العمومية من كم 19+500 حتى كم 21+000 بطول 1.5 كم اتجاه العين السخنة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالى
1	اعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالاسطوانة والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الارضية الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	³ م	0	17	0.00
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالاسطوانة والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تحمل ونقل الارضية الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	³ م	4,088	20.10	82,168.80
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (200-100) كجم/سم	³ م	6,052	54	326,808.00
	ذات اجهاد (300-200) كجم/سم	³ م	24,688	65.50	1,617,064.00
	ذات اجهاد (400-300) كجم/سم	³ م	47,861	76	3,637,436.00
1-3	و محمل على البند الآتي: 1- تحمل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارنة المربول الجاتبيه باستخدام المعدات الميكانيكية للمواصلات و شغافها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.				
	اعمال تخريم و نسف				
1-4	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم ²) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحويل ونقل النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طقة من الزلط او السن المتدحرج مطابقة للمواصفات وشغافها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع متشملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	² م	0	62	0.00
2	اعمال الازالة و التطهير				
2-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقاييس المعمومية تمهدلا لاعمال الرفع المسامي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	² م	0	5	0.00

مهندس الهيئة



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكوماندو للمقاولات العمومية من كم 19+500 حتى كم 21+000 بطول 1.5 كم اتجاه العين السخنة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
7	اعمال التربية المسلحة				
7-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة و البند يجمي ع مشتملة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف ذات قوة شد 20 ك ، نيوتن في الاتجاهين Biaxial ذات قوة شد 30 ك ، نيوتن في الاتجاهين Biaxial حديد التسليح	² م	23	0	0.00
8	بالطن توريد وتوصيب ورص صلب التسليح (40 / 60) لزوم جميع العناصر الإنشائية والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام السعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	طن	0	² م	19,000
8-1	بالطن توريد وتوصيب ورص صلب التسليح (36 / 52) أطول من 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسرع يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العظام السعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع ورفع الحديد والسرع يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف	طن	0	² م	20,000
الإجمالي					5,663,476.80

مدير المشروع
م/ رامي سمير بهيج

مهندس الهيئة
استشاري الهيئة
الاستشاري للتسليح



شركة المنفذ
الحرس

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الكوماندوز للمقاولات العمومية من كم 500+19+21 كم اتجاه العنوان السخنة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية
1	اعمال الحفر		
1-1	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالماه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الارض الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	0
1-2	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالماه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الارض الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	4,088
2	اعمال الحفر في تربة صخرية ذات اجهاد (200-100) كجم/سم² ذات اجهاد (300-200) كجم/سم² ذات اجهاد (400-300) كجم/سم²	م³	6,052 24,688 47,861
1-3	و محمل على البند الآتي: 1- تحمل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكبة المبول الجاتيبي باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الصدر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالماه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	
1-4	اعمال تخريم و نسف		
2	اعمال الازالة و التطهير		
2-1	بالметр المكعب اعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم/سم²) والحساب طبقاً لمحاضر النسف على ان يتم تحويل و نقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المدرج مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25%) و رشها بالماه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م²	0
	مهندس الهيئة		



محضر استلام موقع

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكواماندوز للمقاولات العامة رقم (2021/2022) 2021/7/5 بشأن تنفيذ الجسر الترابي والإعمال الصناعية بم مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) المسافة من 19+500 كم حتى 21+000 كم بطول 1.5 كم (اتجاه العين السخنة) لتنفيذ المشروع عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/6 بحضور كلًّا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

-1 م

ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)

-2

ممثل الشركة المنفذة

-3

وأقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 6/7/2021 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه وافق المحضر على ذلك .

التوقيعات :

الاسم	الوظيفة	التواقيع
1	ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري	
2	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
3	ممثل الشركة المنفذة	



تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة.
عقد رقم (26 / 2021 / 2022)

محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 19.500 الى الكم 21 بطول 1.5 كم اتجاه العين السخنة.

تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة.

عقد رقم (26 / 2021 / 2022)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب استشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطيه عبدالعزيز
4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / ابراهيم

وبالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات فقد تم المرور على الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعايير الظاهرة
تلاحظ الآتي:

أولاً القطع الصخري.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الآتي:


- وجود تفاوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي ببعض المسافات المتفرقة بما لا يؤثر على اتزان الميل.
- وجود تفاوت في العروض المنفذة للمسطحات وعدم تحقيق الميل العرضي للمسطحات (6%) بعض المسافات المتفرقة.
- وجود صخر مفكاك ناتج من أعمال القطع على المسطحات ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال مرافق طلب تسليم الأعمال (Request)



-2

Page 1 of 2
١٥٣



تنفيذ: شركة الكوماندو للمقاولات العامة.

عقد رقم (26 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المطلقة العادبة عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 9% من البند اولا.
 - 2) على استشاري المشروع (مكتب ا. د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرانها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

أحمد صلاح .7
عاجمي .6
كريم .5
مشروع انتصار السريع .4
الدكتور .3
محمود صلاح .2
معن .1

ARDAMAN spu
Egypt Express Train
Project

مشروع انتصار السريع
من ت ٨٩٢٩١ استشاري التفاهة
ب ض ٢٢٢ ٢٩٧ م ض ٥٦١ م من : ٤٥٢ ١٩٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المطلقة العادبة عشر جنوب سيناء



تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة.

عقد رقم (26 / 2021 / 2022)

محضر التقديم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 19.500 الى الكم 21 بطول 1.5 كم اتجاه العين السخنة

تنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة.

عقد رقم (26 / 2021 / 2022)

أشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 27 / 4 / 2022 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب استشاري الهيئة - عضوا
شركة اردمان معمل الموقع - عضوا
شركة XYZ استشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد
3. السيد المهندس / إسلام عطيه عبدالعزيز
4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ
5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن
6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
7. السيد المهندس / اهر حمل

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي:

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 50973 جنيه جاءت تفصيلياً على النحو التالي:

- خصم أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة اللماسكة عدا التربة الصخرية = $20.1 * 4088 * 0.1 * 0.09 = 740$ جنيه
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (100 - 200) كجم / سم² = $54 * 6052 * 0.1 * 0.09 = 2942$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (200 - 300) كجم / سم² = $65.5 * 24688 * 0.1 * 0.09 = 14554$ جنيه.
- خصم أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (300 - 400) كجم / سم² = $76 * 47861 * 0.1 * 0.09 = 32737$ جنيه.

القيمة الإجمالية للخصم = 50973 جنيه

فقط خمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً
مشروع انتشار مصر الجديدة
بـ: ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

ARDAMAN Sp.
Egypt Express Train
Project

الكتاب رقم ١٧ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
ص.٦٣١٩١١٢٠٢٣
ب.٦٣١٩١١٢٠٢٣

٢٠٢٣/٩/٢

Page 1 of 1

٤ -
الكتاب رقم ١٧ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
تصدير الشطار المصري
ب.٦٣١٩١١٢٠٢٣




اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة ١٩+٥٠٠ كم الى المحطة ٢١+٠٠٠ كم بطول ١,٥ كم)



بيان بأجمالي الاعمال التي تمت من بداية العمل حتى تاريخه

اجمالي الاعمال	عقد رقم 11/2022/2023		عقد رقم 10/2022/2023			عقد رقم 26/2021/2022			عقد رقم 25/2021/2022			بيان الاعمال الحادي عشر	رقم البند بالتفصيل القطاع
	الاجمالي للعقد	جازى ١	الاجمالي للعقد	جازى ٢	جازى ١	الاجمالي للعقد	ختامى ٢	جازى ١	الاجمالي للعقد	ختامى ٢	جازى ١		
	0.00	0.00			0.00			0.00			0.00		
0.00	0.00			0.00				0.00				بالنثر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية تجميع الواقع النباتي عدا النترية الصخرية ونسبة استطاعه ياتى النسوية والرش ينبعه الاوصيى توصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبه والمدى الجيد بالهارسات توصول إلى اقصى كثافة جاهله %95 من الكثافة الجاهله المقصورة) وحمل على البند تحويل ونيل الاتربة الزاده نسبة ٤٠٠ متر من سور الطريق و يتم التخلص طبقاً لمقاييس التصميمية و الاطارات العرضية المنشورة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بهجع مشغلاته طبقاً لاصول الصناعة و موافقات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تنفيذات المهندس المشرف.	١ - ١
11,291.16	3,445.00	3,757.98	312.98	3,445.00	4,088.18	88.18	4,000.00					بالنثر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربية المعاكسة ١١ النترية الصخرية (استخدام البندوز) ونسبة استطاعه ياتى النسوية والرش ينبعه الاوصيى توصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبه ودلت الجيد بالهارسات توصول إلى اقصى كثافة جاهله %95 من الكثافة الجاهله المقصورة) وحمل على البند تحويل ونيل الاتربة الزاده نسبه ٤٠٠ متر من سور الطريق و يتم التخلص طبقاً لتقسيب التصميمية و اطارات العرضية المنشورة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بهجع مقاييس طبقاً لاصول الصناعة و موافقات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تنفيذات المهندس المشرف.	١ - ٢
0.00	0.00	0.00		0.00								بالنثر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	١٩+٥٠٠-٢١+٠٠٠
43,695.79	8,015.50	9,226.72	1,211.22	8,015.50	6,052.91	52.91	6,000.00	20,400.66	900.66	19,500.00		ذات ايجاهد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / مم²	
66,505.68	11,645.50	13,488.99	1,843.49	11,645.50	24,688.39	688.39	24,000.00	16,682.80	682.80	16,000.00		ذات ايجاهد (٣٠٠-٤٠٠) كجم / مم²	
189,767.39	45,421.00	50,681.22	5,260.22	45,421.00	47,861.99	2,861.99	45,000.00	45,803.18	1,803.18	44,000.00		ذات ايجاهد (٤٠٠-٥٠٠) كجم / مم²	
												وتحمل على البند الثاني	
												استهيل ونيل ذات الحفر نسبه لا تقل عن ٤٠٠ متر	
												٢- ارتقاء عمودي بجهالية باستخدام المعدات الميكانيكية	
												٣- توريد اتربة مطافية للمواصلات وتنفيفها باستخدام الات النسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والافتراض (تسيه تحمل كافية) لا تقل عن ١٠% (وزنها بالالماء) الاوصيى توصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبه والمدى الجيد بالهارسات للتوصول إلى اقصى كثافة جاهله (%95 من الكثافة الجاهله المقصورة) و يتم التخلص طبقاً لمقاييس التصميمية و اطارات العرضية المنشورة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بهجع مشغلاته طبقاً لاصول الصناعة و موافقات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تنفيذات المهندس المشرف .	١ - ٣

مهندس الهيئة



الهيئة العامة
للطرق و المباري

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاشر من رمضان-مطروح) لتنقية المسافة من الكم ١٩,٥٠٠ إلى الكم ٢١,٥ بطول ١,٥ كم اتجاه العين السخنة.

٢٠٢٢ / ٤ / ٢٨ نتنفيذ: شركة الكوماندوز للمقاولات العامة عن المده من بدء العمل الى .

العقد رقم (٢٦ / ٧ / ٥) في ٢٠٢٢ / ٢٠٢١

