

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق (٥٢١/٢٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
مستخلص جاري رقم ٢


الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق (٥٢١/٢٠٢٤/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
مستخلص جاري رقم ٢

مقدار الاعمال من بداية الاعمال حتى ٢٠٢٥-١٠-٠٦




الهيئة العامة
للطرق والكباري

رقم البلد	بيانات الأعمال	القيمة		الوحدة	كمية المقاييس المطلوبة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذا المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهاي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنية	جنية								جنية	جنية			
١	بالمتر المكعب أعمال قطع وإعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالدراسات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقانية وتم تنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند لجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣١,١٥	م	٣	١٦,٥٠٠	١٥,٣٣٣,٠٠	٨,٠٧,٠٠	١٦,١٤,٠٠	١٦,١٤,٠٠	جاري	٥,٢٧,٦١,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٧,٦١,٠٠	٠,٠٠	تم تطبيق نصوص العقد ١- مندر المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- العمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المعملية والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لاقطات المشروع متواجدة ٧- فني تأمين سلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة ٩- يتم خصم مبلغ وقدره () جنية قيمة التجارب المعملية بعمل المنطقة.
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبجرسي) وجهين بارترافاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي أسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضراس (١٦٥10) / م ^٢ وتم تنفيذ طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والمتعلقة والبند لجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١,٥٠٠,٠٠	م	٣	٠,٠٠	٥,٦٦٦,٠٠	٩٩,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	٥,٩٦٥,٠٠	جاري	٨,٩٤٧,٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٩٤٧,٥٠,٠٠	٠,٠٠	١- لاقطات المشروع متواجدة ٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد ٣- وثيقة التأمين متواجدة ٤- يتم خصم مبلغ وقدره () جنية قيمة التجارب المعملية بعمل المنطقة.
٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبجرسي) وجه واحد بارترافاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي أسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ١٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأضراس (١٦٥10) / م ^٢ وتم تنفيذ طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والمتعلقة والبند لجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١,٠٠٠,٠٠	م	٣	٧,٩٦٥	٧,١١٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠	جاري	٧,٤٨٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٨٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح أعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة الحواجز قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً وعلى مقاس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	م	٢	٢١,٠٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	جاري	٢,٥٢٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٢٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي											١٩,٤٥٥,٦٦١,٠٠				



الشركة المستفيدة
مدير المشروع (مهندس/مهندس)
التوقيع: / محمد سليمان

مهندس الهيئة
مدير مشروع الهيئة
التوقيع: / محمد سامي



رئيس الإدارة المركزية بالبنية التحتية
مهندس/مهندس
التوقيع: / محمد سامي

مجموعه اعمال ۱۹۶۵۵۶۱۱-

ضمانات ۹۶۶۶۶۶۱۰۵

دفعات ۶۶۵۰۸۸۱۰۵

ص. ۲ ۱۸۵۶۸۸۶۱

هندیه ۶۶۶۶۶۶۱۱-

اشاع ۵۶۶۶۶۶۱۰

تخصیص ۹۶۶۶۶۶۱۰

تعلیه تامییا ۶۶۶۶۶۶۱۰-

معدل ۱۶۶۶۶۶۱۰-

ضمان ۶۵۶۶۶۶۱۰-

استفاد ۶۶۵۶۶۶۶۶۵۵

خراتق ۹۶۶۶۶۶۱۱-

ترک ۱۶۶۶۶۶۶۶۵۵/۶۵