

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النقطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /
السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون).

- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣.

بإجمالي: ٣٧٨٧٦٢١١٨,٧٤ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة وإثنان وستون ألفاً ومائة وثمانية

عشر جنيهاً وأربعة وسبعون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩.

بأمل التفهّل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/٦

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان



بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	بنية	قرش
		٧٧٧٧٧٧٧٧	٧٧
	الجملة		

المختتم ذو التاريخ

قسم الادارة العامة
الادارة العامة
قسم الادارة العامة
قسم الادارة العامة

Verigo

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المخطوط

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسدح ولم يسة الضم ف :

_____ جاری _____
 _____ (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 _____ التاريخ _____
 _____ الإمضاء _____

المستلم ذو التاريخ (ج) قيد لدى سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____
توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢. روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتل سحاب

شیک

اڈن صروف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ ميلادي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ٤ ») _____ أعضاء الكاتب النقط _____

(2)

امضاءات موظفي الشطب

رقم _____ إهداء الكاتب المنوط : _____

المختتم ذو التاريخ

الشكايات

١٠ من قبله
الذات
بما
إستاء الكاتب المنوط :

١٥ أدرج في كشف الشكوك رقم إضاء الكتاب الموقوف :

المستند (4)

اعضاء طالب أو كاتب التماس

الحمد لله رب العالمين

وزاره النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

محضر استلام موقع

ايحاء الى العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨)

بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٣

عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالأمر المباشر.

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/١٤ اجتمع كلاً من السادة المهندسين :

مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
مدير مشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس انعمية بالهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري الأعمال الصناعية بالمشروع
مدير مشروع شركة سامكريت

١- م / أحمد عراقي
٢- م / شريف صدقي
٣- م / محمد سليمان
٤- أ.د / حسين عقيل
٥- م / أحمد سعيد

بالمروور على المشروع عاليه وجد انه لا توجد عوائق ظاهريه تعوق العمل وعليه يتم استلام الموقع

وقد أقفل المحضر على ذلك.

التوقيع

م / أحمد سعيد

أ.د / حسين عقيل

م / محمد سليمان

م / شريف صدقي

م / أحمد عراقي

يعتمد،



مهندس /



مستخلص رقم ١
شامل المدة من بدء الأعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٩

بيان أعمال مستخلص رقم ١ من بدايه العمل حتي تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٩

بند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بمقاييس العقد	الكمية المنفذه بنسبة ١٠٠%	الكمية المدرجة بالمستخلص	نسبة الكمية بالمستخلص
٩	أعمال الأساس	م ٣				
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم		٧,٥٠٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٥	٠,٠٠	%٠
	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم		١٠,٥٠٠,٠٠	١,٤١٧,٩٤	٠,٠٠	%٠
	الإجمالي			٤,٧٣٢,٩٨	٠,٠٠	%٠
١٠	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها باليااف بولي بروبيلين فاير بمعدل ٩٠٠ جم/م ٣ خرسانة. تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع الخ	م ٢	٩,٠٠٠	٧,٧٥٨,٠٠	٧,٣٧٠,٠٠	%٩٥
١١	توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موزدة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها باليااف بولي بروبيلين فاير بمعدل ٩٠٠ جم/م ٣ خرسانة. تتم عملية الرصف بصب الخرسانة وفرداها بعماله يدويه مع التجاره الازمه لتحديد العروض والمناسيب و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق المعالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الأكمل... الخ	م ٢	٨٧,٠٠٠	١٧,٨٩٦,٨٨	١٧,٠٠٠,٠٠	%٩٥
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٥ كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس	م ٢	٣٠,٠٠٠	٢٨,٠٥٦,٥١	٢٦,٦٥٠,٠٠	%٩٥
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ٢ كجم/م ٢ ترش فوق طبقة الأساس	م ٢	٢٠٠,٠٠٠	٣٢,٠١٧,٧٢	٣٠,٤١٠,٠٠	%٩٥
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية	م ٢	١٤٥,٠٠٠	٢,٨٩٥,٨٨	٢,٧٥٠,٠٠	%٩٥
١٥	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم بعد الدمك	م ٢	١٣٨,٠٠٠	١٦,٥٦٥,٤٤	١٥,٧٣٠,٠٠	%٩٥
١٦	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	م ٢	١٤٥,٠٠٠	٢,٨٩٥,٨٨	٢,٧٥٠,٠٠	%٩٥
١٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعدي الشوارع ج- قطر ١٢ بوصة	م ط	١,٠٨٠,٠٠	٢١٦,٠٠	٢٠٠,٠٠	%٩٣
٢٠	بالعدد توريد تركيب غرف صرف مطر اسفل النفق مسلحه متغيره الابعاد	بالعدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٢,٠٠	%٦٧
٢٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف الميول الجانبية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢	م ط	٦٩,٠٠٠	٣٤,٧٩٦,٥٢	٣٣,٠٥٠,٠٠	%٩٥
٢٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	م ط	٦٠٠٠	١,٥١٥,٦٠	١,٤٣٠,٠٠	%٩٤
٢٤	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتغير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	م ٢	٦,٠٠٠	٧٦٤,٠٠	٧٢٥,٠٠	%٩٥
٢٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالتغير جلاس (بيبي نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٣٧ سم ومن الخرسانة ذات المقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	١,٣٠٠	٣,٦٢٩,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	%٣٦

مهندس الهينة

م/احمد سليمان

مدير المشروع الشركة /

م/احمد سعيد

عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبري القطار السريع ضمن أعمال مشروع تطوير طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينته السويس بالأمر المباشر

مستخلص رقم ١
شامل المدة من بدء الأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٢٠٢٣

بيان الأعمال البرايخ

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمتري	الكمية المنقذة بنسبة ١٠٠ %	الكمية التي تم صرفها بالمستخلص	نسبة الصرف
ثانياً : أعمال البرايخ						
١	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في انشاء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر إلخ	م³	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٢	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية صالحة للردم إلخ	م³	٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ إلخ	م³	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ إلخ	م³	٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم إلخ	م³	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم إلخ	م³	١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٧	بالتنميل توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) إلخ	طن	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
٨	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتومين على البارد وجبين إلخ	م²	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠
١٠	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠

عن الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة

مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس / محمد السيد

شركة سامكوت

مدير المشروع

مهندس / احمد سعيد



رقم البند	نوع العمل	الكمية بمتقايه	القيمة المضافة بالنسبة %١٠٠	الكمية المتصرفه بـمستخلص	نسبة الصرف
	تحت : أعمال كبرى - الأساس الإنشائية				
	أ- إنشاءات تنسيقية				
٢	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة لزوم الاساسيات والبلاطات والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للكربونات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٢٥٠,٠٠٠	١٤٤,٦٢٣	١٩٠,٣٧٨	%٩٨
١٢	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ²	٢٥٠,٠٠٠	١٤٤,٦٢٣	١٩٠,٣٧٨	%٩٨
٣	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة لزوم الأضدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجاهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثاتها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٠,٠٠٠	٢٥,٨٧٧	٢٥,٣٥٩	%٩٨
	-ارتفاع حتى ٦ متر وعلى ان تكون المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في الصعود .				
١٣	بتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب لكامل ارتفاع الصعود	٣٠,٠٠٠	٢٥,٨٧٧	٢٥,٣٥٩	%٩٨
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ²				
٤	بالمتر المكعب اصلا خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اصداء الكوبرى (الهوامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجاهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثاتها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٥,٠٠٠	٣٤,٩٥٠	٣٤,٢٥١	%٩٨
	-ارتفاع حتى ٦ متر وعلى ان تكون المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في الصعود .				
	بتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب لكامل ارتفاع الصعود				
٤١	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم ²	٣٥,٠٠٠	٣٤,٩٥٠	٣٤,٢٥١	%٩٨
	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب طبقا للرسمات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثاتها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و محمل على البند الانشائ بالمحمولات المناسبة اللازمة للتثبيت الارتفاع حتى ٦م (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٣٥,٠٠٠	٣٤,٩٥٠	٣٤,٢٥١	%٩٨
	بتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولي ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب				
٤٢	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٥٠٠ كجم /سم ²	١٢٣,٠٠٠	٦٣٤,٠٣٢	٦٢١,٣٥١	%٩٨
٤٣	ارتفاع من طول ١٤ متر الى طول ١٥ متر	٦٥,٠٠٠	٦٤٠,٣٢٢	٦٢١,٣٥١	%٩٨
٤٤	ارتفاع من طول ١٥ متر الى طول ١٦ متر	٥٨,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	%٩٨
٤٥	٤٥٠ كجم/سم ² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثاتها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كافة الاصل اللازمة لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	٦٥,٠٠٠	٣٥٦,٠٨٦	٣٤٨,٩٦٤	%٩٨
٤٦	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٥٠٠ كجم /سم ²	٦٥,٠٠٠	٣٥٦,٠٨٦	٣٤٨,٩٦٤	%٩٨
٧	بالطن توريد وقطع وتشي ورص وتثبيت اسياخ حديد التسليح (٤٠٠/٦٠) لزوم جميع عناصر الكوبرى حتى ١٢ م طبقا للرسمات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء واختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك رباط ومسكوتة وخلافه وكل ما يلزم لتهو العمل طبقا للرسمات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٤٨,٠٠	٥٧٨٧,٥٧١	٥٦٧١,٨٢٠	%٩٨
٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والاجاهد من اسلاك مجذولة طبقا للمواصفات والسعر شامل شد والتثبيت والانكار والاكسسوارات والويدجز والحقق والاجربة وما يكافئ لتهو العمل كاملا طبقا للرسمات ومواصفات وتعليمات المهندس.	٩٠,٠٠٠	٣٩,٦١٦	٣٨,٨٢٤	%٩٨
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس اكريليك ماعة للتآكلية لعزل جسم الكوبرى وانتاج ادعى الشركات المتخصصة والبند يشمل كافة ما يلزم لتهو العمل كاملا مما يجبه طبعا طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٢٢,٠٠٠	١٨٧٦١,٤٢٥	١٨٣٨٦,١٩٦	%٩٨
١٥	بالمتر المكعب اصل خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى (BOX.SEC) شامل البلاطات العلوية والوبيات والبلاطة السفلية وكوبيريتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجاهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثاتها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ الارتفاع حتى ٦م والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٧٠٠	٢١٤,٦٦٣	٢١٠,٣٦٩	%٩٨
١	ارتفاع من طول ٦ متر الى طول ٧ متر	٥٠٠	٤٥,٩٢٧	٤٥,٠٠٨	%٩٨
٢	ارتفاع من طول ٧ متر الى طول ٨ متر	٥٥٠	٤٦,٥٥٦	٤٥,٨٢٥	%٩٨
٣	ارتفاع من طول ٨ متر الى طول ٩ متر	١٥٠٠	٤٩٤,٢٣٣	٤٩٥,٢٣٧	%٩٨
٤	ارتفاع من طول ٩ متر الى طول ١٠ متر	٢٤٠٠	٤١٣,١٧٢	٤١٤,٣٠٩	%٩٨
٥	ارتفاع من طول ١٠ متر الى طول ١١ متر	٣٥٠٠	٤١٨,٤٦٢	٤١٨,٤٦٢	%٩٨
٦	ارتفاع من طول ١١ متر الى طول ١٢ متر	٣٣٠٠	٤١٧,١٢٢	٤١٧,٠٧٩	%٩٨
٧	ارتفاع من طول ١٢ متر الى طول ١٣ متر	٢٤٥٠	٤٠٢,٨٧٢	٤٠٢,٨١٠	%٩٨
٨	ارتفاع من طول ١٣ متر الى طول ١٤ متر	٨٢٥٠	٤١٧,٨١٨	٤١٧,٦٦٤	%٩٨
٩	ارتفاع من طول ١٤ متر الى طول ١٥ متر	٤١٠٠	٤٠٢,٧٨٠	٤٠٢,٧٨٠	%٩٨
١٠	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م ³ والاجاه لا يقل عن ٥٠٠ كجم /سم ²	٢٨٥٠٠	١٢٧١٦,٦٩٠	١٢٤٦٢,٣٥٦	%٩٨
١٩	بعدد توريد وتركيب ركائز من التوبيرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركائز .للمعمل تحت الاحمال في مجال الحركة المعرض لها الركائز .السعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لتهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف				
أ	لا بعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جواييط	٦٢	٣٢	٣٢	%١٠٠
ب	بـسـالـعـد تـورـيـد و تـركـيـب و تـركـ				

عن الهيئة
مهاشم الهيئة
مهاشم / محمد سليمان

مكتب استشاري الهيئة
مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
ممثلين / محمد السيد

شركة سامعريت
مدير المشروع
مهندسين / احمد السعيد

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

٢٠٢٤/٠٢/١٩

التاريخ

مستخلص رقم 1

بيان بكميات البيتومين المنفذه من تاريخ استلام الموقع حتى تاريخ المستخلص

الكمية بالطن	البيتومين بالخلطه	كثافه الخلطه	الكميه الاجماليه بالمستخلص	الوحدة	البند
٣٩,٩٨			٢٦,٦٥٠	٢م	اعمال الرش mCO بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢
٦٠,٨٢			٣٠,٤١٠	٢م	اعمال الرش mCO بمعدل ٢ كجم/م ^٢
١,١٠٠			٢,٧٥٠	٢م	اعمال الرش RC بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٣
١٢٠	%٤,٧	٢,٣٢	١٥,٧٢٠	٢م	اعمال الطبقة الرابطه سمك ٧ سم
١٧,٨٥	%٥,٥	٢,٣٦	٢,٧٥٠	٢م	اعمال الطبقة السطحيه سمك ٥ سم
٢٣٩,٧٣					الاجمالي بالطن

مهندس الهيئه
م/محمد سليمان

عن الشركه المنفذه
م/احمد سعيد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس تنفيذ : شركة سامكرت مصر

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٨)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

يوجد بالعقد الاتي :-

- - توريد عدد (٣٠) كرتونة A4 او (١٥) كرتونه A3
- عدد (٤) بصمة حضور وانصراف
- عدد (١٠) احبار طابعات او (١٥) احبار ماكينات تصوير
- عدد (١) جهاز حاسب الى او لاب توب بالطابعة A4
- عدد (١) جهاز لاب توب بأعلي المواصفات

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطر



عن الهيئة
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس الهينة
مهندس / محمد سليمان



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 مهندس / أحمد سعيد
 شركة سامكرينيت
 مهندسون ومقاولون - الرياض

إجمالي قيمة أذنة
تحريراً في ٢٠٢٤/٢/١
إستشاري الشركة
لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د / أحمد مجدي عبدالله

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبرى القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السبخه والطريق الدائرى حول مدينه السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ١

شامل المده من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٩-٢-٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقاييسه	كميه العمل السابق تنفيذه	كميه الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه					جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
ثانياً : أعمال البرايخ												
١	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة فى جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٨٠	م³	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفه او تربه زلطيه موره من خارج الموقع صالحه للردم ومطابقه للمواصفات حول جسم البريخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسبك لايزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل اختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوى السطح العلوي للردم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	م³	٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم³ و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢١٠٠	م³	١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣٢٥٠	م³	٧٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣٤٠٠	م³	١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة و بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² و بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٨٥٠	م³	١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٧	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيبة الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٤٤٠٠٠	بالطن	٢٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوى العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٦٠	م²	١٥٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من (سن+رمل) بنسبه (٢ : ١) موره من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اي منها على ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس. او ما يمثلها حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقا لتقرير الاستشاري	٣٣٠	م³	١٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
الإجمالي												٠,٠٠٠



مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس / محمد سليمان

مهندس / محمد سليمان

إستشاري الأعمال الصناعية (أ.د / أسامه عقيل)
مدير المشروع الاستشاري لأعمال البرايخ

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون

تحريرا في ٢٠٢٣/١٢/١٢
شركة سامكرت
مهندس / احمد سعيد

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
العقد رقم ٢٠٢٤/١١٥٨ - بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣

شامل المده من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٩-٢-٢٠٢٤

۱۔ یتیم مجز مبلغ و قدرت (۱۰۰۰ روپے)
علی البکر، انجم (۱۵) شین
زہو الاملا سے

تحریر آفری / ۲۰۲۵/۱

خاص باعمال كوبرى القطار السريع

مهندس / احمد سعيد

مدير المشروع الإستشاري لأعمال الكباري

مهندس / محمد سليمان

مهندس / شریف صدیقی

مهندس / احمد عراقي


ليس الإدارة المركزية

13/

عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس -السفينة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

مستخلص رقم ١

شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٩-٢-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	المقاييسه	كميه العمل السابق تنفيذها	كميه الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت	جاري أو نهائى	إستقطاع أو حجز	جنيه	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه		جنيه			
١٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، للعمل تحت الاحمال في مجال الحركة المعرضه لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	أ	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٥٠٠٠	بالعدد	٦٣	٣٢	٣٢,٠٠٠	جاري	٨٠٠,٠٠٠	٠	٨٠٠,٠٠٠	
		ب	ب-بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط	٥٧٥٠٠	بالعدد	٩	٤	٤,٠٠٠	جاري	٢٣٠,٠٠٠	٠	٢٣٠,٠٠٠	
		ج	ج-بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	١٠٧٥٠٠	بالعدد	١٢٣	٥٥	٥٥,٠٠٠	جاري	٥٩١٢,٥٠٠	٠	٥٩١٢,٥٠٠	
		الإجمالي								٣٢٧,٧٤١,٠٣٨,٧٤			
	التشوينات												
١١	بالتن توريد وقطع وتشييد وتثبيت أسياخ حديد التسليح (٢٠/١٠) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرقة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وتكثيف المعدن اللازمة لتكثيف الحديد وتكثيف الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٤٤٠٠٠	بالتن	-	٠	٤٠٥	٤٠٥	جاري	١٧,٨٢٠,٠٠٠	٠	١٧,٨٢٠,٠٠٠	تم حساب كميته التشوين وهي ٥٤٠ طن تم صرف ٧٥% من الكميته	
الإجمالي								١٧,٨٢٠,٠٠٠					
إجمالي قيمة أعمال الكبارى												٣٤٥,٥٥١,٠٣٨,٧٤	
إجمالي قيمة أعمال الطرق												٢٣٢١١,٠٨٠	
إجمالي قيمة أعمال البرابح												٠	
إجمالي قيمة الأعمال												٣٧٨,٧٦٢,١١٩,٧٤	



عن الهيئة
مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

إستشارى الأعمال الصناعية (أ.د. / أسامة عقيل)
مدير المشروع الإستشارى لأعمال الكبارى
مهندس / محمد السيد



خاص بأعمال كوبري القطار السريع

