

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,

بخصوص عملية : تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢٦) بربخ خرساني اسفل مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين - مطروح - الفيوم) " لتنفيذ عدد ١٤ بربخ في المسافة من ١٤٠+١ الى ٢٦+٤٠٠.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) للعملية بعالیه .

- تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد والرصف.

- العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٠٨) بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٢٣ .

- بقيمة : ٢,٤٢٨,٩٨٠ جنيها (فقط اثنان مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها مصريا لا غير)

- إجمالي قيمة : ٩٧,٩٥٣,٩٩٥ جنيهاً (فقط سبعة وتسعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة

وتسعون جنيها مصريا لا غير)

- وذلك حتى تاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٣٠ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٦

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ج

بيان أعمال

اختبارات معملية

محضر اعتماد حصر كميات

س/ رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمان



محضر اعتماد حصر كميات



الموافق
١٠ - ٥ - ٢٠٢٣
سنة ١٤٤٥
هـ

التاريخ : ١٠ - ٥ - ٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : كونكورد للتشييد والرصف

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتري المكعب	ملاحظات
1	اعمال إحلال برباخ رقم ١+٤١٠ & ٢+٠٦٥ & ٢+٩٥٠		اعمال قطع في تربة متماسكة لزوم الاحلال	739.97	
2			اعمال ردم لزوم الاحلال سن ١ + سن ٢ + رمل	328.8	

ملاحظات :-

كمية أجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٠٨

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ أعمال إنشاء عدد ٢٦ بربخ خرساني أسفل مسار الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - مطروح - الفيوم) لتنفيذ عدد ١٤ بربخ في المسافة من ١٤٠ + ١ الى ٤٠٠ + ٢٦

تنفيذ : شركة كونكورد للتشيد والرصف

عقد رقم : ٢٠٢٢/١١٠٨ / ٢٠٢٣/ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- يوجد أدوات مكتبية (أحبار و أوراق و CD) وغير متواجده بالمنطقة
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطاهر

عدد : 13 برنخ .

شركة : كونكورد .

المشروع : حماية مشروع القطار السريع من الفيضانات .

البرنخ : 1+410 , 2+065 , 2+950 , 14+885 , 15+785 , 16+240 , 16+590 , 16+940 , 18+470 , 21+620 , 22+710 , 24+050 , 26+400

بيان أعمال مستخلص جاري (2) لمشروع البرنخ

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايمة المعدلة	كمية حصر مستخلص جاري (2)			ملاحظات
				السابق	الحالي	الإجمالي	
البند الأول - الإنشاءات بالموقع							
1.1	الحفر الإنشائي	m³	1,120	0.000	739.970	739.970	الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المنسوب المطلوب ويشمل ذلك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كلفة وإزالة أي تربة ملوثة أو ردم إن وجدت ونقل نتج الحفر إلى المكان المحدد بالموقع ونقل نتج الحفر الزائد إلى الأماكن المعتمدة والمخصصة لنقل نتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسوت وتعليمات الاستشاري .
1.3	تربة إحلال	m³	471	0.000	328.800	328.800	توريد وصل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 سم : 1 رمل) على أن يتم إزالته على طبقة لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن 95% من أقصى كثافة جافة من اختبار الدمك للمحل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسوت و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري.
1.5	أعمال التكالسي	m³	927	0.000	0.000	0.000	بالمعرب المكعب - أعمال توريد وبناء تكالسي من البند سمك 60 سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعيوب نظرية لا يقل أضلاعه عن 30 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 ولا يزيد الانكماش عن 6 % ولا يزيد التكتل عن 45 % ويتم استبدال الوجه الخارجي لجانب البند وجهاً لجهة الزوايا وتكون المونة المستعملة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم : 3 م³ من الرمل الحرس النظيف من التلوث ويتم التثبيت طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع .
البند الثاني - أعمال الخرسانة							
1.0	الخرسانة العادية	m³	2,172	1,491.000	524.780	2,015.780	توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والتقليل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات .
2.0	الخرسانة المسلحة	m³	10,400	9,870.000	529.281	10,399.281	توريد وصب خرسانة مسلحة والفئة تشمل الخرسانة الجاهزة والشدات والسفالات وتشمل إضافات التلغافية والانسكامة والتقليل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات وتلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للخرسانة الجاهزة على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهات الإشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب .
3.0	خرسانة مسلحة للبريخ باجهاد 45 ميجا باسكال	m³	1,799.00	1,700.000	98.091	1,798.091	خرسانة مسلحة للبريخ باجهاد 45 ميجا باسكال
	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa)	Ton					توريد وتركيب حديد تسليح بالأنقطر المطلوب وبالإجهاد المطلوب والفئة تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبولوكات عمل الغطاء الخرساني وتختلص الحفظ على المسافات بين الأسياخ وتلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهات الإشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب .
البند الثالث - أعمال الوقاية من الحرارة والرطوبة							
1.0	عزل للرطوبة للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة	m²	16,667	15,800.000	866.523	16,666.523	توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل .
2.0	جيوتكستائل GM 250	m	561	530.000	30.272	560.272	بالمتر الطولي توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة 250 كجم / 2م² ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتفطير والفرد على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة .
3.0	عزل للرطوبة للفواصل التمدد Sealant	m	1,477	650.000	826.139	1,476.139	توريد وتركيب عزل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقليل الفاصل بالجرأوت على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل .
4.0	فواصل مرنة من مادة بي في سي لمنع التسرب (ووتر ستوب - سوليبنج بار دويل)	m	2,368	2,240.000	127.832	2,367.832	فواصل مرنة من مادة بي في سي لمنع التسرب (ووتر ستوب - سوليبنج بار دويل)
	توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بارتفاع 32 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثل ذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة .	m	775	650.000	124.519	774.519	لواصل الإنشائية (ووتر ستوب - سوليبنج بار دويل)
	لواصل التمدد	m					

الإستشاري العام

إستشاري المقاول

مهندس المقاول

Ahmed Maundy

