



المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بخصوص عملية : رفع كفاءة مسافة بطول ٢٧ كم من كمين مفارق فيران إتجاه طور سيناء من الكم ٢٧ إلى ٥٤
نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (1) للعملية عاليه
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التصدير و الاستيراد.
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٨٣).

بقيمة اجمالية : ٩٥٠٠٩٢٢,٣٢ جنيها (فقط وقدره تسعه ملايين وخمسمائه الفا وتسعمائة واثنان وعشرون جنيها
واثنان وثلاثون قرشا لا غير).

بامل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : ٦ / ٣ / ٢٠٢٢



مهندس /

عدد المرفقات ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

بيان اعمال

استمارة ٥٠ ع ح

حضر اعمال

محضر استلام موقع

محضر إستلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٨٣) المؤرخ في ٢٠٢٢/٩/١٨ م

لعملية : " رفع كفاءة مسافة بطول ٢٧ كم من كمين مفارق فيران اتجاه طور سيناء من الكم (٢٧) الى كم (٥٤) "

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠ و بحضور كلا من :

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري .

١ / المهندس / محمد الشحات محمد

مهندس العملية بالهيئة العامة للطرق والكباري .

٢ / المهندس / علي ابراهيم علي العربي


شركة الشهد للمقاولات و التصدير و الاستيراد .

٣ / المهندس / أحمد انور عبد العليم

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقبل المحضر علي ذلك ...

التوقيعات :



١ - المهندس / أحمد انور عبد العليم



٢ - المهندس / علي ابراهيم علي العربي



٣ - المهندس / محمد الشحات محمد

رئيس الإدارة المركزية


أحمد الطحان

سماكات اكوار مشروع طريق رفع كفاءة مسافة بطول 27 كم من كمين مفارق فيران إتجاه طور سيناء من الكم 27 إلى 54

م	الموقع	سمك طبقة FDR
1	00+150	22
2	00+240	21
3	00+420	21
4	00+860	22
5	01+070	23
6	01+280	25
7	01+470	22
8	01+850	21
9	02+040	25
10	02+650	24
11	03+000	27
12	03+090	25
13	04+030	25
14	04+500	30
15	05+000	27
16	05+500	23
17	05+900	22

مهندس الهيئة:-



مهندس الشركة:-



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص عملية رفع كفاءة مسافة بطول ٢٧ كم من كمين مفارق فيران اتجاه طور سيناء من

الكم ٢٧ إلى الكم ٥٤

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات للتصدير والاستيراد

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٨٣)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بخصوص بند توريد عدد (٣) عمال طول مدة المشروع من كراسة الشروط

- نتشرف بالاحاطة بأن العمال غير متواجدين بالمنطقة من بداية العملية حتى تاريخه .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ٣ / ٦

مرفقات : عدد: ()



مهندس /

م	بنود الاعمال	الفئة	الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	الجنيه										
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مسافة نقل حتى 2 كم	3م	٣٤,٠٠	٠	٢٣٩٥,١٢	٢٣٩٥,١٢	جاري	٨١٤٣٤,٠٨	٠,٠٠	٨١٤٣٤,٠٨	1- يراعى تطبيق بنود التعاقد
2	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم مسافة نقل حتى 10 كم	3م	٤٣,٦٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	2- المهندسون متواجدون
3	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	3م	٢١,٠٠	٠	٥٨٤,٠٨	٥٨٤,٠٨	جاري	١٢٢٦٥,٦٨	٠,٠٠	١٢٢٦٥,٦٨	3- المعمل متواجد ومهندس المعمل وفي المعمل متواجدين
4	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والرافعة والمتواجدة والشروخ والرصف الحالي	3م	٣٢٥,٠٠	٠	٣٤٤٨,٦٢	٣٤٤٨,٦٢	جاري	١١٢٠٨٠,١٥٠	٠,٠٠	١١٢٠٨٠,١٥٠	4- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 20 كم)	3م	٢٢٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	5- لافتات العملية غير متواجدة من بدء العمل 30/10/2023 حتى تاريخ 15/11/2023 وتم تركيبها 16/11/2023
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 25 كم)	3م	٢٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	6- بوليصة التأمين سارية حتى 2024/10/29
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 35 كم)	3م	٢٣٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	7- فى تأمين سلامة المرور متواجد
8	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 45 كم)	3م	٢٤٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	8- التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد
9	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة نقل 55 كم)	3م	٢٥٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	9- عملية مبلغ 275000 جنيه من البند رقم 5 لحين التقييم وذلك لنقص السماكات ببعض المسافات (مرفق كشف السماكات)
10	بالمتر المكعب أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك 25 سم (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	2م	٥٥,٠٠	٠	٥٨٤٦٢,٢٠	٥٨٤٦٢,٢٠	جاري	٣٢١٥٤٢١,٠٠	٠,٠٠	٣٢١٥٤٢١,٠٠	10- العمالة غير متواجدة بالمنطقة
11	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٧٠,٠٠٠	٠	٢١٩١,٥٠	٢١٩١,٥٠	جاري	٣٧٢٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٥٥٥,٠٠	
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من 1 كم/م/2م	2م	٢٥,٠٠	٠	١٧٠٧٧,٥٠	١٧٠٧٧,٥٠	جاري	٤٢٦٩٣٧,٥٠	٠,٠٠	٤٢٦٩٣٧,٥٠	
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 6 سم	2م	١٥٠,٠٠	٠	٩١٠٨,٠٠	٩١٠٨,٠٠	جاري	١٣٦٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٢٠,٠٠	
14	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مياي او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او دشب مع نقل ناتج التكسير	3م	٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب بريدورة من الخرسانة العادية بإبعاد 20/25*30 سم	م ط	١٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
16	بالعدد اعمال رفع كفاءة وصيانة وترميم للاستراحات الواقعة على الطريق	عدد	٥٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
17	بالمتر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الأكتاف والعيول الجانبية	3م	١٢٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
18	بالمتر المكعب أعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن 2.5 مم	2م	١٧٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
19	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط)	عدد	٣٩,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
20	بالعدد توريد وتركيب عواكس في المحاور المونوميوم 15*15 سم	عدد	٩٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي											٩٩٤٨٦٠٩,٧٦
خصم 4.5 % طبقا للتعاقد											٤٤٧٦٨٧,٤٤
الإجمالي بعد الخصم											٩٥٠٠٩٢٢,٣٢
فقط تسعة ملايين وخمسمائة ألفاً وتسعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرى وإثنان وثلاثون قرشاً لا غير											



مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد عراقي

مهندس المشروع
مهندس / محمد شحات محمد

مهندس الشركة
مهندس / الحسن محمد حسن
مهندس / علي العربي

مهندس الشركة
مهندس / أحمد أنور عبد العليم