



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 497+000 إلى الكم 500+000 بطول 3 كم الطبقة -1.2 من منسوب الأرض الطبيعية
تنفيذ شركة / أولاد شعبان محمود شعبان للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 2 / 2024

مستخلص جاري
(1)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الشاملة بقنا)

التاريخ : 24 / 01 / 2024 العقد رقم : (1045 / 2023 / 2024)

رقم بند	بيان الأعمال	كمية البند بنقطة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش / جنيه						فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4.	26	م	0	82930	82930		2156180	0	2156180	
1-2-2	علاوة زيادة سولار 0.7 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4م	0.70	م	0.00	82930.00	82930.00	جاري		0.00	58051.00	
2-4	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكبة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4.	75	م	0	214550	214550		16091250	0	16091250	العلامات الإرشادية متواجدة مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة
2-4-5	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 بعد يناير 2023	1.90	م	0.00	214550.00	214550.00		407645.00		407645.00	
2-4-6	علاوة 1.9 جنيه لكل م3 نظراً لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 2023/5/4							18713126.00	0.00	18713126.00	
	الإجمالي							18713126.00			فقط ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة ستة وخمسون جنيه فقط لا غير

بمضمون
رئيس الإدارة للمتابعة
المنطقة الشاملة بقنا
مفتش / عبد الحليم
مفتش / محمد
6

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره
المفول تعبراني / سنة 2024
على الحساب
لها
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
لديرا في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري (smart design)
مدير المشروع
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

شهادة
مهندس
التوقيع /
مهندس
التوقيع /

