

العقد رقم: (2024 / 2023 / 721)

مستخلص جازو (1)

تأليف: مكتب اوستيت للمقاولات (عثمان محمود يوسف)

عن المدة من بداية العمل حتى 28 / 1 / 2024

بيان الاصل	الغلة طبقا للتعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لآخر مقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
كعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بانه اسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة ومحمّل على البند تحميل ونقل التربة الى الزلدة لمسافة 500 متر من محور الطريق نيل طبقا للمناسيب لتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق وتعليمات المهندس المشرف.	23.00		170000.00	0.00	96720.00	96720.00	جاري	0.00	2224560.00	براعى تطبيق نصوص التعقد مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئي - الإسيوي - الشهري) متواجدة لوحات المشروع متواجدة
دة السولار 6. جنيه /م 3 إبتداء من 2023/5/4										
اذا السولار 0.6 جنيه /م 3	0.60	م 3	75000.00	0.00	6720.00	6720.00	جاري	0.00	4032.00	ومائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالي قيمة الاستقطاعات										
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
مسبق صرفه										
اجمالي قيمة الاصل خلال فترة المستخلص رقم (1)										

سنة 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

مدير عام المشروعات

مهندس اشراف

الاستشاري العام

استشاري الهيئة

المكتب الفني

استشاري المساحة (ميرفينج سيستمز)

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السابعة بني هوف)

مهندس

طارق يوسف الجزار

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحلب)

يوقع الى المقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم مصطفى مغبان

التوقيع

الاسم محمد

التوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم

التوقيع



