

عن عليّ: تنفيذ خط مواسير العباد بقطر 1200 مم معاصر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المسحفة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) في المسافة من طريق حسن علام حتى حدود مدينة العمام بطول 13 كم

2024 / 02 / 11 حنى

شاملة المدة من بدء الأعمال

تنفيذ : شركة روية للاستشارات والتوريدات العمومية

بتاریخ : 23 / 10 / 2023 ص (1)

02024 / 2023 / 573 :

ملاحظات	التي يلي بعد الاستطاف		استطاف او حفر	حمة لومة الأصل التي تمت حتى الآن	حاري ام نهامي	حمة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	مقدار الأصل التي تمت هذه الحدة	مقدار العمل الصالح اجراءه	الوحدة	كمية البند	نوع العمل	
	جانبه	جانبه									الغلة	جانبه
بنفذ من أمر الأستاذ وحتى 2024/02/11 طبقا لاسعار التعاقد												
1- المهندسون متواجدون. 2- المعدات متواجدة. 3- وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ 2024/04/22 . 4- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة. 5- تم تقديم البرئامح الرئي . 6- براعي تطبيق تصوص العقد. 7- السيارات متواجدة . 8-تم الحصر تحت اشراف شركة مياه الشرب بالإسكندرية. 9- يتم خصم نواجد مدير مشروع من 2023/10/25 حتى 2024/1/1 . 10- يتم خصم مبلغ وقدره 50136 جنيهه (خمسون ألفا ومئة وستة وثلاثون جنهيا) نظير هالك (2) متر مواسير بولي ايثيلين عالى الكثافة قطر 1200مم 11- يتم خصم مبلغ وقدره 242930 جنيهه (مئتان وأثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وثلاثون جنهيا) نظير عدم توريد كمية قدرها (899.59متر مكعب) من الرمال اللازمة للردم حول وأعلى المواسير طبقا لشروط التعاقد 12- يتم تعينة نسبة (10%) من اجمالي الأعمال المنفذة لحين الاختبار والتعقيم والتشغيل .										يتم نقل وحفر وتركيب واختبار مواسير بولي ايثيلين عالى الكثافة HDPE نقي 1000 طرزال PE100 SDR17 ذو كثافة 1.40 جم / سم 3 بالقطر متشكلة وتكون خاصة المواسير الموردة بدون اضافات وتركيب المواسير بواسطة عمل لنام حراري بظلام ال butt welding) تزد توصيل المواسير على حسب القطر المطلوب وتتمثل ضغط تشغيل حتى 10 جوي وثانة تشمل ومعمل عليها تشغيل وتنفذ وفق المواصفات واما برودت والفتاتش وما يماثلها بما يعرفه المقاول وتحت مسئوليته وبوسلته رات واورش وفتاته وعلى حسابه الى مواقع العمل ووضع حراسة عليها وتأمينها وكل ذلك على حسابه وبمعرفة وتحت مسئوليته فانه معمل على البند لحفر للمنسوب المطلوب طبقا للمواصفات الفنية في ان نوع من انواع التربة مع سدة جوانب الحفر ونزع اياه ان وجدت ثم وضع طبقة من الرمال اسفل والرفي وجول المواسير من جميع الاتجاهات بسك 30 سم في جميع مسار الحفر وتحت قطع الاتصال مع الدك وذلك لترميل تثليث التربة واستكمال الردم فوق المواسير بطريقة تتجه من الحفر بحيث تكون تربة خالية من الصخور والفتاتش طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وذلك حتى منسوب مسطاح المصرف ونقل نتاج الحفر الزائد الى مقالب الصومية على ان يكون عرض الخندق بالاتساع المناسب لتركيب المواسير بحيث لا يقل عن 1.00 م وعرض الخندق بحيث يحد الزايم شعوي لتاسورة عن مسطح الأرض لا يقل عن 1.00 متر طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كما تشمل أعمال اختبار الهندسة استاتيكي للمواسير تحت ضغط اختبار قدره 15 جوي شاملا توريد مياه التجارب والصحة للشرب والازمة للاختبار وثافة ما يترزم من أدوات الاختبار كما تشمل الفة أيضا تحميل فصيل وتعليم الخطوط المرعية على حسابه كما ان المقاول يتول عن توريد جميع المهمات والأدوات اللازمة للحفر وتعليمات نزع المواد وسدة جوانب الحفر ونقل المهمات والمواسير بمعرفة وعلى حسابه تام مما جرمه بالمشتر الطوني وطبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف		
	118797500	0	118797500	جاري	3955	2280	1615	مرد		13500	30500	توريد ونقل وحفر وتركيب مواسير بولي ايثيلين عالى الكثافة HDPE نقي 100 طرزال P 17 SDR 10 قطر خارجي 1200مم سمك 70,6 مم.
لفظ وقدره مئة وثلاثة عشر مليون وسبعة وسبعون ألف وخمسةة جنهيا مصريا لاغير	118,797,500		118797500									
	118,797,500			اجمالي المستخلص								

المحاسب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

على الحساب
نهائيا

منه إلى المقاول مبلغ

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس المشروع: مارجریت مجنی زاخر

مثل الشركة المنفذة

ہندس : أحمد محمد سليمان

2024 سنة 02 / 11

7573 119
412217
00297:3