



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق تحية طيبة وبعد

ايماءا الى مشروع تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تنفيذ شركة اتش ايه للإنشاءات بالعقد رقم (٩٤٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) نسخ أصل من مستخلصات فروق الأسعار من مستخلص جاري (١) حتى مستخلص جاري (٥) للمشروع عاليه وبياناتهم كالتالي:

م	رقم المستخلص	قيمة المستخلص
١	فروق أسعار جاري (١)	٢,٢٠٤,٧٦٨,٢٥
٢	فروق أسعار جاري (٢)	٥,٧٣٥,٥٨٤,٧٦
٣	فروق أسعار جاري (٣)	٥,٠٦٤,٠٥٥,١٧
٤	فروق أسعار جاري (٤)	١١,٣٢٢,٤٠٨,١٢
٥	فروق أسعار جاري (٥)	٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧
	اجمالي قيمة فروق الاسعار	٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧

اجمالي قيمة فروق الاسعار = ٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧ فقط وقدره ثلاثون مليوناً وثمانية و اربعة و تسعون الفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير وذلك عن الفتره من بداية العمل ٢٠٢٢/١٢/١٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠.

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ (٣٠,٦٩٤,٥٨٢,٣٧) فقط ثلاثون مليوناً وثمانية و اربعة و تسعون الفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير).

- طبقا لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد (الحديد بجميع أنواعه، الأسمنت، السولار، البيتومين) لجميع بنود أعمال الكبارى والإنشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة.
- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء والبيانات بإعادة احتساب الأرقام القياسية للمنتجين عن الفترة من ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى نوفمبر ٢٠٢٣.

مع العلم بأنه تم مراجعه الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,,

تحريرا في ١٠/٠٧/٢٠٢٤

يعتمد"

مرفقات :

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

- عدد ٣ نسخ أصل (لعدد ٥ مستخلصات فروق اسعار)

- استمارة ٥٠ ع ح

(التوقيع)
مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)
شركة اتش إيه للإنشاءات

مصلحة
قسم

المبلغ المستحق إلى
بموجب

الطلبات طيه . أو :

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم
شركة اتش إيه للإنشاءات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧
الجملة		٣٠,٦٩٤,٥٨٢	٣٧

الختم ذو التاريخ



فقط ثلاثون مليوناً و ستمائة و اربعة و تسعون الفاً و خمسمائة و اثنان و ثمانون جنيهاً و سبعة و ثلاثون قرشاً لا غير

تفديد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم							الختم ذو التاريخ	
	بيانات		نوع الخصم						
	قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند			
						مستخلصات فروق اسعار (٥,٤,٣,٢,١) عن عملية تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائري			
	إجمالي الأصل								
	بيانات الإستقطاعات		قرش	جنية					
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة			

روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة
في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف ;
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ ٢٠ سنة في

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت رقم

شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

خامساً : فروق الأسعار لبنود أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص					عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)			
		سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير							حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار					
أولاً : أعمال الكبارى																													
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	١١	٣,٦٢٦	م	١٨٢	٠,١٠	٠	٠	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,١٠	٠	٠	٠	٨,٢٢
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	م	٩٥	٠,٢٠	٠	٠	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,٢٠	٠	٠	٠	١١,٨٣
١٠	بالمتر المكعب توريد ورمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات ...	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٥٠	١٦,٤٨٤	م	١٥٢	٠,٢٠	٠	٠	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,٢٠	٠	٠	٠	٦٧٩,١٦
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنشائية و بدات الكمر سابق الصب	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	١٧٠	٥٦,٠٤٤	م	١٩٣٠	٠,١٠	٠	٠,٢٨	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,١٠	٠	٠,٢٨	٠	٥١٩٠,٤٩
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة و البلاطات الأنتقالية و قدمات النيوجيرسى	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م	٢٦٤٥	٠,١٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,١٠	٠	٠,٢٣٢	٠	٧٥٧٥,٣٢
٢٠ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٢٥٠	٨٢,٤١٨	م	٣٣٠	٠	٠	٠,٧٥	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠	٠	٠,٧٥	٠	٢٥٨٨,٩٧
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الاكتاف بار تفاع حتى ٦ م	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م	٣٤٠٠	٠,١٠	٠	٠,٢٣٣	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠,١٠	٠	٠,٢٣٣	٠	١٠١١,٦٦
٢١ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م ^٣	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير-٢٠٢٤	٣٠	٩١	٤٠	١٣,١٨٧	م	١١٠	٠	٠	٠,٧٥	٠	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٣٥٣,٦	٥٦٦,٠	٢٧٠,٣	٦١٣,٦	٠	٠	٠,٧٥	٠	١٣٨,٠٨
الإجمالي																									٥٨,٧٦٨,٨٦				

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)



مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /

تم مراجعة الكميات فقط

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /
مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
استاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٣ / ٩ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

رقم البند	بيانات الأعمال بالمتوسط										نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				قيمة فروق الأسعار (حنيه)
	شهر المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار				
(تابع) أولاً : أعمال الكبارى																							
٢٥	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٠٠	٩٨,٩٠١	م	٣٥٨٠	٠,٢٢٤	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٢	٧٨٤٥,٣١			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٠٠	١٠٢,١٩٨	م	٣٥٨٠	٠,٢٢٤	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٣٩٦	١٤٤٧٣,٩٨			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٠٠	٩٨,٩٠١	م	٣٥٨٠	٠,٢٢٤	٠	٠,١٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٥٩٦	٢١١٠٧,٢٦			
١- ٢٥	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٠٠	٩٨,٩٠١	م	١١٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٩	٣٦٨,٢٧			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٠٠	١٠٢,١٩٨	م	١١٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩٢١	١٠٣٥,٥٩			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٠٠	٩٨,٩٠١	م	١١٠	٠,٧٥	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,١٣٩٦	١٥١٨,٣٧			
٢٨	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٣٨	٧٨,٤٦٢	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٣٣٤٤	١٠٠٧٥٦٢,٤١			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٣٨	٨١,٠٧٧	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٣٢٣٨	١٠٠٨١٦٧,٣٨			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٣٨	٧٨,٤٦٢	طن	٣٨٤٠٠	٠,٦٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٤١٦٧	١٢٥٥٤٧٨,٩٧			
٣٠	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥	١,٦٤٨	طن	١١٥٠٠٠	٠,٤٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٢٣٣٤	٤٤٢٣٧,٨٣			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٥	١,٧٠٣	طن	١١٥٠٠٠	٠,٤٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٢٢٦٠	٤٤٢٧٥,٨٩			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٥	١,٦٤٨	طن	١١٥٠٠٠	٠,٤٥	٠	٠,٠٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٢٩١٢	٥٥٢٠٧,٩٠			
٣٢	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م	٥٧	٠,٢٥	٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧١	١٠٧١,١٦			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٢١٠٠	٧١٥,٣٨٥	م	٥٧	٠,٢٥	٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤٤	٢٢١٦,٣٥			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م	٥٧	٠,٢٥	٠	٠,٠٢	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٩٠٢	٣٥٥٧,٧٩			
ثانياً : أعمال الحوائط																							
٣	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٢٥٠	١٠٧١,٤٢٩	م	٩٥	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٢٤٥٢,٥٣			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٢٥٠	١١٠٧,١٤٣	م	٩٥	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٢٥٣٤,٢٨			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٢٥٠	١٠٧١,٤٢٩	م	٩٥	٠	٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٣٥٩	٣٦٥٠,٠١			
٤	سبتمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٨٠	٢٦,٣٧٤	م	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٧	١٢٥٦,٥١			
	أكتوبر - ٢٠٢٣	٣١	٩١	٨٠	٢٧,٢٥٣	م	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٦٤	٢٤٤٢,٥٩			
	نوفمبر - ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٨٠	٢٦,٣٧٤	م	١٩٣٠	٠	٠,٢٨	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٧٠٠	٣٥٦٤,٨٦			
الإجمالي																							
٣,٥٤٢,٧٩٤,٠٨																							

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /



إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
استاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	بيانات الأعمال بالمتوسط				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				قيمة فروق الأسعار (جنيه)
		شهر المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المستحصلة	الكمية المتبقية	الكمية المنقذة	الوحدة	فئة البند	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	
بنود إضافية لأعمال الحوائط																		
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٥٠	١٤٨,٣٥٢	٣م	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٥٤٣,٣٣
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٥٠	١٥٣,٢٩٧	٣م	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٥٦١,٤٤
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٥٠	١٤٨,٣٥٢	٣م	١٥٢	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٨٠٨,٦٢
٢	بالمتر المربع أعمال توريد وعمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديوند	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	٢م	٩٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	١٦٠,٨٥
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٩٠٠	٣٠٦,٥٩٣	٢م	٩٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	١٦٦,٢٢
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٩٠٠	٢٩٦,٧٠٣	٢م	٩٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٢٣٩,٣٩
ثالثاً : أعمال الطرق																		
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ٢&١)	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٦٠٠	١١٨٦,٨١٣	٣م	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٦٧٥٥,٨٧
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٦٠٠	١٢٢٦,٣٧٤	٣م	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٦٩٨١,٠٧
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٦٠٠	١١٨٦,٨١٣	٣م	٣١٥	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٠٥٤,٥٢
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية حصوية ...	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٦٠٠٠	٥٢٧٤,٧٢٥	٣م	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	١٥٩١٨,٦٠
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	١٦٠٠٠	٥٤٥٠,٥٤٩	٣م	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	١٦٤٤٩,٢٢
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٦٠٠٠	٥٢٧٤,٧٢٥	٣م	١٦٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٢٣٦٩١,٠٦
١٠	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٨٠٠	٥٩٣,٤٠٧	٢م	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٦٩٣,٤٦
	١٠ - د - فى حالة استخدام شبك بإجهاد شد ١٢٠ kn / m	أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	١٨٠٠	٦١٣,١٨٧	٢م	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٧١٦,٥٨
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٨٠٠	٥٩٣,٤٠٧	٢م	١٩٤	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	١٠٣٢,٠٥
	١٠ - هـ - فى حالة استخدام شبك بإجهاد شد ١٦٠ kn / m	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٩٠٠	٦٢٦,٣٧٤	٢م	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	١١٣١,٩٤
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	١٩٠٠	٦٤٧,٢٥٣	٢م	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	١١٦٩,٦٧
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٩٠٠	٦٢٦,٣٧٤	٢م	٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	١٦٨٤,٦٢
١١	بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥٠ ميكرون محلي الصنع طبقاً للمواصفات الأوربية	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٤٠	٧٩,١٢١	٢م	٨٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٤١,٤٦
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٢٤٠	٨١,٧٥٨	٢م	٨٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٤٢,٨٥
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢٤٠	٧٩,١٢١	٢م	٨٧	٠	٠	٠	٠	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٦١,٧١
الإجمالي																		
٦,٠١١,٣٧٠,٤٦																		

عن الشركة المنفذة

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /



عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ٢٠٢٣ / ٩ / ١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلامة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)																					
									حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار																							
م																						٦,٠١١,٣٧٠,٤٦																					
(تابع) ثالثاً : أعمال الطرق																																											
١٤	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار	سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٧٠٠	١٢١٩,٧٨٠	٣م	٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢,٠	٣٩٦,٢	٠,٠١٨١	٧٢٢٦,٨٧																				
		أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٩١	٣٧٠٠	١٢٦٠,٤٤٠	٣م	٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٨١	٧٨٨١,١٠																				
		نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	٣٧٠٠	١٢١٩,٧٨٠	٣م	٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠,١٥	٦١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦,٠	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢,٠	٤١٧,٠	٠,٠٢٦٩	١١٣٥٠,٧٩																				
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ٢,٢ كجم/م٢.....	سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٥٠٠٠	٤٩٤٥,٠٥٥	٢م	٢٩	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٧٦٤	١٠٩٥٠,٣١																				
		أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٩١	١٥٠٠٠	٥١٠٩,٨٩٠	٢م	٢٩	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,١٤٧١	٢١٧٩٨,٣٦																				
		نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٥٠٠٠	٤٩٤٥,٠٥٥	٢م	٢٩	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٤٣٠	٣٤٨٥٠,٤١																				
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	سبتمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٠٠٠٠	٣٢٩٦,٧٠٣	٢م	١٦٨	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٦٦٥	٣٦٨١١,٠٩																				
		أكتوبر- ٢٠٢٣	٣١	٩١	١٠٠٠٠	٣٤٠٦,٥٩٣	٢م	١٦٨	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,١٢٦٣	٧٢٢٩٥,٧٠																				
		نوفمبر- ٢٠٢٣	٣٠	٩١	١٠٠٠٠	٣٢٩٦,٧٠٣	٢م	١٦٨	٠	٠	٠	٠	٠,١٠	٠,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٠٨٤	١١٥٤١٥,٥٧																				
الإج																						٦,٣٣٠,٣٥٠,٦٥																					

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع /

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /



عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع /

تم مراجعة الكميات فقط

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع /

تابع خامساً : فروق الأسعار لبند أعمال جارى (٥) عن فترة تنفيذ الأعمال من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	بيانات الأعمال بالمتخصص				نسب التأثير لعناصر التكلفة للبند				الأرقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية فى تاريخ المستخلص				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)	
		شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد المستخلص من	الكمية المستخلص	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	أسمنت	بيتومين	سولار				
رابعاً : أعمال الكهرباء																				
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات الو مسلح (XLPE / PVC) من انتاج شركة السويدي	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١٠٠	٣٦٢,٦٣٧	م . ط	٤٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٦,٣٢٠,٣٥٠,٦٥
٤ - أ	قطاع ٢٥*٤ مم٢ للتغذية بين الأعمدة	أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	١١٠٠	٣٧٤,٧٢٥	م . ط	٤٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	١١٠٠	٣٦٢,٦٣٧	م . ط	٤٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير PVC بأقطار مختلفة	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م . ط	٢٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦ - أ	ماسورة ٣ بوصة (لكابلات التغذية بين الأعمدة)	أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٢١٠٠	٧١٥,٣٨٥	م . ط	٢٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٢١٠٠	٦٩٢,٣٠٨	م . ط	٢٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
رابعاً : بنود إضافية لأعمال الكهرباء																				
١	بالعدد فك و نقل وإعادة تأهيل و تركيب عمود انارة ارتفاع ١٢ م بذراع ٩٠ سم	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٦٦	٢١,٧٥٨	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٧٥٨	١١٥٤٢,٢٢
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٦٦	٢٢,٤٨٤	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٧٣٣	١١٥٤٢,٢٢
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٦٦	٢١,٧٥٨	عدد	٧٠٠٠	٠,١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٩٤١	١٤٣٣٠,٩٧
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢*٢ مع عمل التوصيلات المناسبة	سبتمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٣٧	١٤٤,٠٦٦	م . ط	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		أكتوبر-٢٠٢٣	٣١	٩١	٤٣٧	١٤٨,٨٦٨	م . ط	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
		نوفمبر-٢٠٢٣	٣٠	٩١	٤٣٧	١٤٤,٠٦٦	م . ط	١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
إجمالي قيمة المستخلص																				
٦,٣٦٧,٧٦٦,٠٧																				

عن الشركة المنفذة

عن استشارى المشروع (تم مراجعة الكميات فقط)

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / مجدى محمود
التوقيع



مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حنين
التوقيع

مدير المشروع
مهندس / محمد سامى
التوقيع

إدارة بحوث مشروعات الدائرى
مهندس / أحمد شوقى
التوقيع

مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ضياء الدين مصطفى
التوقيع

