

| رقم<br>البند                    | بيان الأعمال                                                                                            | الوحدة | القيمة   | مقدار الأعمال<br>السابق لإجرائها | مقدار الأعمال<br>تمت خلال الدفعة | جدة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جدة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | جدة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | استقطاع<br>بالجدة | الباقي من الاستقطاع | ملاحظات                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| ١                               | بالمتر المثلوي عمل جسات للترية والسور يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة                            | م.ط.   | ٣٦٠,٠٠٠  | ٤٥                               | ٣٠                               | ٧٥                                     | جاري          | ٢٧٠,٠٠٠                                | ٢٧٠,٠٠٠                                | ٠                 | ٢٧٠,٠٠٠             | ١-المهندسون و المشرفون متواجدون              |
| ٢                               | بالمتر المكعب حفر في التربة المتعاسكة وشديدة التعاسك لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر           | م.٣    | ٩٠,٠٠٠   | ٩٦٢٤                             | ٠                                | ٩٦٢٤                                   | جاري          | ٨٦٧,٠٦٠                                | ٨٦٧,٠٦٠                                | ٠                 | ٨٦٧,٠٦٠             | ٢-العلامات الارشادية والتحذيرية متوا         |
| ٣                               | بالمتر المكعب تنفيذ طبقة لزوم الردم حول الاساسات من الرمال النظيفة خالية من المواد العضوية و            | م.٣    | ٥٠,٠٠٠   | ٢٢٥٠                             | ٢٤٢٩                             | ٥٦٧٩                                   | جاري          | ٢٨٢٩٥٠                                 | ٢٨٢٩٥٠                                 | ٠                 | ٢٨٢٩٥٠              | ٣- جميع التجهيزات المطلوبة متواج             |
| ٤                               | بالمتر المكعب تنفيذ طبقة لزوم الردم حول الاساسات من الرمال النظيفة خالية من المواد العضوية و            | م.٣    | ١٣٠,٠٠٠  | ٦٣٠                              | ٤٢                               | ٦٧٢                                    | جاري          | ٨٧٢٦٠                                  | ٨٧٢٦٠                                  | ٠                 | ٨٧٢٦٠               |                                              |
| ٥                               | بالمتر المكعب: تنفيذ طبقة إختلال من تربة موكبة نظيفة من الرمل النظيف والسرين رقم ١ و ٢ خالية من         | م.٣    | ٢٥٠,٠٠٠  | ٤٨٤                              | ٠                                | ٤٨٤                                    | جاري          | ١٢١٠٠٠                                 | ١٢١٠٠٠                                 | ٠                 | ١٢١٠٠٠              | ٤-لا يوجد محملات (عماله) طبقا للتع           |
| ٦                               | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لزوم الاساسات المبنى واساسات بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم          | م.٣    | ١٦٠,٠٠٠  | ٢٤٢                              | ٣١                               | ٢٧٣                                    | جاري          | ٤٣٦٨٠٠                                 | ٤٣٦٨٠٠                                 | ٠                 | ٤٣٦٨٠٠              | ٥-المشروع يتم تنفيذه بالحيز العمراني ولا يتم |
| ٩                               | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ سم بحوثي              | م.٣    | ٢٣٠,٠٠٠  | ٣٥٧                              | ٩٥                               | ٤٥٢                                    | جاري          | ١٠٣٩٦٠٠                                | ١٠٣٩٦٠٠                                | ٠                 | ١٠٣٩٦٠٠             | من الشركة المصرية للتعددين                   |
| ١٠                              | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعدسة وبلاطة السقف والكمرات والسلام منازل الدوروم          | م.٣    | ٢٨٠,٠٠٠  | ١٠٣٧                             | ٢٦                               | ١٠٦٣                                   | جاري          | ٢٩٧٦٤٠٠                                | ٢٩٧٦٤٠٠                                | ٠                 | ٢٩٧٦٤٠٠             |                                              |
| ١١                              | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم كمرات الساند للدوروم بإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم             | م.٣    | ٢٩٠,٠٠٠  | ١٥٠                              | ٠                                | ١٥٠                                    | جاري          | ٤٣٥٠٠٠                                 | ٤٣٥٠٠٠                                 | ٠                 | ٤٣٥٠٠٠              |                                              |
| ١٣                              | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت جديد ( ٥١ + ٢٧ ) بجميع الاضراس والفتحة تشمل التوربينات وتشغيل          | طن     | ٢٦٧٠,٠٠٠ | ٢٠٤                              | ١٦                               | ٢٢٠                                    | جاري          | ٥٨٧٤٠٠٠                                | ٥٨٧٤٠٠٠                                | ٠                 | ٥٨٧٤٠٠٠             |                                              |
| ١٤                              | بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة لزوم الاساسات من ثلاث طبقات من البتومين على البارد                 | م.٢    | ٥٥,٠٠٠   | ٩٤٨                              | ١٢٧٤                             | ٢٢٢٢                                   | جاري          | ١٢٢٢١٠                                 | ١٢٢٢١٠                                 | ٠                 | ١٢٢٢١٠              |                                              |
| ١٥                              | بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم الاسطح - الحمامات والمطابخ من الاستومات سمك           | م.٢    | ١٣٥,٠٠٠  | ٦٦٢                              | ٠                                | ٦٦٢                                    | جاري          | ٨٩٣٧٠                                  | ٨٩٣٧٠                                  | ٠                 | ٨٩٣٧٠               |                                              |
| ١٧                              | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ اعمال مباني من الطوب الطقي سمك ٢٥ سم و بمقاس ٢٥*١٢*٢٥ سم                     | م.٣    | ١٨٠,٠٠٠  | ١٠٠                              | ٢٣٤                              | ٣٣٤                                    | جاري          | ٦٠١٢٠٠                                 | ٦٠١٢٠٠                                 | ٠                 | ٦٠١٢٠٠              |                                              |
| ١٨                              | للطوب الواحد على أن يتم البناء بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣:١ سمك ٣٠ سم استعملت بورتلاند ٤٢.٥ رمل       | م.٣    | ٢٢٠,٠٠٠  | ٢٢٨٠                             | ٣٩٦                              | ٢٦٧٦                                   | جاري          | ٥٨٨٧٢٠                                 | ٥٨٨٧٢٠                                 | ٠                 | ٥٨٨٧٢٠              |                                              |
| ١٩                              | بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال مباني من الطوب الاسمنتي و الطقي كس الى سمك ١٢ سم و                     | م.٢    | ١٠٥,٠٠٠  | ٣٩٧٠                             | ٠                                | ٣٩٧٠                                   | جاري          | ٤١٦٨٥٠                                 | ٤١٦٨٥٠                                 | ٠                 | ٤١٦٨٥٠              |                                              |
| ٢٤                              | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك كلبواترا او ما يعادلها قرز اول لزوم الارضيات ودورات المياه           | م.٢    | ٣٠٥,٠٠٠  | ١٧٥                              | ٦٥                               | ٢٤٠                                    | جاري          | ٧٣٢٠٠                                  | ٧٣٢٠٠                                  | ٠                 | ٧٣٢٠٠               |                                              |
| ٢٥                              | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك كلبواترا او ما يعادلها قرز اول لزوم حوائط دورات المياه و الاوفيس     | م.٢    | ٣١٥,٠٠٠  | ٨٠٠                              | ٠                                | ٨٠٠                                    | جاري          | ٢٥٢٠٠٠                                 | ٢٥٢٠٠٠                                 | ٠                 | ٢٥٢٠٠٠              |                                              |
| ٣١                              | بالمتر المسطح: تركيب زونديز الواح من الاكومات للوجهات الخارجية                                          | م.٢    | ٢١٥,٠٠٠  | ٨٠٠                              | ٠                                | ٨٠٠                                    | جاري          | ١٧٢٠٠٠٠                                | ١٧٢٠٠٠٠                                | ٠                 | ١٧٢٠٠٠٠             |                                              |
| ٣٧                              | بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب مصلصة من خشب موسكي وتنفيذ البلكاش سمك ٢ سم مثله واحد                   | م.٢    | ٣٣٠,٠٠٠  | ١٥                               | ٠                                | ١٥                                     | جاري          | ٤٩٥٠٠                                  | ٤٩٥٠٠                                  | ٠                 | ٤٩٥٠٠               |                                              |
| ٣٨                              | بالمتر المسطح: توريد وتركيب شبك U.P.V.C جميع القطاعات المستخدمة لنظام WINTECH المسلحة                   | م.٢    | ٣٥٠,٠٠٠  | ٠                                | ٠                                | ٠                                      | جاري          | ٠                                      | ٠                                      | ٠                 | ٠                   |                                              |
| ٤٨                              | بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي كاملا (دورا فيت اوريدال استاندارد ما يعادلها ) بمشغلته على أن          | عدد    | ٤١٠,٠٠٠  | ١٠                               | ٠                                | ١٠                                     | جاري          | ٤١٠٠٠                                  | ٤١٠٠٠                                  | ٠                 | ٤١٠٠٠               |                                              |
| ٤٩                              | بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصينى معلق (دورا فيت اوريدال استاندارد ما يعادلها )               | عدد    | ٤٧٥,٠٠٠  | ١٠                               | ٠                                | ١٠                                     | جاري          | ٤٧٥٠٠                                  | ٤٧٥٠٠                                  | ٠                 | ٤٧٥٠٠               |                                              |
| ٥٠                              | بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ ٢ عين من الاناسال ستيل غير قابل للصدأ من ماركة فرك سامي او                | عدد    | ٤١٠,٠٠٠  | ٢                                | ٠                                | ٢                                      | جاري          | ٨٢٠٠                                   | ٨٢٠٠                                   | ٠                 | ٨٢٠٠                |                                              |
| ٥٤                              | بالعدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائى من اناج اوليمك اليكتروك او ما يعادلها و السور يشمل الوصلات        | عدد    | ٥٠٠,٠٠٠  | ٥                                | ٠                                | ٥                                      | جاري          | ٢٥٠٠٠                                  | ٢٥٠٠٠                                  | ٠                 | ٢٥٠٠٠               |                                              |
| ٥٥                              | بالعدد توريد و تركيب سيغون ارضيه من الاناسال كامل مما مجموعه و البند يشمل غطاء نيكل كروم وكذلك          | عدد    | ٢٧٥,٠٠٠  | ١٥                               | ٠                                | ١٥                                     | جاري          | ٥٦٢٥                                   | ٥٦٢٥                                   | ٠                 | ٥٦٢٥                |                                              |
| الاعمال الكهربائية              |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               |                                        |                                        |                   |                     |                                              |
| ١                               | توريد وتركيب واختيار مخرج إبرة أو شفاط داخل المبنى مفرد أو مشترك مع مخرج أخرى على نفس الدائرة           | عدد    | ١٢٠,٠٠٠  | ٥٩                               | ٠                                | ٥٩                                     | جاري          | ٧٠٨٠٠                                  | ٧٠٨٠٠                                  | ٠                 | ٧٠٨٠٠               |                                              |
| ٣                               | توريد وتركيب واختيار مخرج مأخذ كهربى بدائرة فرعية بأسلاك (3X3) مم ٢ نحاس داخل مؤاسير بقطر ١٦            | عدد    | ١٢٠,٠٠٠  | ٣٥                               | ٠                                | ٣٥                                     | جاري          | ٤٢٠٠٠                                  | ٤٢٠٠٠                                  | ٠                 | ٤٢٠٠٠               |                                              |
| ٦                               | توريد وتركيب واختيار دائرة تغذية مفتاح فصل على الحمل ٢٠ امبير لوحداث منزلة الهواء و راكات التيار        | عدد    | ١٢٠,٠٠٠  | ٩                                | ٠                                | ٩                                      | جاري          | ١٠٨٠٠                                  | ١٠٨٠٠                                  | ٠                 | ١٠٨٠٠               |                                              |
| التجهيزات                       |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               |                                        |                                        |                   |                     |                                              |
| ١٣                              | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت جديد ( ٥١ + ٢٧ ) بجميع الاضراس والفتحة تشمل التوربينات وتشغيل          | طن     | ٢٦٧٠,٠٠٠ | ٢٠٤                              | ١٦                               | ٢٢٠                                    | جاري          | ١٢٢٢١٠                                 | ١٢٢٢١٠                                 | ٠                 | ١٢٢٢١٠              | حيز ١٢٥٪ تشويشات                             |
| ٢٤                              | بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك كلبواترا او ما يعادلها قرز اول لزوم الارضيات ودورات المياه و الاوفيس | م.٢    | ٣٠٥,٠٠٠  | ١٧٥                              | ٦٥                               | ٢٤٠                                    | جاري          | ٧٣٢٠٠                                  | ٧٣٢٠٠                                  | ٠                 | ٧٣٢٠٠               | حيز ١٢٥٪ تشويشات                             |
| ٣١                              | بالمتر المسطح: تركيب زونديز الواح من الاكومات للوجهات الخارجية                                          | م.٢    | ٢١٥,٠٠٠  | ٨٠٠                              | ٠                                | ٨٠٠                                    | جاري          | ١٧٢٠٠٠٠                                | ١٧٢٠٠٠٠                                | ٠                 | ١٧٢٠٠٠٠             | حيز ١٢٥٪ تشويشات                             |
| الاجمالى                        |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               |                                        |                                        |                   |                     |                                              |
| اجمالى المستخلص السابق جاري (١) |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               |                                        |                                        |                   |                     |                                              |
| صافى المستخلص الحالى            |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               |                                        |                                        |                   |                     |                                              |
|                                 |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               | ١٦٦٦٠٠٦٥                               | ١٦٦٦٠٠٦٥                               | ٠                 | ١٦٦٦٠٠٦٥            | ١٦٦٦٠٠٦٥                                     |
|                                 |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               | ١٤٧٧١٩٩٧,٥                             | ١٤٧٧١٩٩٧,٥                             | ٠                 | ١٤٧٧١٩٩٧,٥          | ١٤٧٧١٩٩٧,٥                                   |
|                                 |                                                                                                         |        |          |                                  |                                  |                                        |               | ١٨٨٨٦٤٧,٥                              | ١٨٨٨٦٤٧,٥                              | ٠                 | ١٨٨٨٦٤٧,٥           | ١٨٨٨٦٤٧,٥                                    |



$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ & \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ & \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ & \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$\frac{179}{187} = \frac{179}{187}$   
 179  
 - 179  
 ---  
 0

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| المستحق              |        | ١٥٣٨٥٢٤ |
| بمبلغه / مضافه       |        | ٧٦٨٧١٨  |
| <hr/>                |        |         |
| حريه العرسين         | ١٠٠٠   |         |
| غرامه تأخير %١٠      | ٢٦٩٢٩٥ |         |
| الرمقات              | ٤١٤٤٧  |         |
| صيانة اعمال بئر شتوت | ٧٦٩٢٦  | %٥ ←    |
| الاستطاعات           |        |         |

١٩٧٦  
٣٠٥٥٧

الصاف =  
مردف المضارب =

٢٤٨٠٧٥٠  
٣٢٢٦٧١