

مستخلص رقم (١) جارى

Owner

المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية - مرسى مطروح)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

تأليف / شركة يوسف للمقاولات

العدد رقم : ٢٠٢٤٠٢٣١٤٠٨

رقم البند	بيان الأعمال	كمية الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	بمئة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	القيمة المستقطعة بعد الإستقطاع	ملاحظات
٨	بالمشرك المعكب توريد وصل طبقة إختلال لزوم الأسلاك حتى بنسب التوسيع من سن ٦ ومن ٣ ومن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى مشوب المياه الجوفية بنسبة إستحصاف لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أي مواد ناعسة أو بورية (مارة من مشغل ٢٠٠) وذلك بمسك ١ متر ترمم على طبقات بحيث لا يزيد مسكه أن منها عن ٢٥ سم مع الرش بحدودها وذلك جودا باستخدام آلات التمسك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقة لتعليمات المهندسين المشرف ونهيو السطح العورى لتردم طبقا الرسومات التنفيذية وإل ما يلزم ظهور العمل فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرف . - مسافة ١٥٠ المثل ١٥٠ كم	٣م	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	١٠٧,٤٤٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٤٤٠	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية كرفان غير متواجد تم حجز خمسون الف جنيهه جنبها فقط لا لعين ورود نتائج اختبارات المواسير
٩	بالمشرك المعكب اسفل خرسة عذبة للأساسات والباطة الإنتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عدى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٣م	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٣٧,٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠	
١٠	بالمشرك توريد وصل خرسة مسلحة لزوم الأسلاك بالمح حسب الرسومات التنفيذية والفرسلة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ ٣ أسمنت بورتلاندى عدى واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وأضافة السيلكا أفرام مع التمسك الميكانيكي جودا وتسوية السطح العورى للخرسة للحصول على أسطح أملس لتلاصق القاهار وإل التفتوت اللازمة ومعيقته وعلى أن تحقق الفرسة رتبة لا تقل عن ١٠٠ كجم/سم٣ (٢ على أن يحقق الرمل والركام والفرسلة النتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والتود المصرى) واستخدام مواد الإسطع المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة التحصر واستخدام شدات معيشية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وإل ما يلزم ظهور العمل فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرف.	٣م	٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	٥٨١,٨٧٥	٠,٠٠٠	٥٨١,٨٧٥	
١١	بالمشرك الطولي اسفل توريد وتركيب مواسير سفلية التجهيز بقطر داخلية (1.00 م) (رتبة ١٢) وسك ٦ سم من الفرسة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقوم للكثيوات + ٠,٨٠ زاط + ٣م ٠,٠٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشترش على الخرقة رتبة ٢١/٥٢ بمعدل ٥ @ ١٠ م للمتر الطولي في اتجاه محور المسورة وبمعدل ٦ @ ١٦ م للمتر الطولي في الاتجاه العورى مع دعم نهيات المسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخرش المقطرن ويتم التتالي طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصلات وتعليمات المهندسين المشرف	م٣	٠,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	١١٢,١٨٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	١١٢,١٨٠	
١٢	بالمشرك توريد وتركيب ورص التسليح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الإشتقية للتكويري والسعر يشمل التفتيح طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطهارة والسعر يشمل الإختبارات وإل المعدات اللازمة لتكك الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورص الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ظهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرف.	طن	٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٠٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٥٦,٠٠٠	
١٣	بالمشرك المسطح توريد وعمل طبقة عذبة لخرقة لقرية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من الحلف البواى إيلين سم ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم ظهور العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والواصلات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٤,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٠٠	
١٤	بالمشرك المسطح توريد وعمل طبقة عذبة لخرطوبه من الاسومات المسطح سم ٤ م والقبة تشمل الدخان بالبيوتومين اسفلها وعلى لا يقل التركيب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢م	٠,٠٠٠	٣٤٦,٠٠٠	٣٤٦,٠٠٠	٣٦,٣٢٠	٠,٠٠٠	٣٦,٣٢٠	
١٦	بالمشرك المعكب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالأسمنت اعطى طبقات العزل على الإبرق محتوى الاسمنت البورتلاندى العدى ١٥٠ كجم/م٣ لكل ٣م٣	٣م	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	٥,٦٠٠	
١٧	بالمشرك الطولي توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وجوانب الريح عند فواصل التمدد بين أجزاء الريح والبند يشمل التركيب لضمان التثبيت فى الوضع النهيى طبقا لطريقة التشغيل والتتالي المتعددة من المهندسين الاستشاري وطبقا لأصول الصلابة	م ط	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	
إجمالي المستخلص									١,٩٦٣,٤٢٥,٠٠٠
إجمالي ما سبق صرفه									٠,٠٠٠
إجمالي المستحق									١,٩٦٣,٤٢٥,٠٠٠

(فقط مليون وتسعمائة وثلاث وستون وأربعمائة وخمسة وعشرون جنبها لا

١,٩٦٣,٤٢٥,٠٠٠

بمعدده
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه" ١٤

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانيا كودة

الاستشاري العام (مستترا)
م/ احمد ابو عاتية
م/ جابر ابو ابراهيم

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
ب. ص. ٢٣٨/٩٦٤/٤٥٤٤٤
س. ت. ١٦٨٩٦٠

