



عقد رقم: (2023/2022/1607)

تنتشر بأن طرق طيه مختلف فروق أسعار (البتومين بالخواص - الاسمنت بالخواص - السولار) وذلك لأعمال المدرجة بالاستخلص رقم 3 جاري.

عليه: أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق /شبر اخيت بطول 24 كم مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ

تأجيل: الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والأعمال المدنية المتكاملة

2024-08-30	تاريخ الاستلام
2024-07-08	تاريخ بدء الأعمال
44	عدد الأيام عن فترة المستخلص

قيمة التوضيح = إجمالي قيمة الأعمال x معدل التكلفة الخاضع للتدوير x نسبة الزيادة أو النقص (ع-14)

فروق الأسعار عن مستخلص رقم (3) جاري العملية الحالية - وذلك حتى تاريخ 2024/08/20

رقم التوضيح	نسبة الزيادة أو النقص (ع-14)	الرقم القياسي	الرقم القياسي	معدل التكلفة الخاضع للتدوير (ع)	الرمز المؤثر في البند	نسبة الأيام	عدد الأيام	من الفترة إلى	إجمالي قيمة الأعمال	سعر البند بالفراغ	الكمية المعطاة	الكمية بالمستخلص	الوحدة	بيان البند	رقم البند
160744.93	0.53139	541.50	353.60	0.15	سولار	0.55	24	2024-07-31	2024-07-08	474	4254.545	7800	3م	أعمال إنشاء طبقة أساس من الأحجار ناتج تكسير ..	5
133954.11	0.53139	541.50	353.60	0.15	سولار	0.45	20	2024-08-20	2024-08-01	474	3545.455	7800	3م		
25838.67	0.53139	541.50	353.60	0.10	سولار	0.55	24	2024-07-31	2024-07-08	31.50	15436.36	28300	3م		
21532.22	0.53139	541.50	353.60	0.10	سولار	0.45	20	2024-08-20	2024-08-01	31.50	12863.64	28300	3م		
286519.70	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيتومين	0.55	24	2024-07-31	2024-07-08	31.50	15436.36	28300	3م	بالمتر المسطح أعمال تشريب ورش طبقة (mco) الساتل	6
238766.42	0.90654	1079.10	566.00	0.65	بيتومين	0.45	20	2024-08-20	2024-08-01	31.50	12863.64	28300	3م		
136370.73	0.53139	541.50	353.60	0.10	سولار	0.55	24	2024-07-31	2024-07-08	166.25	15436.36	28300	3م		
113642.28	0.53139	541.50	353.60	0.10	سولار	0.45	20	2024-08-20	2024-08-01	166.25	12863.64	28300	3م		
1279543.13	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيتومين	0.55	24	2024-07-31	2024-07-08	166.25	15436.36	28300	3م	بالمتر المسطح أعمال تشريب ورش طبقة رابطة بسبك 6 سم ...	7
1066285.94	0.90654	1079.10	566.00	0.55	بيتومين	0.45	* 20	2024-08-20	2024-08-01	166.25	12863.64	28300	3م		

الإجمالي

الإجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % حافز التسليم

مدير عام تنفيذ وإدارة الأعمال

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

المنفذ /

جمع حقوق الخارج ٢٠٠.٠٠٠
 على حقوق الضمان ٢٠٠.٠٠٠
 دفع حقوق الخارج ٢٠٠.٠٠٠ ()

الباقي ٢٠٠.٠٠٠

المدينون
 المدينون
 المدينون

المدينون
 المدينون
 المدينون

المدينون

المدينون