

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٨) جاري بالعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦ جنيهاً (فقط مائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وستون جنيهاً وستة وتسعون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان

بيان بقرى أسعار المستخلصات (أعمال طرق - أعمال كبارى - ٤ براك)


رقم المستخلص	أعمال الطرق	أعمال الكبارى + الاتفاق + البراك	اجمالي فروع الاسعار طرق + كبارى
اجمالي فروع الاسعار لمستخلص جاري ٨	٤٢٨٥٨١٤,٩٩	١٣٩٦٧٣٤٥١	١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦
	الاجمالي		١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦

مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مدير مشروع هيئة الطرق والكبارى
م/ محمد سليمى

مهندس المشروع هيئة الطرق والكبارى
م/ محمد سليمان

مدير المكتب الفني لشركة المنفذ
م/ مصطفى النني



بيان بلعرق أسعار المستخلصات (أعمال طرق - أعمال كباري - ٤ برابخ)

رقم المستخلص	أعمال الطرق	أعمال الكباري + الاتفاق + البرابخ	اجمالي فروع الاسعار طرق + كباري
اجمالي فروع الاسعار لمستخلص جاري ٨	٤٢٨٥٨١٤,٩٩	١٣٩٦٧٣٤٥١	١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦
الاجمالي			١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦

مدير عام المشروعات
م / احمد عراقي



مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
م / محمد سامي

Handwritten signature

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
م / محمد سليمان

Handwritten signature

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م / مصطفى النسي

Handwritten signature



مشروع شبكة الطرق القومية
مشروع تطوير طريق السويس / المسجلة بطول ٦٠ كم
القطاع الثالث من كم ٢٠ الى كم ٢٨
(تنفيذ السدءاء جروب للتشييد والبناء)

بيان بلورق اسعار المستخلصات (افعال طرق - افعال كباري - ٤ برايخ)


اجمالي فروق الاسعار طرق+كباري	افعال الكباري+الاتفاق + البرايخ	افعال الطرق	رقم المستخلص
١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦	١٣٩٦٧٣٤٥١	٤٢٨٥٨١٤,٩٩	اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٨
١٤٣٩٥٩٢٦٥,٩٦		الاجمالي	



مدير مشروع هيئة الطرق والكباري
م / محمد سامي

مهندس المشروع هيئة الطرق والكباري
م / محمد سليمان

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م / مصطفى النني



مؤشرات التنمية البشرية في العراق (2021)		
المتغير	القيمة	الوحدة
مؤشر التنمية البشرية	331.8	نقطة
مؤشر التنمية البشرية	161.6	نقطة
مؤشر التنمية البشرية	436.3	نقطة

2024 / 07 / 15 و 2024 / 03 / 21 جاري من تاريخ (8) استعار مستأصل استعار مستأصل

الإجمالي :

مهندس المهندسة...

م / مصطفى النني

2



رقم البند		بيان الأعمال		الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام	نسبة الايام	الكمية المنفذة بالمستخلص	الكمية المستحقة عليها لرواق الاسعار	الفئة	قيمة الكمية المستحقة				اوزان عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة																							
				من	الى								حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار																									
اعمال للتكسير والانتزلة																																																					
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية	٢٠٢٤-مارس-٢١	٢٠٢٤-مارس-٣١	٢٠٢٤-مارس-٢٠٢٤	١١	١١٧	٠,٠٩٤	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٥,٥١	٢٥,٢٠٨,٢٣	١٦٢٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٤٣٣,٢٦٩	١٠,٩٠٧,٤٢																				
		٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	٢٠٢٤-أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٤٢,٣١	٦٨,٧٥٠,٠٠																							١٦٢٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٤٣٣,٢٦٩	٢٩,٧٤٧,٥٢
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	٢٠٢٤-مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٧	٠,٢٦٥	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٤٢,٣١	٦٨,٧٥٠,٠٠																							١٦٢٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٤٣٣,٢٦٩	٣٠,٧٦٥,٤٨
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	٢٠٢٤-يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٤٢,٣١	٦٨,٧٥٠,٠٠																							١٦٢٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٤٣٣,٢٦٩	٣٢,٩٣٨,٢٧
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-١٥	٢٠٢٤-يوليو-٢٠٢٤	١٥	١١٧	٠,١٢٨	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٢١,١٥	٣٤,٣٧٥,٠٠																							١٦٢٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٤٣٣,٢٦٩	١٧,١٣٧,١٢
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية	٢٠٢٤-مارس-٢١	٢٠٢٤-مارس-٣١	٢٠٢٤-مارس-٢٠٢٤	١١	١١٧	٠,٠٩٤	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	٩,١٢	٢٠,٧٠١,٦٢	٢,٢٧٠,٠٠	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	١٠%	٢٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٨٩٥	١٠,٥٢٥,١٠																				
		٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	٢٠٢٤-أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	٢٤,٨٧	٥٦,٤٥٨,٩٧																							٢,٢٧٠,٠٠	١٠%	٢٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٨٩٥	٢٠,٨١٣,٢٧
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	٢٠٢٤-مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٧	٠,٢٦٥	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	٢٥,٧٠	٥٨,٣٤٠,٩٤																							٢,٢٧٠,٠٠	١٠%	٢٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٨٩٥	٢١,٥٢٥,١٠
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	٢٠٢٤-يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	٢٤,٨٧	٥٦,٤٥٨,٩٧																							٢,٢٧٠,٠٠	١٠%	٢٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٨٩٥	٢٢,٩٩٦,٨٦
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-١٥	٢٠٢٤-يوليو-٢٠٢٤	١٥	١١٧	٠,١٢٨	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	١٢,٤٤	٢٨,٢٢٩,٤٩																							٢,٢٧٠,٠٠	١٠%	٢٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٦٨,٨٩٥	١٢,٠٤٤,٣٨
١٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبرى أعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات العرضية	٢٠٢٤-مارس-٢١	٢٠٢٤-مارس-٣١	٢٠٢٤-مارس-٢٠٢٤	١١	١١٧	٠,٠٩٤	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢٧,٤٥	٥٩,٠٢٣,٩٣	٢١٥,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٢٠٦	٢٥,٥٣٩,١٤																				
		٢٠٢٤-أبريل-٠١	٢٠٢٤-أبريل-٣٠	٢٠٢٤-أبريل-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٧٤,٨٧	١٦٠,٩٧٤,٣٦																							٢١٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٢٠٦	٦٩,٦٥٢,١٩
		٢٠٢٤-مايو-٠١	٢٠٢٤-مايو-٣١	٢٠٢٤-مايو-٢٠٢٤	٣١	١١٧	٠,٢٦٥	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٧٧,٣٧	١٦٦,٢٤٠,١٧																							٢١٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٢٠٦	٧٢,٠٣٥,٦٩
		٢٠٢٤-يونيو-٠١	٢٠٢٤-يونيو-٣٠	٢٠٢٤-يونيو-٢٠٢٤	٣٠	١١٧	٠,٢٥٦	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٧٤,٨٧	١٦٠,٩٧٤,٣٦																							٢١٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٢٠٦	٧٧,١٢٣,١٥
		٢٠٢٤-يوليو-٠١	٢٠٢٤-يوليو-١٥	٢٠٢٤-يوليو-٢٠٢٤	١٥	١١٧	٠,١٢٨	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٣٧,٤٤	٨٠,٤٨٧,١٨																							٢١٥,٠٠	١٠%	٣٠%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٥٤١,٥٠	٣٦٨,٢٠٦	٤٠,١٢٥,٦٤
١٣	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى	٢٠٢٤-مارس-٢١	٢٠٢٤-مارس-٣١	٢٠٢٤-مارس-٢٠٢٤	١١	١١٧	٠,٠٩٤	٢٣٧,٠٠	٢٣٧,٠٠	٢٢٣,١٤	٧,٥٩٣,٧١٣,٦٨	٢٣,٥٠٠,٠٠	٣,٤٣٧,٠٠	٣,٤٣٧,٠٠	١٠%	٦٥%	٠%	٠%	٢٢٣,٧٠	٤٣٦,٣٠	١٦١,٦٠	٣٣١,٨٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٦٠	١,٢٨٩,٨٠	٣٦٨,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤٨٠,٤٠	٣٦٨,٩٩٤																					

