

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الاقليمي شرق النيل (كوبرى سيارات) فى الموقع ٩٨,٣٠٠

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه فروق أسعار مستخلص ختامى للعملية عاليه .
- تنفيذ : شركة انش ايه للإنشاءات .
- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥١) .
- بقيمة : ٧٠٤٥٢٨٤,٦٠ جنيهاً (فقط سبعة مليون وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان واربعة وثمانون و ١٠٠/٦٠ جنيهاً مصرياً لاغير)
- وذلك للأعمال حتى تاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ٩

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل

استماره ٥٠ ع.ح

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

المستشار في التفتيش

(1)

مصلحة : الرعية العامة للأرض والكبار
قسم : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
المبلغ المستحق إلى : شركة إقطنان إيه للأغذية (أبناؤنا سلام)
الطلبات طية ، أو : فروص أسعار يتكلمون ختام كوبري التقاطع
معها الأرض بالوفاة شرق النيل (كوبري سيناء) المرفوع
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة إقطنان إيه للأغذية (أبناؤنا سلام)
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : القاهرة

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	بتريه	قرش
		V.٤٥	70.

رسم : **المجتمع ذو التاريخ**

مراجعة

رئيس القسم الإداري
٢٠٢٣

۱۴ احمد لطیف

(ب) الكاتب المخطوط

تقييد في السجل برقم

الاعتماد الإداري وتوقيع المصمم					
نوع المصمم		بيانات			
قرش	جنيه	تسم	فروع	نقل	بنك
٦٠	٧٠٤٥٨٩٤				
إجمالي الأمل					
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
		غادي	إضافي	دمغة توقيع	
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
		_____	_____	_____	
رسم الدائمية ضائي القيمة المطلوب صرفها					

الحتم ذو التاريخ

۱۰۲

رئيس المصلحة

علامة

فی سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحيزات والتنازلات : _____ الإضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مربط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإبراءات _____
 _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإضاء _____

التاريخ _____
 (بجدة) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المتوظ بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____ شيخ _____
 إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحجابات

في سنة ٢٠١ ميلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٥١٤٩٠

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ع) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفى الشطب _____

المجتمع ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم _____ إعضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات	بمقتضى رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
.....		

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم إضاء الكتاب المنوط :

(٦) استلمت

شيك
لأخذ صوته

عضء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٠٠

رقم البند		بيانات الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد المستخلص	الكمية بالمستخلص	الكمية المنقذة بالشهر	الوحدة	فئة البند	حديد التسليح	نسب أوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد				الأرقام القياسية في تاريخ المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
											أسمنت	بيتومين	سولار	حديد جميع أنواع الواسعة	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح	أسمنت	بيتومين	سولار	حديد التسليح			
أولاً : أعمال الكباري																									
1	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤٥	٤٥,٠٠٠	م / ط	٣٥٧	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٠٦	٩٧,٧٧		
7	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٢٤٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٠٤	٠,٠٠٠		
8	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم (Bored Piles) في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٢,٤	١٢,٤٠٠	م / ط	٤٢٢٠	٠	٠,١٧٨	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١١٠	٥٧٣٣,٩٣		
١8	علاوة حفر في تربة صخرية بإجهاد من (126 الى ٤٠٠) كجم /سم ^٢	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م / ط	١٤٠٧	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٢٤	٠,٠٠٠		
9	بالمتر المولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم (Bored Piles) في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٢,٥	٢٢,٥٠٠	م / ط	٦٠	٠	٠,١٩٢	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠١٨	١٦٢٦٣,٠٤		
١9	علاوة حفر في تربة صخرية بإجهاد من (126 الى ٤٠٠) كجم /سم ^٢	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م / ط	١٦٠٨	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٢٤	٠,٠٠٠		
12	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٥٠ سم	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٣٩٦٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٠٤	٠,٠٠٠		
16	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٣,٤٩	٣,٤٩٠	م	٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٢٤	٧,٢٢		
18	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة من خارج الموقع للردم حول لأساسات	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٠,٦,٥٥٨	٢٠,٦,٥٥٨	م	١٢١	٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٢٤	٦٠,٨,٤٥		
19	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسطح البلاطات الإنتقالية	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٦,٣٠٨	٦,٣٠٨	م	١٥٤٠	٠	٠,٢٨٠	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٧٥	١٦٩٩,٦٨		
20	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للتواعد (المخذات) والبلاطات الإنتقالية	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٨١,٤٢٣	٨١,٤٢٣	م	٢٢١٠	٠	٠,٢٢٢	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٧	٢٦١٦٢,١٧		
١20	علاوة لفروق الجهد إلى ٣٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٧٩,٢٦٣	٧٩,٢٦٣	م	٦٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	٢٢٤٦,١٠		
20ب	علاوة لفروق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠,٥٦٠	٠,٥٦٠	م	١٣٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	٣١,٧٤		
20ج	علاوة لفروق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١,٦٠٠	١,٦٠٠	م	٢٠٠	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	١٣٩,٥٤		
21	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف بإرتفاع حتى ٦ م	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤,٣٥٧	٤,٣٥٧	م	٢٨٥٠	٠	٠,٢٢٣	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٨	١٨٣٣,٣٢		
١21	علاوة لفروق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤,٣٥٧	٤,٣٥٧	م	٦٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	١٢٣,٤٩		
22	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف للإرتفاع أعلى من ٦ م																								
١22	جزء العمود على إرتفاع من ٦م إلى ٩م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١,٣٩٩	١,٣٩٩	م	٣٠٥٠	٠	٠,٢٢٣	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٨	٦٢٩,٩٧		
22ب	جزء العمود على إرتفاع من ٩م إلى ١٢م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤,٦٣٣	٤,٦٣٣	م	٣٢٥٠	٠	٠,٢٢٣	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٨	٢٢٢٣,٠٦		
22ج	جزء العمود على إرتفاع من ١٢م إلى ١٥م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠,٩٥٧	٠,٩٥٧	م	٣٤٥٠	٠	٠,٢٢٣	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٨	٤٨٧,٤٦		
22د	علاوة لفروق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٦,٩٨٩	٦,٩٨٩	م	٦٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	١٩٨,٠٩		
23	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبري للكرات بالكامل على إرتفاع حتى ٦ م	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٠,٠١٧	١٠,٠١٧	م	٢٩٥٥	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٢	٤٢١٥,٣٠		
١23	علاوة لفروق المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٠,٠١٧	١٠,٠١٧	م	٦٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	٢٨٣,٩٢		
24	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعمدة الكوبري للكرات بالكامل على إرتفاع أعلى من ٦ م																								
١24	الكر العرضي على إرتفاع من ٦ إلى ٩م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٣,٨٨٠	٣,٨٨٠	م	٣١٥٥	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٢	١٧٤٣,٢٧		
24ب	الكر العرضي على إرتفاع من ٩ إلى ١٢م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤,٣٠٩	٤,٣٠٩	م	٣٣٥٥	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٤٢	٢٠٥٨,٧٤		
24ج	علاوة لفروق المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٨,١٨٩	٨,١٨٩	م	٦٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	٢٣٢,١١		
						٠,٠٠٠٠																			
25	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي المهيكل العلوي وكبسته بإرتفاع حتى ٦ م	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٦,٢١٨	٢٦,٢١٨	م	٣١٠٥	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٢٧	١١١١٩,٦٥		
١25	علاوة لفروق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٦,٢١٨	٢٦,٢١٨	م	٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٣٦	٨٥٧,٤٤		
26	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي المهيكل العلوي وكبسته على إرتفاع حتى ٦ م																								
١26	القطاع الصندوقي على إرتفاع من ٦م إلى ٩م من منسوب ظهر المخذة	ابريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٤٥,٠٦٢	١٤٥,٠٦٢	م	٣٣٠٧	٠	٠,٢٢٤	٠	٠	٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٢٨٠,٧	٩١٣,٦	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٢٧	٦٥٥٢٦,٦٢		

الهيئة العامة للطرق والكباري (تم مراجعة الكميات المدرجة في المستخلص الختامي فقط على ان تتم المراجعة حسابياً ومالياً من المقيمين بالهيئة)

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / أحمد شوقي
التوقيع /
مهندس المشروع /
مدير المشروع /
التوقيع /

مهندس المشروع /
التوقيع /
مهندس المشروع /
التوقيع /
مهندس المشروع /
التوقيع /
مهندس المشروع /
التوقيع /



الشركة المنفذة
م/ محمد مظهر
التوقيع :

عصبية / أعمال كوبري تقاطع مسار القطار المزينة مع الطريق الدائري الاقليمى شرق النيل (كوبري سيارات) فى الموقع (٩٨,٣٠٠)

الشركة المنفذة / شركة إتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٥١ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ٦

فروق الأسعار لبئود الأعمال بالمستخلص الختامي عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠

سادساً: فروع الأسعار لنفود أعمال الختام عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠

الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد هي : حديد التسليح (٣٤٠,٩) ، الأسمنت البورتلاندى (١٧٧,٥) ، البنيتومين (٤٨٧,١) ، الدولار (٣٢٧,٨)

رقم البند	بيان الأعمال	بيانات الأعمال بالمستخلص				عدد الايام	عدد الايام	الكمية بالمستخلص	الكمية المنفذة بالمستخلص	الوحدة	قوة البند	حديد التسليح	نسب اوزان عناصر التكلفة للبند المتغيرة				الارقام القياسية فى تاريخ التعاقد				الارقام القياسية فى تاريخ المستخلص				معاملات البنود بعد التعديل	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
		اسمنت	بيتومين	سولار	ثابت								حديد يجمع انواعه	اسمنت	بيتونين	سولار	حديد التسليح	اسمنت	بيتونين	سولار	حديد التسليح						
26ب	القطاع الصندوقى على ارتفاع من ٩م إلى ١٢م من منسوب ظهر المخذة	٣٠	٣٠	٤٣,١٥١	٤٣,١٥١	٣٠	٣٠	٣٥٠٧	٠	٠,٢١٤	٠	٠,١٠	٠,٦٨٦	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٣٧	٠,١٣٧	٢٠٢٧٠,٧٧			
26ج	القطاع الصندوقى على ارتفاع من ١٢م إلى ١٥م من منسوب ظهر المخذة	٣٠	٣٠	٥٣,٧٥٧	٥٣,٧٥٧	٣٠	٣٠	٣٧٠٧	٠	٠,٢١٤	٠	٠,١٠	٠,٦٨٦	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٣٧	٠,١٣٧	٢٧٢١٩,٦٦			
26د	د - علاوة لفروق الجهد إلى ٥٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة	٣٠	٣٠	٢٤١,٩٧٠	٢٤١,٩٧٠	٣٠	٣٠	٧٥	٠	٠,٧٥	٠	٠	٠,٢٥٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٣٦	٠,١٣٦	٧٨١٣,٤٤			
32	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتد حقن كبالات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية سابقة الصب والإجهاد	٣٠	٣٠	١٠,٣١٥	١٠,٣١٥	طن	٦٣٠٠	٠,١٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٥٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٧٦٢	٠,٧٦٢	٤٩٥٢٢٧,٥٠				
33	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ورسن حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ بطول حثى ٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى ...	٣٠	٣٠	١٧٩,٥٥٢	١٧٩,٥٥٢	طن	٢٣٦٢٠	٠,٦٥	٠	٠,٠٥	٠	٠,٣٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٢,٠٩٨	٠,٠٩٨	٤٦٥٢٩٠,٥٨٤				
35	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة	٣٠	٣٠	٣١٨,٢٩٣	٣١٨,٢٩٣	م	٥٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٢	٠	٠,٧٣٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٧٢	٠,٠٧٢	١٣١٩,٧٩				
36	بالمتر المربع أصل توريد وعمل دهانات مقاومة للكربنة Anti- Carbonation ذات أساس إكليريك مائعة للنفائنية	٣٠	٣٠	١٦٩٩٦,٥٩٤	١٦٩٩٦,٥٩٤	م	١٠١	٠	٠	٠,٠٥	٠	٠,٩٥٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٠٦	٠,٠٠٦	١٠٤٤٧,٦٢				
37	بالمعد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين المسلح Type C2 مقاس ٦٠٠ × ٧٠٠ × ١٥١ مم بالمكان الموضحة بالرسومات	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٣٧٠٧٥	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٢١	٠,٤٢١	٠,٠٠				
38	نفس البند السابق رقم (٣٧) ولكن مقاس ٦٠٠ × ٧٠٠ × ١٩١ مم	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٤١٣٦٠	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٢١	٠,٤٢١	٠,٠٠				
39	نفس البند السابق رقم (٣٧) ولكن مقاس ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٥١ مم	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٥٧٠٣٥	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٢١	٠,٤٢١	٠,٠٠				
40	نفس البند السابق رقم (٣٧) ولكن مقاس ٩٠٠ × ٩٠٠ × ١٤٦ أو ١٥١ مم	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	٦٩٣١٥	٠,٢٥	٠	٠	٠,٠١	٠,٧٤٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٤٢١	٠,٤٢١	٠,٠٠				
41	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thorma Joint تسمح بالحركة ± ٢,٥ سم	٣٠	٣٠	١٦,٨٣٠	١٦,٨٣٠	م / ط	٤٢٠	٠	٠,٢٥	٠,٠٣	٠	٠,٧٢٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٧٣	٠,٠٧٣	٥١٧٦,٦٩				
42	بالمتر الطولى أصل توريد وتركيب فواصل التمدد العرضية (expansion joint) من النيوبرين المسلح تسمح بالحركة ± ٥ سم ..	٣٠	٣٠	١٢,٨٠٥	١٢,٨٠٥	م / ط	٦٠٣٠	٠,٠٥	٠,٠٧	٠	٠,٠٣	٠,٨٥٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١٢٨	٠,١٢٨	٩٩١٠,٣٢				
44	بالمعد تنفيذ تجربة تحميل إستاتيكي للكوبرى قبل إنشائه للأجزاء المختلفة والداخل وفقاً للرسومات المرققة	٣٠	٣٠	٠	٠	عدد	١٠٠٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٩٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠١٢	٠,٠١٢	٠,٠٠				
45	بالمقطوعة عمل لتحويلة منفردة توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً	٣٠	٣٠	٠	٠	مقطوعة	٥٠٢٢٠	٠	٠,٢٥	٠,١٠	٠	٠,٦٥٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٨٦	٠,٠٨٦	٠,٠٠				
47	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير انحدار قطر ٨٦ من البلاستيك المقوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو	٣٠	٣٠	١٩٧,٦٣٨	١٩٧,٦٣٨	م/بط	٣١٦	٠	٠,١٤	٠	٠,٥	٠,٨١٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٨٧	٠,٠٨٧	٥٤٦٣,٦٤				
49	بالمعد تنفيذ غرفة لجميع صرف المطر داخل بلاطه الكوبرى من مادة GRP	٣٠	٣٠	٢٠	٢٠	بالمعد	٤٢٢٠	٠,١٠	٠,٦٨	٠	٠,٢	٠,٧١٢	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	٢٢٦٢٨,٢٧				
50	بالمتر الطولى أصل توريد وتركيب فواصل التمدد العرضية (expansion joint) من النيوبرين المسلح تسمح بالحركة ± ١٠ سم.	٣٠	٣٠	١٢,٤٨٠	١٢,٤٨٠	م / ط	١٥٠٧٥	٠,٠٥	٠,٠٤٢	٠	٠,٠٣	٠,٨٧٨	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,١١٢	٠,١١٢	٢١٠٨٤,٢٢				
51	بالمتر المسطح توريد وتركيب حواظ سائدة نظام (Reinforced Earth) أو (Reinforced Panels) طبقاً للمواصفات																										
51أ	حائط ساند بارتفاع حتى ٦م من سطح الأرض	٣٠	٣٠	٧,٦٠٠	٧,٦٠٠	م	١٢٠٠	٠	٠,١٠	٠	٠,١٠	٠,٨٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٧٠	٠,٠٧٠	٦٤١,٢٥				
51ب	حائط ساند بارتفاع حتى ٩م من سطح الأرض	٣٠	٣٠	٣١,٧٦٤	٣١,٧٦٤	م	١٣٧٧	٠	٠,١٠	٠	٠,١٠	٠,٨٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٧٠	٠,٠٧٠	٣١٢٠٠,٩				
51ج	حائط ساند بارتفاع حتى ١٢م من سطح الأرض	٣٠	٣٠	١,٨٨٠	١,٨٨٠	م	١٥٠٠	٠	٠,١٠	٠	٠,١٠	٠,٨٠٠	٣٤٠,٩	١٧٧,٥	٤٨٧,١	٣٢٧,٨	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	١,٠٧٠	٠,٠٧٠	١٩٨,٢٨				
إجمالي أعمال الكوبرى (١)																											
٥٤٣٣٧٢٣,٥٦																											

الهيئة العامة للطرق والكباري (تم مراجعة الكميات المدرجة في المستخلص الختامي فقط على ان تتم المراجعة حسابيا وماليا من المختصين بالهيئة)

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المسفحة

الشركة المنفذ

1

• [View all posts by](#) [Bryan](#)

م / محمد مظلّم

التوقيع :

1000

1

1

•

1

10

1

الأرقام القياسية في تاريخ التعاقد هي: حديد التسليح (٣٤٠,٩) ، الأسمنت البورتلاندي (١٧٧,٥) ، الببثومين (٤٨٧,١) ، الدولار (٣٢٧,٨)

رقم البند	بيانات الأعمال	شهور التنفيذ	العام	عدد المتنوع	المتنوع	الكثافة النوعية بالطن	الوحدة	قوة التربة	حجم التنوع	نسب أوزان عناصر الكتلة للتربة المتغيرة				الأرقام القياسية في تاريخ التعديل				الأرقام القياسية في تاريخ التنفيذ				قيمة المخرقة أو التعديل	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
										است	نموذج	سجل	حجم بمجموع لواجهة	است	نموذج	سجل	حجم الترخيص	است	نموذج	سجل			
تانيا : أعمال الطرق																							
1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠ كجم / سم ^٢)	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م ^٣	٦٥,٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٦٩٢,٨١٠	٦٩٢,٨١٠	م ^٣	١٧,١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٨,٤٦	
3	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزائفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآتوماتيكية بسلك ٥ سم ...	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م ^٢	١٦,١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٥٢,١٦٠	٢٥٢,١٦٠	م ^٣	٦٠,٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٧٠,١٦	
5	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارسف او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ...	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م ^٣	٨٠,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل بالمعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥سم	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٤٤٣,٢٦٠	٢٤٤٣,٢٦٠	م ^٣	١٠٨,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٤٨٣,٤٧	
7	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ...	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١٣٧٢,٠٣٠	١٣٧٢,٠٣٠	م ^٣	٣١,٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٩٣١,٠٣	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتيه بسلك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومن	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤٨٩٤,٥٨٠	٤٨٩٤,٥٨٠	م ^٢	١٤,٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٤٦٢,٨٧	
9	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتيه بسلك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومن	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٦٧٥٤,٤٧٠	٦٧٥٤,٤٧٠	م ^٢	١٣,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧١٧٤,٠٤٩	
10	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتيه بسلك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومن	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٦٧٢٧,٥٠٠	٦٧٢٧,٥٠٠	م ^٢	١٢,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٥٦٦١,٠٦١	
11	بالمتر المكعب توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التشاير MCT٢٠ معدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١١٥٦٢,٥٨٠	١١٥٦٢,٥٨٠	م ^٣	٢٥,١٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٦١٤,٣٧	
12	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التشاير RC٢٠٠٠ بمعزل ٠,٤ كجم / م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٣٥٧٨,٥٦٠	٢٣٥٧٨,٥٦٠	م ^٢	٨,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٨٠٧,٠٠١	
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة الغير جلاس (نيوجيرسي) وجبين بارتفاع ٩٠ سم باستخدام الفيزر جلاس ...	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٢٥٥٤,٦٦٠	٢٥٥٤,٦٦٠	م/ طولي	٤٦٨,٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٤٩٦٤,٢٥٦	
14	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيزر جلاس طبقا للرسومات	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	١١٠٠,٩٣٠	١١٠٠,٩٣٠	م/ طولي	٤٦٨,٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٠٤٤٦,١١	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي سبك ٤٠ سم من الاجرار الصلبة والسليمة الداخلية من البقع والعروق الظرفية لا يقل اضلاعه عن ٤٠سم	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	م ^٣	٢٧,٦٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
16	بالمتر المسطح اعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسلك لا يقل عن ١,٥ مم ف	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٤٨,٧٥٠	٤٨,٧٥٠	م ^٢	١١,٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٦,٥٢	
17	الحد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكثريك بخابور و المضاف عليها مادة (S.V.U) (سطح العاكس مثاق ١٠ x ١٠ سم والخابور بطول ٥سم وقطرة عند القاعدة ١٧ سم وقطرة عند النهاية ١٥سم	أبريل - ٢٠٢٣	٣٠	٣٠	٠	٠	عند	٣٩,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

[illegible]

بنود مستجدہ لاعمال الطرق

١	بالمدن نقل وتركيب لائحة قياسية ولاقات تحذيرية...	الاولى : ٢٠١٣	٣٠	٣٠	٤٨٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠٠	عدد	٧٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	٣٩٠,٦	١٧٧,٢	٤٨٧,٦	٢٣٧,٤	٤١٣,٦	٦٨٠,٧	١١٦	٢٣٧,٧	١,٠٠٦	٢٨١,٢٠
---	--	---------------	----	----	---------	---------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	--------

7	توريد وتركيب واختبارات عديلات pvc باقطار مختلفة وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المتبرع	الاول - ١٠٢٣	٣٠	٣٠	٣٠	٣١٩٣,٧٨٧	٣١٩٣,٧٨٧	م. عطوي	١٦٦,٠٠٠	-	-	-	-	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٣٦٠,٥	١٧٧,٥	٤٨٧,٥	٣٦٧,٥	٤١٣,٥	٤٨٠,٧	١١٢	٣٢٧,٧	١٠٢٤	١٠٢٤	١٢٧١٦,١٣
---	---	--------------	----	----	----	----------	----------	---------	---------	---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	------	------	----------

$$M = A \cdot TAA \cdot E$$

٧٠٤٥٢٨٤٦٠

الهبة العامة للطرق والكباري (تم مراجعة الكمية المدرجة في المستخلص الختامي فقط على أن تتم المراجعة حسابيا وماليا من المختصين بالهبة)

الهبة العامة للطرق والكباري (تم مراجعة الكمية المدرجة في المستخلص الختامي فقط على أن تتم المراجعة حسبياً ومالياً من المختصين بالهبة)

مهندس / محمد مخلوف
 مهندس المشروع
 جنتي المشروع
 مدير المشروع
 مدير عام المشروع
 مهندس / أحمد شوقي
 مهندس المشروع

التوقيع / د / محمود صلاح د / محمد سامي عبد د / رامي بهاء د / احمد عواض

التوقيع / د / محمود صلاح د / محمد سامي عبد د / رامي بهاء د / احمد عواض

مهندس / محمد مخلوف
 مهندس المشروع
 جنتي المشروع
 مدير المشروع
 مدير عام المشروع
 مهندس / أحمد شوقي
 مهندس المشروع

التوقيع / د / محمود صلاح د / محمد سامي عبد د / رامي بهاء د / احمد عواض

مهندس / محمد مخلوف
 مهندس المشروع
 جنتي المشروع
 مدير المشروع
 مدير عام المشروع
 مهندس / أحمد شوقي
 مهندس المشروع

التوقيع / د / محمود صلاح د / محمد سامي عبد د / رامي بهاء د / احمد عواض

التوقيع /

مهندس / محمد مخلوف
 مهندس المشروع
 جنتي المشروع
 مدير المشروع
 مدير عام المشروع
 مهندس / أحمد شوقي
 مهندس المشروع

التوقيع / د / محمود صلاح د / محمد سامي عبد د / رامي بهاء د / احمد عواض

التوقيع /

أوضح لوجود صحة تحرير في ٢٠٢٣


 EĞİTİM, YAKARAK

...
