

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد،

- بخصوص عملية: تنفيذ مداخل ٣ كباري (حوائط كيستون) على طريق السويس / السخنة (كوبري ميناء الأدبية - كوبري تقاطع القطار السريع - كوبري ميناء السخنة).
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه.
- تنفيذ: شركة جيوس للتجارة والمقاولات.
- العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥١٥) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣.
- بإجمالي: ١٩٨٧٤٩٢٦,٠٠ جنيهاً (فقط تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣
عدد المرفقات: ()
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
بيان أعمال
حصر أعمال
التجارب العملية



مهندس /

١٠

١٠

استمارة رقم ١٠٠٠٠٠٠٠٠

جهاز المصارف العامة

استمارة الاعتمادات المستوفى

(١)

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
١	١٩٨٧/٥/١٥	١	١
المبلغ المستحق إلى : شركة جيمس التجارية والمقاولات			
الطلبات طيه ، أو : مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار			
بموجب : (جواز كسار) على طريق السري (السنة) كوري ميناء الادبيج - كوري - كسار			
الصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة			
إذن صرف على :			
شيك على البنك المركزي في :			
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :			
بموجب : شركة جيمس التجارية والمقاولات			
ويؤدى إليه بالعنوان الآتى :			

رقم :
الحق ذو التاريخ



كتب المراجعة
الأستاذ :
رئيس القسم

أحمد المكي

تقيد في السجل برقم				(ب) الكاتب المتوط			
الاعتماد الإداري ونوع الخصم				الحق ذو التاريخ			
عدد	المرات	تسوية الخصم	تسوية الخصم	رقش	جنيته	رقش	جنيته
١	١	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	١٩٨٧/٥/١٥	١	١	١
على طريق السري (السنة) كوري ميناء الادبيج - كوري - كسار							
الصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة							
إذن صرف على :							
شيك على البنك المركزي في :							
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :							
بموجب : شركة جيمس التجارية والمقاولات							
ويؤدى إليه بالعنوان الآتى :							

تقيد في السجل برقم				(ب) الكاتب المتوط			
الاعتماد الإداري ونوع الخصم				الحق ذو التاريخ			
عدد	المرات	تسوية الخصم	تسوية الخصم	رقش	جنيته	رقش	جنيته
١	١	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	١٩٨٧/٥/١٥	١	١	١
على طريق السري (السنة) كوري ميناء الادبيج - كوري - كسار							
الصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة							
إذن صرف على :							
شيك على البنك المركزي في :							
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :							
بموجب : شركة جيمس التجارية والمقاولات							
ويؤدى إليه بالعنوان الآتى :							

تقيد في السجل برقم				(ب) الكاتب المتوط			
الاعتماد الإداري ونوع الخصم				الحق ذو التاريخ			
عدد	المرات	تسوية الخصم	تسوية الخصم	رقش	جنيته	رقش	جنيته
١	١	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	١٩٨٧/٥/١٥	١	١	١
على طريق السري (السنة) كوري ميناء الادبيج - كوري - كسار							
الصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة							
إذن صرف على :							
شيك على البنك المركزي في :							
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :							
بموجب : شركة جيمس التجارية والمقاولات							
ويؤدى إليه بالعنوان الآتى :							

تقيد في السجل برقم				(ب) الكاتب المتوط			
الاعتماد الإداري ونوع الخصم				الحق ذو التاريخ			
عدد	المرات	تسوية الخصم	تسوية الخصم	رقش	جنيته	رقش	جنيته
١	١	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	مستحق رقم (١) جاري على عاقله تنفيذ مدخل ٣١ كسار	١٩٨٧/٥/١٥	١	١	١
على طريق السري (السنة) كوري ميناء الادبيج - كوري - كسار							
الصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة							
إذن صرف على :							
شيك على البنك المركزي في :							
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :							
بموجب : شركة جيمس التجارية والمقاولات							
ويؤدى إليه بالعنوان الآتى :							

مشروع حوائط كيستون كباري طريق السويس - السفنة
(٣) كباري

م	البند	الوحدة	الكمية المنفذه	الكمية بالمستخلص	النسبة %
١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعنى المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سد جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعرضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جرمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس	م ٣	١٩٥٥.١	١٨٦٢.٠٠	٩٥.٠
٢	بالمتر المصطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعددة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الرش من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ سمك ٢٠ سم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتمد العيانات قبل التوريد وكل ما يلزم لتلوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
	أ - حائط سائد بارتفاع حتى ٦.٠٠ متر	م ٢	٧٢٧٦.٣	٧٠٢٥.٠٠	٩٥.٠
	ب - حائط سائد بارتفاع من ٦.١٠ حتى ٩.٠٠ متر	م ٢	٥٥.٧	٥٣.٠٠	٩٥.٠
٣	بالمتر المصطح توريد وتركيب جيوجراد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لتلوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
	أ - اجهاد شد ٤٥ كيلونيوتن / المتر	م ٢	١٦٦٦٨.٨	١٥٨٧٥.٠٠	٩٥.٠
	ب - اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	٥٢٣٦.٤	٤٩٨٧.٠٠	٩٥.٠
	ج - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	١٨١٤١.٩	١٧٢٧٨.٠٠	٩٥.٠
	د - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	م ٢	٤٠٨٧.٧	٣٨٩٣.٠٠	٩٥.٠
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط السائدة (سن ٢٠ ١) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٣٣١٧.٠	٣١٥٩.٠٠	٩٥.٠
٥	بالمتر توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/١٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التفكيك طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات المعطاء. السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة للفلل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتلوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٣.٢	٣.٠٠	٩٥.٠
٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عالى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ٢	م ٣	١٣٣.٤	١٢٧.٠٠	٩٥.٠
٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات الموجودة بالموقع والتي تنوى أعمال التنفيذ للمقالب العمومية وتنظيف وتصهير وترويق الموقع العام والغلة تشمل عمل كل ما يلزم لتلوه العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠.٨ جنيه للكيلومتر	م ٣	٠.٠	٠.٠٠	٠.٠
٨	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية و نهر العمل والبند شامل مما جرمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل ١٠ كم على ان يتم اضافة علاوة ١ جنيه عن كل كيلومتر	م ٣	٤٣٨.٩	٤١٨.٠٠	٩٥.٠

مهندس الاستشارات
١٢

مهندس الاستشارات
١٢

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الاستشارات
١٢



Geos

For Trading & Contracting SAE
Agents . Distributors . Contractors



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



محضر استلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (٥١٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ م

لعملية: تنفيذ مداخل عدد ٣ كباري (حوائط كيستون) على طريق السويس - السخنة (كوبري ميناء الأدبية - كوبري تقاطع القطار السريع كوبري ميناء السخنة).

إنه في يوم الاحد الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من:

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- المهندس / أحمد عراقي | مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر جنوب |
| ٢- المهندس / شريف صدقي | مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري. |
| ٣- المهندس / محمد سليمان | مهندس الاشراف عن الهيئة العامة للطرق والكباري. |
| ٤- المهندس / حامد الششتاوي | عن مكتب الاستشاريون الدوليون (استشاري الاعمال الصناعية). |
| ٥- المهندس / يوسف ابراهيم | عن شركة جيوس للمقاولات والتجارة. |

بالمرور المشروع عالية وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق العمل. وعليه، يتم استلام الموقع.

وأتمثل المحضر على ذلك ...



التوقيعات :

يوسف ابراهيم

حامد الششتاوي

محمد سليمان

٥- المهندس / يوسف ابراهيم

٤- المهندس / حامد الششتاوي

٣- المهندس / محمد سليمان

٢- المهندس / شريف صدقي

٦- المهندس / أحمد عراقي



تحریر افی ۲۰۲۳/ ۱۱/ ۲۸

الشركة المنقذة

