

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨ إلى الكم ٣٤ بطول ٦ كم (أعمال طرق)).

تنفيذ: شركة ديتاك للمقاولات العامة.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٣١) بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه.

بمبلغ: ٧٠١٩٢٩٦,٠٠ جنيهاً (فقط سبعة ملايين وتسعة عشر ألفاً ومائتان وستة وتسعون جنيهاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

استمارة القيد في السجل

(١)

[Handwritten signature and stamp]

مصلحة : المهندسة العامة للطرق والكباري

قسم : المهندسة العامة للطرق والكباري

المبلغ المستحق إلى : شركة مياه الشرب لبلدية القاهرة

الطلبات طبع ، أو : قروض اعمار متقدم رقم (٣) جازي عند تسليم
مدينه الوين بطول ١٠٠ كم والنفذ ١٠٠ كم من الكباري والطرقات
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بوامعة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
صاحب الحق أو :
بمسحب باسم :
ويؤجل إليه بالعنوان الآتي :

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٧٠٩٦١٠٨			
١			
٧٠٩٦١٠٨			
١			
٧٠٩٦١٠٨			
١			

رقم :
الحتم ذو التاريخ

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨


١

٧٠٩٦١٠٨

١

٧٠٩٦١٠٨

١



للطرق و التجارب
(GARB)
البيئية العامة

وزارة النقل

المدينة العظمى للطرق والبحري

"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"

تطوير ورفع كفاءة طريق العین السخنة / الطريق الدائري حوله فی المسافة من كم ٢٨ حتى كم ٣٤

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد - الاسمنت - السولار - الببتومين)

قيمة فروق الاسعار	التاريخ		المستخلص	م
	الى	من		
٧,٠١٩,٢٩٦	٢٠٢٢/١٠/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٢١	ج ٣	١
٧,٠١٩,٢٩٦	الأجمالي			

مدیر عام مشروعات

مدیر المشروع

مهندم الهيئة

الشركة المنفذة

م/ احمد عراقي

م/ شریف صدیقی

م/ محمد سليمان

اسلام زیدان



" ملحق بخصوص فروع الاسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34

(المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء)

تتفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

الرقم القياسي عند التعاقد - الرقم القياسي عند الحدية - الرقم القياسي عند التعاقد

قيمة التحويل او الخصم = كمية البذل المستخلص * سعر البذل = (معدل 1) * (الرقم القياسي عند الحدية)

المدينة المستخدمة لحساب فروع الاسعار المستخلصة طبقا للاسناد المباشر للقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المباشر 17-11-2021 // تاريخ اسناد الموقع 3-3-2022

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	حدي	بيوتمين	سولار
(يوليو 2022)	409.1	217.5	566.0
(أغسطس 2022)	420.4	221.8	566.0
(سبتمبر 2022)	431.8	232.6	566.0
(أكتوبر 2022)	431.8	234.6	566.0

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	حدي	بيوتمين	سولار
	340.9	167.5	436.3
	340.9	167.5	323.7

رقم البذل	بيان البذل	الوحدة	القيمة	الفترة	نسبة الألام	القيمة الكلية بالنسبة	سعر البذل بعد المفاضلة	المواد الموزعة في البذل	معدل التكلفة	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
9	مسافة نقل من 31 كم حتى 32 كم	3م	3050	من إلى	14.47%	441.45	207.00	سولار	15.0%	323.70	353.60	1.39%	1266.10
						1244.08				323.70	353.60	1.39%	3568.11
						1203.95				323.70	353.60	1.39%	3453.01
						160.53				323.70	353.60	1.39%	460.40
						7860.66				323.70	353.60	0.92%	50825.94
10	أعمال توريد وتشغيل وصف خرسانة بسمك 28 سم مطابق للمواصفات .	2م	54310	من إلى	14.47%	22152.76	700.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	143236.74
						21438.16				323.70	353.60	0.92%	138616.20
						2858.42				323.70	353.60	0.92%	18482.16
						7860.66				167.5	217.5	7.46%	410631.38
						22152.76				167.5	221.8	8.10%	1256756.01
						21438.16				167.5	232.6	9.72%	1458114.71
						2858.42				167.5	234.6	10.01%	200388.11
						7860.66				340.90	409.1	1.40%	77057.04
						22152.76				340.90	420.4	1.63%	253141.94
						21438.16				340.90	431.8	1.87%	280104.72
						2858.42				340.90	431.8	1.87%	37347.30



مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

م/ أحمد عامر اقي

م/ شريف صدقي

م/ مكي سليمان

الشركة المنفذة ،،،
شركة ديتاك للمقاولات العامة
م / إسلام زيدان

إسلام زيدان

" مذكرة بخصوص فروع الأسعار لمشروع "

تطوير ورفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة) والطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34

(المنطقة الحدية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

المعتمدة المستخدمة لحساب فروع الأسعار المستمدة طبقاً للاسناد المبشر لقرار مجلس الوزراء
تاريخ الاسناد المبشر 17-11-2021 // تاريخ اسناد الموقع 3-3-2022

الأرقام القياسية عند الاسناد المبشر (نوفمبر 2021)	حدي	أسمنت	بيتومين	سولار
340.9	167.5	436.3	323.7	

الأرقام القياسية عند تاريخ المستخلص	حدي	أسمنت	بيتومين	سولار
409.1	217.5	566.0	353.6	
420.4	221.8	566.0	353.6	
431.8	232.6	566.0	353.6	
431.8	234.6	566.0	353.6	

رقم بند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة	نسبة الأيام	القيمة المضافة	سعر البند بعد	المواد الموزنة	معامل التكلفة	الرقم القياسي	نسبة الزيادة أو	قيمة الزيادة أو
بالنقد				من إلى		بالنسبة	العلافضة	في البند	الناتج للتحليل	عند موافقة	النقص	النقص
11	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التظاير MC30 بمعدل 1.5 كجم/2م	2م	1140	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	165.00	25.00	سولار	10.00%	353.60	0.92%	38.10
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	465.00			10.00%	353.60	0.92%	107.38
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	450.00			10.00%	353.60	0.92%	103.92
				٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	60.00			10.00%	353.60	0.92%	13.86
				٢٠٢٢/١١/٠١	14.47%	165.00		بيتومين	70.00%	566.0	20.81%	859.37
				٢٠٢٢/١٢/٠١	40.79%	465.00			70.00%	566.0	20.81%	2419.06
				٢٠٢٢/٠١/٠١	39.47%	450.00			70.00%	566.0	20.81%	2341.02
				٢٠٢٢/٠٢/٠١	5.26%	60.00			70.00%	566.0	20.81%	312.14
				٢٠٢٢/٠٣/٠١	14.47%	10062.11		سولار	10.00%	353.60	0.92%	776.08
				٢٠٢٢/٠٤/٠١	40.79%	28356.84			10.00%	353.60	0.92%	2187.12
				٢٠٢٢/٠٥/٠١	39.47%	27442.11			10.00%	353.60	0.92%	2116.57
				٢٠٢٢/٠٦/٠١	5.26%	3658.95	8.35		10.00%	353.60	0.92%	282.21
				٢٠٢٢/٠٧/٠١	14.47%	10062.11		بيتومين	70.00%	566.0	20.81%	17483.49
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	28356.84			70.00%	566.0	20.81%	49271.65
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	27442.11			70.00%	566.0	20.81%	47682.25
				٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	3658.95			70.00%	566.0	20.81%	6357.63
				٢٠٢٢/١١/٠١	14.47%	17110.07		سولار	10.00%	353.60	0.92%	2290.39
				٢٠٢٢/١٢/٠١	40.79%	4819.28			10.00%	353.60	0.92%	6454.73
				٢٠٢٢/٠١/٠١	39.47%	4663.82			10.00%	353.60	0.92%	6246.52
				٢٠٢٢/٠٢/٠١	5.26%	621.84	145.00		10.00%	353.60	0.92%	832.87
				٢٠٢٢/٠٣/٠١	14.47%	17110.07		بيتومين	65.00%	566.0	19.32%	47912.51
				٢٠٢٢/٠٤/٠١	40.79%	4819.28			65.00%	566.0	19.32%	135026.17
				٢٠٢٢/٠٥/٠١	39.47%	4663.82			65.00%	566.0	19.32%	130670.49
				٢٠٢٢/٠٦/٠١	5.26%	621.84			65.00%	566.0	19.32%	17422.73
12	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة لاسق من الاسفلت السائل سريع التظاير (R . C . 3000) بمعدل 2م/كجم 0.50	2م	69520	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	17110.07		سولار	10.00%	353.60	0.92%	2290.39
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	4819.28			10.00%	353.60	0.92%	6454.73
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	4663.82			10.00%	353.60	0.92%	6246.52
				٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	621.84			10.00%	353.60	0.92%	832.87
				٢٠٢٢/١١/٠١	14.47%	17110.07		بيتومين	65.00%	566.0	19.32%	47912.51
				٢٠٢٢/١٢/٠١	40.79%	4819.28			65.00%	566.0	19.32%	135026.17
				٢٠٢٢/٠١/٠١	39.47%	4663.82			65.00%	566.0	19.32%	130670.49
				٢٠٢٢/٠٢/٠١	5.26%	621.84			65.00%	566.0	19.32%	17422.73
13	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك 7سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناعج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب 70/60	2م	11815	٢٠٢٢/٠٧/٢٩	14.47%	17110.07		سولار	10.00%	353.60	0.92%	2290.39
				٢٠٢٢/٠٨/٠١	40.79%	4819.28			10.00%	353.60	0.92%	6454.73
				٢٠٢٢/٠٩/٠١	39.47%	4663.82			10.00%	353.60	0.92%	6246.52
				٢٠٢٢/١٠/٠١	5.26%	621.84			10.00%	353.60	0.92%	832.87
				٢٠٢٢/١١/٠١	14.47%	17110.07		بيتومين	65.00%	566.0	19.32%	47912.51
				٢٠٢٢/١٢/٠١	40.79%	4819.28			65.00%	566.0	19.32%	135026.17
				٢٠٢٢/٠١/٠١	39.47%	4663.82			65.00%	566.0	19.32%	130670.49
				٢٠٢٢/٠٢/٠١	5.26%	621.84			65.00%	566.0	19.32%	17422.73

"مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع"

تطوير ورفع كفاءة طريق العين السخنة / الطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى كم 34

(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

الرقم القياسي، عدد التعادل

قيمة التمرين أو الخصم = كمية النقد المستخلص * سعر البال

تاريخ الاستدعاء المباشر 2022-3-3 // تاريخ استلام الملف 2021-11-17
المعادلة المستخدمة لحساب الفرق الاسعار المستحقة طبقا للاستدعاء المباشر لقرار مجلس الوزراء

202

الأرقام القياسية عند تاريخ الاستيفاء				
	حديدي	ألمنيوم	بوتريوم	سولار
(يوليو 2022)	409.1	217.5	566.0	353.6
(أغسطس 2022)	420.4	221.8	566.0	353.6
(سبتمبر 2022)	431.8	232.6	566.0	353.6
(أكتوبر 2022)	431.8	234.6	566.0	353.6

الأرقام القياسية عند الاسناد المباشر (نوفمبر 2021)	أسمنت	بنتونين	مولار
حديد	340.9	167.5	436.3
			323.7

تقرير استهلاك مستخلص (3) جاري من تاريخ 2022/7/21 وحتى تاريخ 2022/10/14												
رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأليم	سعر البند بعد المطاوعة	الموارد الموزعة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي على موافقة مجلس الوزراء على امر الاسعة	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
14	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والتبويمين الصلب 70/60	2+	69520	من ٢٠٢٢/٠٧/٢١ الى ٢٠٢٢/٠٧/٢١	14.47%	10062.11	125.00	معام	323.70	353.60	0.92%	11617.89
					40.79%	28356.84			323.70	353.60	0.92%	32741.33
					39.47%	27442.11			323.70	353.60	0.92%	31685.16
					5.26%	3658.95			323.70	353.60	0.92%	4224.69
					14.47%	10062.11			436.30	566.0	19.32%	243033.97
					40.79%	28356.84			436.30	566.0	19.32%	684913.93
					39.47%	27442.11			436.30	566.0	19.32%	662819.93
					5.26%	3658.95			436.30	566.0	19.32%	88375.99
					14.47%	173.68			323.70	353.60	0.92%	747.61
					40.79%	489.47			323.70	353.60	0.92%	2106.90
					39.47%	473.68			323.70	353.60	0.92%	2038.93
					5.26%	63.16			323.70	353.60	0.92%	271.86
					14.47%	173.68			167.5	217.5	5.97%	4832.05
					40.79%	489.47			167.5	221.8	6.48%	14788.71
20	بالمتر الطولي أعمال نيوجرسي وجع واحد ارتفاع 80 سم	م.م.ط	1200	من ٢٠٢٢/٠٧/٢١ الى ٢٠٢٢/٠٧/٢١	14.47%	173.68	466.00	لست	167.5	217.5	5.97%	4832.05
					40.79%	489.47			167.5	221.8	6.48%	14788.71
					39.47%	473.68			167.5	232.6	7.77%	17158.17
					5.26%	63.16			167.5	234.6	8.01%	2358.04
					14.47%	173.68			340.90	409.1	1.00%	809.61
					40.79%	489.47			340.90	420.4	1.17%	2659.66
					39.47%	473.68			340.90	431.8	1.33%	2942.94
					5.26%	63.16			340.90	431.8	1.33%	392.39

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة ..

م / أحمد عراقي


م/شریف صدیقی

م / محمد سليمان

شركة ديتاك للمقاومات العامة
م / اسلام زيدان
الشركة المنفذة ،،،

70116

Detak
General Contracting



مطروح و رفع كفاءة طريق (السويس / العين السخنة / الطريق الدائري حوله في المسافة من كم 28 حتى، كم 34

(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
تنفيذ / شركة ديتاك للمقاولات العامة

قيمة الترخيص أو الخصم = كمية البادء المستخلص * سعر البادء (معدل 1) * الرقم القياسي عند الحاسبة - الرقم القياسي عند التعاقد

الرقم القياسي عند الامتداد المبشر (نوفمبر 2021)	الرقم القياسي عند التعاقد
سولار	323.7
بيتومين	436.3
أسمنت	167.5
حديد	340.9

الرقم القياسي عند تاريخ المستخلص	الرقم القياسي عند التعاقد
سولار	353.6
بيتومين	566.0
أسمنت	217.5
حديد	409.1
(يوليو 2022)	566.0
(أغسطس 2022)	420.4
(سبتمبر 2022)	431.8
(أكتوبر 2022)	431.8

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من إلى	نسبة الأيام	الكمية المتعددة	سعر البند بعد المعاداة	المواد المؤثرة في البند	معاملة التخفيض للتحويل	الرقم القياسي عند موافقة مجلس الوزراء على امر الاستاذ	الرقم القياسي تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
21	بالمتر الطولي أعمال نوجديسي وجحيت ارتفاع 90 سم	م.ط	6000	٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	868.42	640.00	سولار	10.0%	323.70	353.60	0.92%	5133.80
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	40.79%	2447.37			10.0%	323.70	353.60	0.92%	14467.98
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	39.47%	2368.42			10.0%	323.70	353.60	0.92%	14001.27
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	5.26%	315.79			10.0%	323.70	353.60	0.92%	1866.84
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	868.42		اسمنت	20.0%	167.5	217.5	5.97%	33181.46
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	40.79%	2447.37			20.0%	167.5	221.8	6.48%	101553.37
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	39.47%	2368.42			20.0%	167.5	232.6	7.77%	117824.35
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	5.26%	315.79			20.0%	167.5	234.6	8.01%	16192.55
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	14.47%	868.42		حديد	5.0%	340.90	409.1	1.00%	5559.53
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	40.79%	2447.37			5.0%	340.90	420.4	1.17%	18263.73
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	39.47%	2368.42			5.0%	340.90	431.8	1.33%	20209.04
				٢٠٢٢/٠٧/٢٨ - ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	5.26%	315.79			5.0%	340.90	431.8	1.33%	2694.54

مهندس الهيئة

مدير مشروع الهيئة

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

م/ أحمد عراقي

م/ أحمد عراقي

شركة ديتاك للمقاولات العامة

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

م / إسلام زيدان

