

للطرق والكباري
ية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص
جاري (1)

عن عملية : إسماعيل أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان -
ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 539+960 إلى 541+960 من الكم بطول 2 كم (بالأمر المباشر)

بتاريخ : 20/3/2024 (2024/2023/1322)

تفليذ شركة / شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/4/2024



بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
ال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن سم حتى متسوب (2- متر) أسفل متسوب القرية و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلي من متسوب (2- متر) متسوب القرية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة مل كافورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالماء الاضوية للوصول إلى نسبة ثوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة سوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية وتمتد والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري لمعات المهندسين المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . سافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه /كم اعتباراً من 2023/5/4 . سعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . بند لا يشمل القيمة المحجوبة.	60	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري 1	0.00	7582920.00	العلامات الإرشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشلالى متواجد الاجهزة المصاحبة متواجدة المعدات متواجدة .المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهري-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى 20/3/2025
لاوة سولار 1.9 جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4	1.90	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري 1	0.00	240126.50	
الإجمالي										
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص										
اجمالى قيمة الاستقطاعات										
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										
على الحساب / نهائيا										

20 دفع للمقاول مبلغ / /

20 / / : ,

روجع فوجد على صحة ,,,

ذلك .

نسخة :

مدير مكتب

التوقيع :

حسب للمقاولات

ات العمومية

5 / 00491 / 210 /

12569 ت

عن استشارى المساحة (smart design)

التوقيع :

Eng

عن استشارى مكنور خالد كميل (KK)

التوقيع :

مدير المكتب

التوقيع :

عن استشارى سينسترا (SYSTRA)

التوقيع :

مدير المكتب

التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :

التوقيع :

مدير المشروع

التوقيع :

يخدم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

المهندس / عماد حسين

التوقيع :



