

عملية / اعمال تأمين سلامة المروء علي الطريق الدائري من الرشاح حتي المرج بأماكن متفرقه

(٢٠٢٥ / ٠٣ / ١٧) من بدء العمل حتي تاريخ

مستخلص جاری (۱۱)

عقد رقم (٧٢٨) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البيد	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالإنجليزية	استقطاع بالإنجليزية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمنظر المسطح دهان سائليو للحوائج الخرسانية شامله أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	١٣٢	٣٠٠٠	٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٤٠٠٠		٢٦٤٠٠٠	يراعى تنفيذ بلود العقد
٢	بالمنظر المسطح توريد ودهان الحوائج الخرسانية بالهوية العروية على البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات واستخدام التيبب والغدة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢م	٢٠٣,٥٠	١٥٠٠	٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٣,٥٠٠		٢٠٣,٥٠٠	
	الإجمالي								٤٦٧٥٠٠		٤٦٧٥٠٠	حسنة
	خصم ما سبق صرفه											لصحة ورود الشرائح الجار
	الصافي								٤٦٧٥٠٠		٤٦٧٥٠٠	مخصص مبلغ (٥٠٠٠٠) للاعمال التي لم

المركزية الإدارية

المطابق للمطابق والمطابق

الخطبة المكية عبد الله

مدير إدارة الشؤون

المالية والإدارية

م/ أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

ملف المصنف ٩٩

1. Left hand

11

100

11

100

220-1-000-1

1-000-1

220-1-000-1

220-1-000-1