

٢٠٢٤ / ٢ / ١٨



عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / شبين الكوم باستخدام تقنيات تطوير طبقات الرصف بكامل العمق ( FDR ) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٥٣ ) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

مستخلص رقم ( ٦ ) جاري

تنفيذ : شركة مرادكس للإنشاءات وورصف الطرق ( ياسر رفعت مراد ) وشركاه

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦

| رقم<br>البلد          | نوع العمل                                       | الأسعار طبقاً<br>للمواصفة |      | الوحدة | حساب<br>المقاييس<br>المعدلة | مقدار العمل<br>المطبق<br>أجراؤه | مقدار الاعمال<br>التي تمت في<br>خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الآن | جاري ام<br>نهائي | جملة مقدار الاعمال<br>التي تمت حتى الآن | استقطاع او<br>حذف |      | الباقى بعد الاستقطاع |           | ملاحظات                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                       |                                                 | قرش                       | جنية |        |                             |                                 |                                                |                                         |                  |                                         | قرش               | جنية | قرش                  | جنية      |                                                                 |
| ١                     | اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت .. الخ               | ٦٨                        | ٠    | ٢ م    | ٦٠٠٠٠                       | ٣٧٠٠٠                           | ٣٧٠٠٠                                          | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ١- ابراس تطبيق جميع بنود العقد                                  |
| ٢                     | اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ                 | ٢٢٠٠                      | ٠    | طن     | ١٨٠٠                        | ١٤٤٠                            | ١٤٤٠                                           | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٢- المهندسون متواجدين                                           |
| ٣                     | اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ                   | ٣٨٠٠                      | ٠    | ٣ م    | ١٤٠٧                        | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٣- وثيقة التأمين متواجدة                                        |
| ٤                     | اعمال طبقة تشريب .. الخ                         | ٣١٠٥                      | ٠    | ٣ م    | ٦٠٠٠٠                       | ٤٩٠٠٠                           | ٤٩٠٠٠                                          | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٤- لافتة العملية متواجدة                                        |
| ٥                     | اعمال طبقة لاصق .. الخ                          | ١٠٠٧٥                     | ٠    | ٢ م    | ٦٠٠٠٠                       | ٤٠٠٠                            | ٤٠٠٠                                           | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٥- تجهيزات الموقع متواجدة ( الترافك المنعرج متواجد )            |
| ٦                     | اعمال طبقة رابطة .. الخ                         | ١٦٦٠٢٥                    | ٠    | ٢ م    | ٦٠٠٠٠                       | ٥١٥٠٠                           | ٥١٥٠٠                                          | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة                        |
| ٧                     | اعمال طبقة سطحية .. الخ                         | ١٦١٠٢٥                    | ٠    | ٢ م    | ٦٠٠٠٠                       | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٧- فريق العمل متواجد                                            |
| ٨                     | اعمال كشط .. الخ                                | ٣٦٠                       | ٠    | ٢ م    | ١٦٠٠                        | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٨- ابراس خصم رسوم معمل المنطقة                                  |
| ٩                     | اعمال تربة .. الخ                               | ١٦٤٠٢                     | ٠    | ٣ م    | ١٠٠٠                        | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٠                    | ٠         | ٩- ابراس خصم رسوم ازالة المحاجر والمناجم                        |
| المستخلص بعد المقارنة |                                                 |                           |      |        |                             |                                 |                                                |                                         |                  |                                         |                   |      |                      |           |                                                                 |
| ١                     | اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت .. الخ               | ٧٦٠٥                      | ٠    | ٢ م    | ٣٨١٢٠٥                      | ٣٧٨٠٠                           | ٣٧٨٠٠                                          | ٣٧٨٠٠                                   | جاري             | ٣٧٨٠٠                                   |                   |      | ٢٨٩١٧٠٠٠             | ٢٨٩١٧٠٠٠  | ١- التقرير المبني متواجد                                        |
| ٢                     | اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ                 | ٢٦٠٠                      | ٠    | طن     | ١٤٧٤٠٩٥                     | ١٤٧٠                            | ٠                                              | ١٤٧٠                                    | جاري             | ١٤٧٠                                    |                   |      | ٣٨٢٢٠٠٠٠             | ٣٨٢٢٠٠٠٠  | ٢- ابراس تعقبة مبلغ ( ٢٠٠٠٠ ج ) بند السطحية لمراقبة سلوك الخلطة |
| ٣                     | اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ                   | ٣٨٤٠                      | ٠    | ٣ م    | ٠                           | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ١٢٨١٦٠٠٠             | ١٢٨١٦٠٠٠  |                                                                 |
| ٤                     | اعمال طبقة تشريب .. الخ قبل ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤       | ٣٥٠٦                      | ٠    | ٢ م    | ٣٦٠٠٠                       | ٣٦٠٠٠                           | ٠                                              | ٣٦٠٠٠                                   | جاري             | ٣٦٠٠٠                                   |                   |      | ٧٥٤٠٠٠٠٠             | ٧٥٤٠٠٠٠٠  |                                                                 |
| ٥                     | اعمال طبقة تشريب .. الخ بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤       | ٥٨                        | ٠    | ٢ م    | ١٣٥٦٢٠١٣                    | ١٣٠٠٠                           | ٠                                              | ١٣٠٠٠                                   | جاري             | ١٣٠٠٠                                   |                   |      | ٥٥٦٠٠٠٠٠             | ٥٥٦٠٠٠٠٠  |                                                                 |
| ٥                     | اعمال طبقة لاصق .. الخ                          | ٢٠                        | ٠    | ٢ م    | ٢٩٠٨١                       | ٢٢٨٠٠                           | ٥٥٠٠                                           | ٢٧٨٠٠                                   | جاري             | ٢٧٨٠٠                                   |                   |      | ٥٠٣٤٣٠٥٠٢            | ٥٠٣٤٣٠٥٠٢ |                                                                 |
| ٦                     | اعمال طبقة رابطة .. الخ قبل ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤       | ١٩٣٠٣                     | ٠    | ٢ م    | ٢٦٠٤٤                       | ٢٦٠٤٤                           | ٠                                              | ٢٦٠٤٤                                   | جاري             | ٢٦٠٤٤                                   |                   |      | ٧٥٤٩٩٥٢٠             | ٧٥٤٩٩٥٢٠  |                                                                 |
| ٧                     | اعمال طبقة رابطة .. الخ بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤       | ٢٩٢                       | ٠    | ٢ م    | ٢٦٣٤٧٠٢٥                    | ٣٥٨٥٦                           | ٠                                              | ٣٥٨٥٦                                   | جاري             | ٣٥٨٥٦                                   |                   |      | ٦٣٦٤٨٠٠٠             | ٦٣٦٤٨٠٠٠  |                                                                 |
| ٧                     | اعمال طبقة سطحية .. الخ                         | ٢٧٢                       | ٠    | ٢ م    | ٢٤١٨١٠٥                     | ١٨٤٠٠                           | ٥٠٠٠                                           | ٢٢٤٠٠                                   | جاري             | ٢٢٤٠٠                                   |                   |      | ٠                    | ٠         |                                                                 |
| ٨                     | اعمال كشط .. الخ                                | ٣٩٠                       | ٠    | ٣ م    | ٠                           | ٠                               | ٠                                              | ٠                                       | جاري             | ٠                                       |                   |      | ٦٣٢٠٠٠٠              | ٦٣٢٠٠٠٠   |                                                                 |
| ٩                     | اعمال تربة .. الخ                               | ١٥٨                       | ٠    | ٣ م    | ٤٧٠٠١٧                      | ٠                               | ٤٠٠                                            | ٤٠٠                                     | جاري             | ٤٠٠                                     |                   |      | ١٥٦٥٠٠٠٠             | ١٥٦٥٠٠٠٠  |                                                                 |
| بنود مستحقة           |                                                 |                           |      |        |                             |                                 |                                                |                                         |                  |                                         |                   |      |                      |           |                                                                 |
| ١                     | اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة .. الخ     | ١٥٦٠٥                     | ٠    | ٣ م    | ١١٢٨٠٩٦                     | ٠                               | ١٠٠٠                                           | ١٠٠٠                                    | جاري             | ١٠٠٠                                    |                   |      | ٣٨٠٠٠٠٠              | ٣٨٠٠٠٠٠   |                                                                 |
| ٢                     | اعمال تكسير وإزالة مباني وخرسانية عابرة .. الخ  | ٩٥                        | ٠    | ٣ م    | ٤٢١٠٤٦                      | ٠                               | ٤٠٠                                            | ٤٠٠                                     | جاري             | ٤٠٠                                     |                   |      | ١٢٢٥٠٠٠٠             | ١٢٢٥٠٠٠٠  |                                                                 |
| ٣                     | اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس .. الخ             | ٤٩٠                       | ٠    | ٣ م    | ٢٩٢٢٠٦٦                     | ٠                               | ٢٥٠٠                                           | ٢٥٠٠                                    | جاري             | ٢٥٠٠                                    |                   |      | ١٥٦٨١٢٠٥             | ١٥٦٨١٢٠٥  |                                                                 |
| ٤                     | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية .. الخ   | ١٢٠٠١٢٥                   | ٠    | ٣ م    | ١٦٤٣٠٦٨٠                    | ٠                               | ١٣٠٠                                           | ١٣٠٠                                    | جاري             | ١٣٠٠                                    |                   |      | ٥٢٥٠٠٠٠              | ٥٢٥٠٠٠٠   |                                                                 |
| ٥                     | اعمال ترميم بالمخطوط الاسفلتي على الساخن .. الخ | ٣٥٠٠                      | ٠    | ٣ م    | ١٦٢٠٩٩                      | ٠                               | ١٥٠                                            | ١٥٠                                     | جاري             | ١٥٠                                     |                   |      | ٣٠٤١٨٨٦٩٧            | ٣٠٤١٨٨٦٩٧ |                                                                 |

٣٠٤١٨٨٦٩٧

الجملة قرش جنية

أقر بأن هذا الحساب وصحيف وضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

تحريراً في سنة ٢٠٠٠ الحساب / خطة دينا

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروع

مهندس العليا

ملاحظات القات



يؤكد .....

سابق صرفها الى المقاول

رقم المستند  
نوع الميزانية  
عدد الملحقات  
حرف  
بند  
رقم  
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

| رقم     | بتحويل | الحرج   | قيمة   | جنيه | فرش | جنيه | فرش | جنيه |
|---------|--------|---------|--------|------|-----|------|-----|------|
| المستند | رقم    | التاريخ | القيمة | جنيه | فرش | جنيه | فرش | جنيه |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

الجاهل للمقاول

بتاريخ ٢٠٢٥ ١٥/٦ ٢٦٢٤٥١٢١٥٠ رقم المدفوع بتحويل رقم ٢٦٢٤٥١٢١٥٠

فرش / جنيه

الاستقطاعات  
رسم دمغة اصلي  
رسم دمغة اضافي  
امانات

الصفحة  
جملة قيمة التحويلات  
مقاول

اسم العملية :  
مقاوله :  
رقم ومقدار التحويل :  
بند الميزانية :

جنيه  
٢٠٤١٨٨٦٩,٥٠  
٢٦٧٩٤٢٥٧,٢٠  
٢٦٢٤٥١٢,١٥٠

| جنيه | مليم |
|------|------|
|      |      |

رسم دمغه اصلي  
رسم دمغه اضافي  
امانات  
ايرادات

جملة الاستقطاعات  
صافي المبلغ

تحرير في ٢٠٢٥ / ١ / مدير الادارة رئيس القطاع

امضاء  
امضاء  
امضاء

الخبم والتاريخ

سنة / ١ / روجع  
شيك  
اذن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ  
تحرير في سنة  
(١) شطب  
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم  
(٣) تقيد في سجل

الخبم والتاريخ

الفرش ١٧٢٥٩٦١٠