

مستخلص رقم (٢) جاري

عملية : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / شبين الكوم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٥٣) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد) وشركاه
شاملة المدة من بدء العمل الى ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاه او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٠	٦٨	م ٢	٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٠٠٠	٣٧٠٠٠	جاري	٢٥١٦٠٠٠,٠				٢٥١٦٠٠٠,٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال توريد وإضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	١٨٠٠	١٤٠٠	٤٠	١٤٤٠	جاري	٣١٦٨٠٠٠,٠				٣١٦٨٠٠٠,٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ	٠	٢٨٠	م ٣	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣١,٥	م ٣	٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	جاري	١١٣٤٠٠٠,٠				١١٣٤٠٠٠,٠	٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	١٠,٧٥	م ٢	٦٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٦,٢٥	م ٢	٦٠٠٠	٢٢٠٠٠	١٣٠٠٠	٣٥٠٠٠	جاري	٥٨١٨٧٥٠,٠				٥٨١٨٧٥٠,٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٦١,٢٥	م ٢	٦٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال كشط .. الخ	٠	٣٦٠	م ٣	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال اترية .. الخ	٠	١٦٤,٢	م ٣	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠,٠				٠,٠	٩- يراعى خصم رسوم آتاة المعاجر والمناجم
١٠	المعمل متواجد														
١١	البرنامج الزمني متواجد														
١٢	التقرير المبدئي متواجد														
١٣	١٣- يراعى تعليه مبلغ ٢٠٠٠٠ جنية (عشرون الف) من بند الطبقة الرابطة لحين التقييم لخروج بعض العينات في التدرج														
١٤	١٤- البنود من ١ حتى ٤ تم تنفيذها قبل ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤ البند رقم ٦ (اعمال الطبقة الرابطة) تم تنفيذ اجما مسطح ٢٦٠٤٤ قبل ٢٢ / ٠٣ / ٢٠٢٤														

١٢٦٦٦٧٥٠,٠

١٢٦٦٦٧٥٠,٠

الجملة

الجملة قرش جنية

طنطا في ٠١ / ٥ / ٢٠٢٤

راجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات نهائيا

اقر بصحة ذلك

على حساب

تحريرا في

سنة ٢٠٠

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

المحاسب /
مدير الشئون المالية والإدارية

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا


المهندسة /

مدير عام المنطقة للمباني

شيماء أحمد عامر

مدير المشروع

مهندس العملية



مقام السليمانية

مبلغ	جنيه	مبلغ	جنيه	مبلغ	جنيه
مقدار الاصل التي تمت	محجوزات	مصرح بصرفه	مستحق صرفه	رسم تمغه اصلى	رسم تمغه اضافى
				امانات	البرادات
				جملة الاستقطاعات	صافى المبلغ
تعريفاً	٢٠٢٠ /	مدير الادارة	رئيس القطاع	امضاء	امضاء
اقرار مكتب سجل المحجوزات والتتاولات	اقرار بان ربط البند المقتضى بوضع بالصرف	امضاء	امضاء	امضاء	الختم والتاريخ
بيان المبلغ المعطى بالاملاك بتاريخ	٢٠٢٠ ح ٥٥ ب رقم	الكتاب المنوط			

المطوع بتحويل رقم الدسقا	بتاريخ	سنة
١٧٢٥-	١	

رقم	نوع
٢٥	١٧٦-٢٩٩
٧٥	١٧٦-٣٠٨

٧٢٥٠ -

١٩٢٥٨١٤٩٥٠
الباقي للمطاول
جملة فية التصاريح
٢٠٩٦٥٥٩١٥٠
١٠٤٨٤١٩٥٤٠
١٨٢٠٢٨٧
الصفحة

والفر بنسبى الى االى على هذا الحساب المقدم وانى تسلمت المستحق الى ٢٠٩٦٥٥٩١٥٠

مدينت الدولارات رقم