

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٢).

عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة الثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة: ١٥١٨.٣٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة عشر مليوناً ومائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة جنية مصرى لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٢٣٨٧٠٠ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة جنية مصرى لا غير)

وذلك حتى تاريخ ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: / / ٢٠٢٥.

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٢ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع.ح.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد الطحان

إستثمار لا اعتماد الصرف

(f)

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

1000

١٠ (ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات		نوع الخصم					
		مليم	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
مستند حارة رقم ٤							
		إجمالي الأصل					
بيانات الاستقطاعات		مليم		جنيه			
دفعة توقيع		إضافي		عادي			
مليم ر جنيه		مليم ر جنيه		مليم ر جنيه		رسم الدمتة	
						صافي القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الأمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ جاری _____
_____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح . ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة

باعتبار سحر

شيك

إذن صرف

فی ————— سنہ

بمبلغ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وغير رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج » ————— إضاء الكاتب المنوط

(٧) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك

إذن صرف

الشبكات

الحرالات

الشبكات

الجماليات

الجواب

شيك

إذن صرف

(٦) استعلم

(5)

الختم ذو التاريخ

U

(٦) استعلم

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

نحيط سيادتكم علما بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طول فترة تنفيذ المشروع ولا يوجد اي محملات بالمشروع يتم توريدها للهيئة.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في : / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



مهندس /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

بخصوص عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

تنفيذ: : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم: العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

نتشرف بالإحاطة بانه لا يوجد عماله محمله علي المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريري في : / / ٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()



رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
السيد المهندس/ مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الحملات
تحية طيبة وبعد
تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق	الشركة
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩١	رقم العقد
١٩,٩٥٧,٠٨٠	قيمة العقد
اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (المرحلة الثالثة) من الكم ٣٠ حتى الكم ٣١,٧٠ بطول ١,٧ كم من شرم الشيخ بالامر المباشر .	المشروع
لا يوجد محملات	إفادة المعلومات
سيارة ملاكى	إفادة المركبات

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تقريباً في : ٢٠٢٥/٢/١١

() التوقيع

مهندسة / منار عبد الهادي

رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

() التوقيع

مهندسة / أمل حمدي

مدير عام البحوث

عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)




بيان الكميات المنفذة مستخلص ٢ جاري تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نسبة المنصرف	الكمية المنصرفة خلال المدة	الكمية المنصرفة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية الاجمالية المنفذة	كمية التعاقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند	م
%٩٩,٣٦	٥٠٥٠,٠٠	٦٤٥٠,٠٠	٦٤٩١,٢٨	٦٥٠٠,٠٠٠٠	٣م	اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣م.		٢	١

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة



عملية تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٢)

مستلسل	رقم الپند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحماية الاكتاف و المبول الجانبيه يشمل تجهيز و استعداد مناسب التربة الطبيعیه اسفل البلاطه للوصول الى المناسب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	م٣	٥٠٥٠,٠٠	في المسافه من الكم (٠+١٤٠ - ٠+٣٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٢+٦٨٠ - ٣+٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٤+٥٢٠ - ٤+٩٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (١٥+٢٦٠ - ١٥+٧٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
					في المسافه من الكم (٢٩+١٤٠ - ٢٩+٢٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب
					في المسافه من الكم (٣٠+٦٢٠ - ٣٠+٧٤٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٣١+٨٢٠ - ٣٢+٤٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٠+١٤٠ - ٠+٤٦٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٠+٦٦٠ - ١+١٢٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ
					في المسافه من الكم (٢+٧٠٠ - ٣+٥٦٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٣+٦٨٠ - ٥+٠٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٦+٤٢٠ - ٦+٩٢٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ
					في المسافه من الكم (٦+٧٩٠ - ٦+٩١٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٣٢+٤٢٠ - ٣٢+٤٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ - (جزيرة)
					في المسافه من الكم (٣١+٢٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ
					في المسافه من الكم (٣٢+٦٠٠ - ٣٢+٦٦٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنفذه



عملية تأمين طريق ذهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

بيان تفصيلى باجمالى الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٢)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانيه يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ .		
	أولا : اتجاه شرم الشيخ / ذهب		
١	في المسافه من الكم (٠+٣٤٠ - ٠+١٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب - (جزيرة)		٣١,٧١
٢	في المسافه من الكم (٣+٥٦٠ - ٢+٦٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب - (جزيرة)		٨٢٤,١١
٣	في المسافه من الكم (٤+٩٨٠ - ٤+٥٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب - (جزيرة)		٤٩٦,٨٢
٤	في المسافه من الكم (١٥+٧٦٠ - ١٥+٢٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٩٩٠,٣٠
٥	في المسافه من الكم (٢٩+٢٦٠ - ٢٩+١٤٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		١٦٤,٧٠
٦	في المسافه من الكم (٣٠+٧٤٠ - ٣٠+٦٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب - (جزيرة)		١٧٠,٢٧
٧	في المسافه من الكم (٣٢+٤٨٠ - ٣١+٨٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب - (جزيرة)		٨٦٦,٦٢
	ثانيا : اتجاه ذهب / شرم الشيخ		
١	في المسافه من الكم (٠+٤٦٠ - ٠+١٤٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ - (جزيرة)		٦٤,٥٧
٢	في المسافه من الكم (١+١٢٠ - ٠+٦٦٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		٣١٣,٧٥
٣	في المسافه من الكم (٣+٥٦٠ - ٢+٧٠٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ - (جزيرة)		٦٢٨,٨٥
٤	في المسافه من الكم (٥+٠٤٠ - ٣+٦٨٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ - (جزيرة)		١٣٥٨,٣٥
٥	في المسافه من الكم (٦+٩٢٠ - ٦+٤٢٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		٤٤١,٧١
٦	في المسافه من الكم (٦+٩١٠ - ٦+٧٩٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ - (جزيرة)		٣١,١٣
٧	في المسافه من الكم (٣٢+٤٤٠ - ٣٢+٤٢٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ - (جزيرة)		٢٦,١٥
٨	في المسافه من الكم (٣١+٢٠٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		٢٣,٣٥
٩	في المسافه من الكم (٣٢+٦٦٠ - ٣٢+٦٠٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		٥٨,٨٧
	اجمالى البند الثاني		٦٤٩١,٢٨

مهندس الهيئة



وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ

الشركة المنفذة



الهيئة العامة
طرق والكباري
(GRAB)

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٢) جاري
عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠
العقد رقم (١٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت ، حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
تحميل و نقل اترربة صالحة للردم من المحاجر المعتمده و ت و تشغيلها باستخدام ادوات التسوية بسمك لا يزيد عن كمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٢,٢٦	م ٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفني المعمل متواجدين . (٥) لافتات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) يراعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتي ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (١٥٠,٠٠٠) فقط (فقط مائة و خمسون ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات.
ل توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف و الميول جهيئز و استبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطه ييب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ٣	٣٠٠٦	م ٣	١٤٠٠	٥٠٥٠,٠٠٠	٦٤٥٠	جاري	١٩٣٨٨٧٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٩٢٣٨٧٠٠,٠٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً ومائتان وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري لا غير										١٩٢٣٨٧٠٠,٠٠٠

مدير عام المشروعات

م/ محمد شحات

التوقيع /

مدير المشروع

م/ اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

المقاول /

يقه

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سيناء
شرم الشيخ



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

م /

حقة

٢