



مصلحة مصر
للطرق والمواصلات
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (١٦)

المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه -
الك ٥٤٨٠٠٠٠ بطول
تنفيذ: شركة صالح نوبي

رقم البند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
	جنيه	جنيه						قروش	جنيه		قروش	جنيه
كميات الأعمال بالقطاع السابع												
١-٢	أعمال الإزالة والتطهير بالمتر المسطح أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
	٥٠٠	متر مربع	١٤٠,٠١٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٠	٦٦٠,٠٠٠
٢-١	أعمال الحفر بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالالتسوية والرش بكميات الاصطالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التلبيذ طبقا للمواصفات التصميمية واللوائح الفنية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتقاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	٣٠,٥٠	متر مكعب	٦٠٠,٠٠٠	٥٠٤,٧٧٠	١٤,٣٩٠	٥١٩,١٦٠	٥١٩,١٦٠	٥١٩,١٦٠	٥١٩,١٦٠	٠	٠	١٥,٨٣٤,٣٨٠
٣-١	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢											
	١٠٠,٧٠	متر مكعب	٥٠	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٤٧	٠	٠	٤,٧٣٢,٩٠
١-٣	أعمال الرفع بالمتر المكعب أصل توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢٠ متر وبسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاتيلورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بكميات الاصطالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التلبيذ طبقا للمواصفات التصميمية واللوائح الفنية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتقاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	١٠١,٤٠	متر مكعب	٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	٠	٨٣,٥٤٣,٤٦٠
	٣١٢,٠٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	٠	٢٥٧,٠٥٦,٨٠٠
	١٣,٠٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٧٠٠,٠٠٠	٨٠٠,١٠٠	٢٣,٨٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٨٢٣,٩٠٠	٠	٠	١٠,٧١٠,٧٠٠
١-٤	طبقات الأساس بالمتر المكعب أصل توريد ورش طبقة ناسس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المعككة نتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات ونسب حجم الحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة النمار من مخلوط ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيلورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الماء بيجار لوس الجولوس عن ٢٠% والا يزيد الانكماش عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (E _v) من تجربة لوح التصلب عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم ردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على الارتفاع سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بكميات الاصطالية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التلبيذ طبقا للمواصفات التصميمية واللوائح الفنية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتقاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	١٦٦,٤٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٠	٠	٥,٢٦٤,٥٤٤
	١٦٦,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٠	٠	٥,٧٨٩,٥٦٠
	١٣٠,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٠	٠	٤,٦٧٤,٨٠٠
	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٠,٠٠٠	٣٥,٣٤٠	٦٢٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٣٥,٩٦٠	٠	٠	٨٩٩,٠٠٠

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(مستشار)
م / اسامة جودة احمد

مهندس الاستشاري
(مستشار)
م / اسامة جودة احمد

مهندس الاستشاري
(مستشار)
م / اسامة جودة احمد

مهندس الاستشاري
(مستشار)
م / اسامة جودة احمد



عدد الملحقات:
القيمة :

رقم المسند : ٩٨٣٩٤٩,٤٠
رقم التصديق : ٤٤٤٤٣٤٤٣,٩.
نوع الميزانية فرع :
رقم الحساب : ٧٨٨٢٠٥١٨,٥٠
رقم الخصم : ٥ ---

[illegible]

تسلمت التحويل رقم

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

التاريخ

رسالة

بخصوص هذا العمل
المقاول

١، ٥٨٠ ٣٦٤٤٤ صافى المستخلص
٣ ٩٥٨٠ ٢ الضرائب
١، ٥٧٠ ٠٢٠ السلي