

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحده	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
أولاً: اعمال الطرق (ورقه ١)											
١	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٦١,٠٠	م٣	٥٠٠,٠٠	١٨٧,٥٥	٠,٠٠	١٨٧,٥٥	١١٤٤٠,٥٥	٠,٠٠	١١٤٤٠,٥٥	يراعي تطبيق شروط التعاقد
٢	اعمال تكسير وازالة مباني وخرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش	٨٠,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	١٧٤١,٥٣	٠,٠٠	١٧٤١,٥٣	١٣٩٣٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٣٢٢,٠٠	مهندسوا العملية متواجدين
٣	نقل وازالة اشجار ونخيل ونقلها للاماكن التي تحددها الهيئة	١٥٠,٠٠	بالعدد	٢٤٠٠,٠٠	٢٢٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٦,٠٠	٣٣٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٤٠٠,٠٠	علامات الارشاد والتحذير موجودة
٤	اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العموميه	٥,٢٥	م٢	٧٠٠٠٠,٠٠	٦٢٧٩٥,٢٠	٠,٠٠	٦٢٧٩٥,٢٠	٣٢٩٦٧٤,٨٠	٠,٠٠	٣٢٩٦٧٤,٨٠	وثيقة التأمين متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماسكه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية	٢٠,٠٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٨٤,٩٨	٥٩١٥,٠٢	٤٠٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٦	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات -مسافة النقل لا تقل عن ٢٢٥ كم	٣٤٠,٠٠	م٣	١٠٥٨٢٧,٠٠	٤٥٨٧٣,٢٩	٠,٠٠	٤٥٨٧٣,٢٩	١٥٥٩٦٩١٨,٦٠	٠,٠٠	١٥٥٩٦٩١٨,٦٠	اللافتات موجودة
٧	اعمال توريد وفرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز) احجار مختلفة صالحة لقطاعات الاحلال من ١٠ الي ٣٠ سم	٤٤٠,٠٠	م٣	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٣٦٠,٠٠	٨٦٩٦,٩٤	١٩٠٥٦,٩٤	٨٣٨٥٠٥٥,٣٦	٠,٠٠	٨٣٨٥٠٥٥,٣٦	المعمل موجود
٨	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٤٦٩,٠٠	م٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٤٦١٠,٤٠	١٨٩٥,٦٠	٦٥٠٦,٠٠	٣٠٥١٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥١٣١٤,٠٠	عدد ١ سيارة متواجدة
١٠	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ٢ كجم/م٢	٤٠,٠٠	م٢	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٣٧,٥٠	٤٤٩٥,٠٠	٧٠٣٢,٥٠	٢٨١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨١٣٠٠,٠٠	عدد ١ سيارة تراجع بمعرفة الادارة
٢٣	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ	١٤٥٠,٠٠	م٣	٥٠٠,٠٠	٢١٧,٨٧	٠,٠٠	٢١٧,٨٧	٣١٥٩١١,٥٠	٠,٠٠	٣١٥٩١١,٥٠	بكاليف المشتريات متواصلة
٢٤	اعادة تشغيل طبقة الاساس القائم بجسم الطريق	٨٠,٠٠	م٣	١٠٠٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨,٠٠	٣٥٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٤٠,٠٠	
٢٥	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٢٧٥٠٠,٠٠	طن	١,٠٠	٠,٧٩	٠,٠٠	٠,٧٩	٢١٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٢٥,٠٠	كم مبلغ (١٨٦٤٢٢) فيه اشتراك المالك
٢٦	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر ٥٠ سم)	٧٥٠,٠٠	م/ط	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	ارتمت
٢٦	اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز (مواسير قطر ٦٠ سم)	٩٥٠,٠٠	م/ط	٥٠,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠	٢٥٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٥٠,٠٠	كم مبلغ (٢٧٠٤) فيه اشتراك المالك
٢٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية اعلي شريحة الاتصالات	٣٥٠,٧٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٧٥٢,٣٤	٧٥٢,٣٤	٧٥٢,٣٤	٢٦٨٥٨,٥٤	٠,٠٠	٢٦٨٥٨,٥٤	
٣٠	اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلزطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري ولزوم طبقة التعمية فوق البلدرز واسفل الخرسانة العادية للعديات	٣٤٥,٠٠	م٣	١٢٠٠٠,٠٠	٢٥١,٧٦	٠,٠٠	٢٥١,٧٦	٨٦٨٥٧,٢٠	٠,٠٠	٨٦٨٥٧,٢٠	
٣١	اعمال إزالة تربة سطحية غير صالحة بسمك لا يقل عن ٣٠ سم	٧,٥٠	م٢	٦٥٤٥٥,٠٠	٤١٧٦٠,٤٠	٠,٠٠	٤١٧٦٠,٤٠	٣١٣٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٣١٣٢٠٣,٠٠	

٢٩٨٣١٤٧٠,٥٥	اجمالي الاعمال
٢٤٧٩٠٨١٩,٨٥	اجمالي السابق
٥٠٤٠٦٥٠,٧٠	اجمالي المستحق

سبق صرفها الى المقاول

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها

يدفع للمقاول على الحساب

جنيه فقط ٥٠٤٠٦٥٠,٧٠

مدير عام المشروعات روجع فوجد على صحة .

تحريرا : ٢٠٢٣ / /

أقر بصحة ذلك .

المقاول الخوسه ابيسب

مدير المشروع الاستشاري:

مهندس /

