

٢٠٢٤/٠٤/٠٤
٢٠٢٤/٠٤/٠٤
٢٠٢٤/٠٤/٠٤

٢٠٢٤/٠٤/٠٤



تنفيذ مشروع استكمال اعمال الجسر الثري (القطاع السادس) من مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي اسوان / توشكى في المسافة من الكم 70 حتى الكم 75 بطول 5 كم "بالامر المباشر"
تنفيذ : شركة "نجوى ابراهيم للمقاولات"

٢٠٢٤

١٠ + ٢٨ + ٣١ + ٣٠ + ٣١ + ٣٠ + ٣٠ + ٣٠ = ٠
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

رقم المستخلص	جاري 1
تاريخ المستخلص	2023/07/05

تاريخ الفتح الذي أو أمر الإستاذ المباشر	2022 / 5 / 30	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيه 2023	يوليو 2023
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح	-	-	-	-	-	-	-
البيوتمين	البيوتمين	-	-	-	-	-	-	-
السوازل	332	353.6	353.6	367.7	367.7	371.3	396.2	396.2

رقم البند	بيان البند	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من - إلى	المعاملات	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
١	بالمتر المكعب توريد وتحميل نشوينات نقل انزبة صالحة مسافة نقل 2 كم	1722.50	30.00	51675.00	سوازل	2023 / 2 / 29	2023/01/01	332	353.6	20%	0.01301204819	672.40
٢	بالمتر المكعب توريد وتحميل نشوينات نقل انزبة صالحة مسافة نقل 2 كم	1722.50	30.00	51675.00	سوازل	2023 / 4 / 30	2023/03/01	332	367.7	20%	0.02150602410	1,111.32
٣	بالمتر المكعب توريد وتحميل نشوينات نقل انزبة صالحة مسافة نقل 2 كم	1722.50	30.00	51675.00	سوازل	2023/05/31	2023/05/01	332	371.3	20%	0.02367469880	1,223.39
٤	بالمتر المكعب توريد وتحميل نشوينات نقل انزبة صالحة مسافة نقل 2 كم	1722.50	30.00	51675.00	سوازل	2023/07/31	2023/06/01	332	396.2	20%	0.03867469880	1,998.52
٥	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوز في تربة متماسكة عدا الصخرية	6750.00	20.00	135000.00	سوازل	2023 / 2 / 29	2023/01/01	332	353.6	20%	0.01301204819	1,756.63
٦	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوز في تربة متماسكة عدا الصخرية	6750.00	20.00	135000.00	سوازل	2023 / 4 / 30	2023/03/01	332	367.7	20%	0.02150602410	2,903.31
٧	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوز في تربة متماسكة عدا الصخرية	6750.00	20.00	135000.00	سوازل	2023/05/31	2023/05/01	332	371.3	20%	0.02367469880	3,196.08
٨	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوز في تربة متماسكة عدا الصخرية	6750.00	20.00	135000.00	سوازل	2023/07/31	2023/06/01	332	396.2	20%	0.03867469880	5,221.08



٤٩٨٦٥

مهندس المشروع
٢٠٢٤

10/10/10

10/10/10

ایستاد

ضمان اعلیٰ ۱۵۷۵

مخات

۱۰۰۰
۱۰۰۰

12/25

五

صالح السخيل

3/7

الضرائب

21510

المسألة