

مستخلص (جاري 2)

عن عملية : تنفيذ خط مواسير المياه بقطر 1200 مم المتعارض مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة-الإسكندرية-العلمين-مطروح) فى المسافة من طريق حسن علام حتى حدود مدينة الحمام بطول 13 كم

حتى 11 / 02 / 2024

شاملة المدة من بدء الأعمال

تنفيذ : شركة رؤية للتأشبات والتوريدات العمومية

بتاريخ : 23 / 10 / 2023 ص (1)

2024 / 2023 / 573

ملاحظات	القيمة بعد الاستقطاع	استقطاع او جواز	جولة قيمة الأصل التى تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جولة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن	مقدار الأصل اللتى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار التمدد السابق المدة	الوحدة	كمية البند	القيمة جنيه	نوع العمل
٤ من أمر الاستناد وحتى 2024/02/11 طبقا لأسعار التعاقد											
1- المهندسون متواجدين. 2- المعدات متواجدة. 3- وثيقة التأمين متواجدة حتى تاريخ 2024/04/22 . 4- العلامات الإرشادية والتخديرية متواجدة. 5- تم تقديم البرنامج الزمني . 6- براعى تطبيق نصوص العقد. 7- السيارات متواجدة . 8- تم الحصر تحت اشراف شركة مياه الشرب بالإسكندرية. ٩- يتم خصم تواجد مدير مشروع من 2023/10/25 حتى 2024/1/1 . 10- يتم خصم مبلغ وقدره 50136 جنيه (خمسون الفا ومئة وستة وثلاثون جنيها) نظير هالك (2) متر مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافة قطر 1200مم 11- يتم خصم مبلغ وقدره 242930 جنيه (مئتان واثنان واربعون الفا وتسعمائة وثلاثون جنيها) نظير عدم توريد كمية قدرها (899.59متر مكعب) من الرمال اللازمة للردم حول وأعلى المواسير طبقا لشروط التعاقد 12- يتم تعلية نسبة (10%) من اجمالي الأعمال المنفذة لحين الاختبار والتقييم والتسليم .											بالمتر الطولي: نقل وحفر وتركيب مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE تلى ١٠٠٪ طراز PE100 SDR17 نو شفة ١٥٠ - ١٥٠ (م) بقطر مستقيمة تكون خاصة المواسير الموردة بدون اضافات وتركيب المواسير بواسطة عمل لحام حراري بنظام ال butt weld تروم توصيل المواسير على حسب القطر المطلوب وتتضمن ضغط تشغيل حتى ١٠ جوى والفة تشمل ومعمل العمل وتحتوى ونقل المواسير وتوزيعها من بركات بالمشات وما يمتثلها بمعرفة المقاول وتحت مسؤوليته وبوساطة من اوائل وخلفه وعلى حاسبه الى مواقع العمل ووضع حراسة عليها وتأمينها وكل ذلك على حاسبه وبمعرفة وتحت مسؤوليته ومعمل على البند الحفر لمتسوب طبقا لتوصيات الفنية فى أى نوع من أنواع التربة مع سند جوباب الحفر وزاح . وبعد تم وضع طبق من الرمال أسفل وافوق وحول المواسير من جميع الاتجاهات بسك ٢٠ سم فى جميع مسار وتحت قطع الاتصال مع ذلك وذلك لثبات التربة واستكمال الردم لوى المواسير بطريقة تتجده من الحفر بحيث تكون ع خالية من الصلور والفتائل طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وذلك حتى منسوب مسطح التصريف ونقل نتاج الحفر الزائد الى العمومية على أن يكون عرض الخندق بالاتساع المناسب لتركيب المواسير بحيث لا يقل عن ١,٨٠ م وعرض الخندق بحيث د الرام الطوى تتناسب مع سطح الأرض لا يقل عن ١,٢٠ متر طبقا لتوصيات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كما تشمل عمل اختبار الهيدروستاتى للمواسير تحت ضغط اختبار قدره ١,٥ جوى شاملا توريد مياه التجارب الصالحة للشرب واللازمة بار وعقاة ما يترى من أدوات الاختبار كما تشمل الفة أيضا أعمال فصيل وتعليم الخطوط المرئية على حاسبه كما أن المقاول عن توريد جميع المهام والأدوات اللازمة للحفر وطعنات زراح المياه وسند جوباب الحفر ونقل المهام والمواسير بمعرفة وعلى حاسبه تادام جميعه بالمتر الطولى وطبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف
ريد ونقل وحفر وتركيب مواسير بولى ايثيلين عالى الكثافة HDPE نفى ١٠٠ طراز P 17 SDR قطر خارجى ١٢٠٠ مم سك 70,6 مم.	30500	13500	م.ط	1615	2260	3355	جاري	118797500	0	118797500	118797500
قطر وقدره مئة وثمانية عشر مليون وسبعمئة وسبعة وتسعون الف وخمسمئة جنيها مصرى لا غير	118,797,500							118,797,500			
اجمالي المستخلص	118,797,500										

سبل مرافها الى
المحاسب

ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبدية بالقره وقدره
يقع اثر المقاول مبلغ
على الحساب
تهاتيا

رئيس الإدارة المركزية

عبد مهندس / جاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنى قياض

ممثل المالك "الهيئة"

مهندس المشروع: مارجريت مجدى زاهر

الشركة المنفذة

م. أحمد محمد سليمان

أحمد محمد سليمان

2024 02 / 11

