

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار الخط الكهربي السريع الخط الأول (العين السفينة - مطروح) قطاع (برج العرب - الإسكندرية) لتنفيذ المسافة من الكم 7+500 إلى الكم 10+500 بطول 3 كم اتجاه مرغم

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مستخلص (2) جاري

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2024/2023/348)

من بداية العمل حتى: 2024-03-23

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	الكمية طبقاً للمقاييس	الوحدة	الفترة	بيان الأعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش						
مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - الممثل ومهندسون الممثل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين أخطار مقاولين سارية حتى 12-2024-09 - وثيقة تأمين حوائث شخصية سارية حتى 12-2024-09 - وثيقة تأمين المسؤولية المدنية العامة سارية حتى 12-2024-09-12 يراعى تطبيق نصوص العقد حساب الي لم يتم توريده أحمد جلال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13900.00	13900.00	20800.00	م	310.00	مكعب اصطناعي لوريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المترجدة ناتج تكسير كسرات لة للمواصفات والقياس حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة العار من مخن 6% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار ملان من 1 : 2 : 2 : 6 بنسبة 1:1:1:1 والأقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التجميع من 50 نل ولا يزيد نسبة نفوذ بهجتز لوس الجلوس عن 45% والفلة تشمل أعمال التجارب والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة المعمترة وتقدير ري وتعليمات المهندس المشرف شاملة قيمة المادة لمحجيرة حساب 1.30 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023/12/18	6666240.00	0.00	0.00	0.00	6666240.00	0.00	19200.00	19200.00	0.00	م	347.20	مسافة النقل 145 كم = 1.2*125
مسافة النقل 145 كم = 1.2*125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13900.00	13900.00	20800.00	م	150.00	مسافة النقل 145 كم = 1.3*125
مسافة النقل 145 كم = 1.3*125	3120000.00	0.00	0.00	0.00	3120000.00	0.00	19200.00	19200.00	0.00	م	162.50	تحميل رسوم الكثرة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تحميل رسوم الكثرة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	480000.00	0.00	0.00	0.00	480000.00	0.00	19200.00	5300.00	13900.00	م	25.00	المكعب اصطناعي تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 20 متر ويسمى لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب في تشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كيلوغراما لا تقل عن 15%) ورشها بالماء الاصولية ل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% ثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية ومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة والكباري وتعليمات المهندس المشرف أفة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان مع يشمل عمل تشوينات وتغليف واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم مع يشمل قيمة المادة لمحجيرة
خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023/12/18	42300.00				42300.00		360.00	360.00	0.00	م	117.50	مسافة النقل 135 كم
مسافة النقل 135 كم	53625.60		0.00	0.00	53625.60		288.00	288.00	0.00	م	186.20	مسافة النقل 122 كم
مسافة النقل 122 كم	12096.00		0.00	0.00	12096.00		72.00	72.00	0.00	م	168.00	تحميل رسوم الكثرة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
تحميل رسوم الكثرة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	4680.00		0.00	0.00	4680.00		360.00	360.00	0.00	م	13.00	ال التربة المسلحة
ال التربة المسلحة												المسطح توريد وتركيب طبقاً من التسميح الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 9% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتته طبقاً سفات الهيئة العامة للطرق والكباري
وزن لا يقل عن 400 جم / م2	186000.00	0.00	0.00	0.00	186000.00	0.00	3100.00	0.00	3100.00	م	60.00	

إجمالي المستخلص

إجمالي ما سبق صرفه

إجمالي المستحق

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م/أحمد حسني فرياش

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام
مشروع: المطار الكهربي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام
مشروع: المطار الكهربي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

المكتب الاستشاري الهندسي
أحمد خالد قنديل
م/أحمد جلال عبد السلام

