

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح) قطاع (وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية)
المسافة من الكم 324.780 إلى الكم 325.350 بطول 0.570 كم (استكمال أعمال لحلال سن الملتزم وطبقات الردم والتربة المسلحة) (بالأمر المباشر).

مستخلص (1) جاري

المقام: شركة الأهرام 2020 "حاتم حمدي الشافعي"، رقم العقد 2024-2023-1503

من تاريخ الإصدار: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

بيان الأعمال	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل الملتزم (م/م)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جسمة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		المنشأ أو جسر		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
متر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسماك لا يزيد عن 50 سم في ملسوب 2 متر وبسماك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال الملسوب التجميعي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية لحمل 6 أليفورنيا ثقل من 15%) ورشها بالرماد الأسولي للوصول إلى أسية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزرات للوصول إلى أقصى كثافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية واللحافات العرضية النموذجية والرسومات لحسبها المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين شرف.											- مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل لثويات وتخطيط واختيارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
سعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	117.50	3م	5950.00	5950.00	0.00		0.00	0.00	699125.00	0.00	✓ مكتب جهات الإشراف متواجد ✓ الملاحظات الإرشادية متواجده ✓ لاقطات المشروع متواجده ✓ المهندسون متواجدون ✓ مسئول تأمين سلامة المرور متواجد ✓ العمل ومهندسو العمل متواجدون ✓ التقارير متواجده ✓ براعي خضوع قناريات المعطيه ✓ الحد الأدنى من المعدات متواجده ✓ البرنامج الزمني للمشروع متواجد ✓ براعي تطبيق نصوص العقد ✓ يتم توريد عدد (30 كرتونة) أوراق مقاس A4 وموافقة المنطقة بالتسليم ✓ وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى 2025-01-01 ✓ وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى 2025-01-01
لاوه مسافه نقل التربه 160 كم	221.20	3م	5950.00	5950.00	0.00		0.00	0.00	1316140.00	0.00	
دوة تحميل رسوم الكرتة والموازين طبقا للاحه الشركة الوطنية	13.00	3م	5950.00	5950.00	0.00		0.00	0.00	77350.00	0.00	
حلال التربة المسلحة											
لمتر المصالح توريد وتركيب طبقة من التسح الصناعي جيوتكستائل مستورد للتدخل لابل من 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول صناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجمع مشتعلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري.											
ات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	60.00	2م	7144.00	7144.00	0.00		0.00	0.00	428640.00	0.00	
اجمالي المستخلص											2521255.00
اجمالي ما سبق صرفه											0.00
اجمالي المستحق											2521255.00

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (مسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

شروع (الشركة المنفذه)
أ رمضان الحنبلي

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٠٣/٠٣

تمت المراجعة الفنية فقط
المكتب الاستشاري استشاري
(أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: التسح
القطاع الرابع (الإسكندرية)

شروع
م/ محمد خليل

شروع
أ رمضان الحنبلي

القيامة :

د:
يق:
يه فرع:

جندہ مصری

1-100100

استطلاعات

Paul

2

المدفوع الان بالتحويل رقم

ccv 171, 172.

15-08/No

ΣΥΝΕΛΛΕΙΝ

5/10/11B-

157

1

Indicio

2000

23

الجملة

جملة قيمة التحويل

لمت التحويل رقم

التاريخ

ت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار