

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((التنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (أعمال طرق - عدد ٤ بربخ)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١٣) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣).

- بقيمة: ٤,٥٦٤,٥٠٠,٠٠ جنيهاً (فقط أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وخمسمائة جنية لا غير).

- بإجمالي: ٣٨٢,٠٤٣,٧٣٤,٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة واثنان وثمانون مليوناً وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعة

وثلاثون جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٠.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ١٤/ ٠١/ ٢٠٢٥

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ج.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

بيان التجارب العملية



مهندس /

أحمد الطحان

۱۰۰

بيان بقيمة التجارب المعملية لمعمل المنطقة
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مستخلص رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٤

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب المعملية	مصاريف ادارية ١٥ %	١٤ % ضريبة قيمة مضافة	طابع شاهد	قيمة التجارب شاملة
٨٧	٢٠٢٤/٠١/٢٩	٣٢٥٠	٠	٤٥٥	٠	٣٧٠٥,٠٠
٩٦	٢٠٢٤/٠٢/٢١	٢١٢٥	٠	٢٩٧,٥	٠	٢٤٢٢,٥٠
٣٣١	٢٠٢٣/٠٣/٢٢	١٥٥٠	٢٣٢,٥	٢٤٩,٥٥	٠	٢٠٣٢,٠٥
١٣	٢٠٢٤/٠٩/٠٤	٤٧٥٠	٠	٦٦٥	٥	٥٤٢٠,٠٠
الإجمالي		١١٦٧٥	٢٣٢,٥	١٦٦٧,٠٥	٥,٠٠	١٣٥٧٩,٥٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / ٢٤
أحمد الطحان

رئيس معمل المنطقة
م/ محمد النجار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ الى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (اعمال طرق

— عدد ٤ ابرابخ)

تنفيذ : شركة النيل للانشاء والطرق

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى :-

١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

٢- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأهل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ١٤ / ١ / ٢٠٢٥


مرفقات : عدد: ()



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمان



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (۱۳) جاری
ن (بدء الاعمال) حسی / ۱۴ / ۲۰۲۴

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠١٦/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦) :

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المطلوبة المتعانة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الإعمال التي تمت في خلال هذه المدة	الاجملي كميات الإعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الإعمال التي تمت خلال المدة		استقطاع و حجز		التبقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	(جنية)						جنية	قرش	جنية	قرش		
١	إعمال تكسيرو وإزالة غطاء مسطحات الصرف العائلي في (المنطق) التي بعددها المهندس وإعمال تنسيق خارج الموقع وإزالة شتلة إعمال تشطيب وإعمال طبقة أساس أسفل تكسيرو الأسفلت	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م ^٢	٢١,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	٠	٧٣٢,٠٠٠			٧٣٢,٠٠٠	بم تطبيق بلود التشطيب
٢	بشتر المصعب إعمال قسط رصف أسفلت قادم بسلامة متغيرة و إيد شمل نال خارج القسط خارج الموقع للغطاء الحصىة طبقة تشريط و الموصلة و ارسومات وتجهيزات المهندس.	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	م ^٢	٢,٠٠٠	٤٠,٠٤٥	٠,٠٠٠	٤٠,٠٤٥	٠	١٢٩,٤٤٤			١٢٩,٤٤٤	١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
٣	إعمال تكسيرو وإزالة مباني أو حرسنة عتبية أو مسطحة أو رصصة أو نيش مع نقل تنسيق خارج الموقع لتسهيل العسومة	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	م ^٢	٥,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٠	٣٠٤,٠٠٠			٣٠٤,٠٠٠	٢- المكتب متواجد.
٤	بشتر المصعب إعمال إزلة مختلفات و طر في جميع أنواع التربة ما عدا الصخر ونقل التربة غير الصالحة و الزادة ربطها تشريط و ارسومات و ارسومات وتجهيزات المهندس	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	م ^٢	١٠,٠٠٠	٧٦,٣٠٠	٠,٠٠٠	٧٦,٣٠٠	٠	١٢٩٧١,٠٠٠			١٢٩٧١,٠٠٠	٣- العمل متواجد .
٥	بشتر المصعب إعمال تشطيب وإعمال تربة حشنة تروم طبقة طبقة توصلة وتشطيبها باستخدام آلات التدسية بمسك ١٠-٢ سم لاستكمال التسوية لتشكيل التربة و الآلاف طبقة تشريط و ارسومات و ارسومات وتجهيزات المهندس المشرف . يتم صقله التربة طبقة لما يقارب ١٠ سم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١٥٥,٠٠٠	١٢١,٤٠٠	٠,٠٠٠	١٢١,٤٠٠	٠	٣٦٤,٢٠٠			٣٦٤,٢٠٠	٤- السيرات متواجدة
٦	مسافة التفل من ٢ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة.
٧	مسافة التفل من ٢ كم حتى ٣ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	٦- التقارير الشهرية والتقارير المبني والبرنامج الزمني متواجدة.
٨	مسافة التفل من ٣ كم حتى ٤ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	٧- لافتات المشروع متواجدة
٩	مسافة التفل من ٤ كم حتى ٥ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	٨- قسي تاسين وسلامة المرور متواجد.
١٠	مسافة التفل من ٥ كم حتى ٦ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	٩- يتم خصص مبلغ ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) من البند رقم (٦) أعمال طبقة أساس سن ١٠ لتتبع تنسيق عسارات نظراً لخروج بعض العتبات من جهة التدرج و لحن نهو الملاحظات.
١١	مسافة التفل من ٦ كم حتى ٧ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	١٠- يتم استعمار حجز مبلغ ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) من البند رقم (٦) أعمال طبقة أساس سن ١٠ لتتبع تنسيق عسارات نظراً لخروج بعض العتبات من جهة التدرج و لحن نهو الملاحظات.
١٢	مسافة التفل من ٧ كم حتى ٨ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	١١- يتم استعمار حجز مبلغ ٣٧٥٠٠ (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) من البند رقم (٦) أعمال طبقة رابطة أسفلتية بمسك ٧ سم نظراً لخروج بعض العتبات من جهة التدرج و لحن نهو الملاحظات.
١٣	مسافة التفل من ٨ كم حتى ٩ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	١٢- يتم استعمار حجز مبلغ ٧٢٠٠٠ (سبعمئة و عشرون ألف من البند رقم (١١) أعمال طبقة سطحية بمسك ١٠ سم نظراً لخروج بعض العتبات من جهة التدرج و لحن نهو الملاحظات.
١٤	مسافة التفل من ٩ كم حتى ١٠ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	١٣- يتم استعمار حجز مبلغ ١٧٥٠٠٠ (مليون وسبعمئة وخمسون ألف جنيه) من البند رقم (٧) الخاص بأعمال الصرف الخرساني لحن نهو الملاحظات
١٥	مسافة التفل من ١٠ كم حتى ١١ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	١٤- يتم استعمار حجز مبلغ ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) من البند رقم (٦) أعمال تشريط و عسب حرسنة عتبية بمسك ١٠ سم لحن نهو بعض الملاحظات
١٦	مسافة التفل من ١١ كم حتى ١٢ كم	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	م ^٢	١١,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠,٠٠٠	٨٩,٤٠٠	٠	٢٧٣,٥٦٤			٢٧٣,٥٦٤	
١٧	مسافة التفل من ١													

5

المكتب الفني
42
3/18

المكتب القبر للشرطة
مدير مطروح الشرقية
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مطروح طريق السويس - السخنة

C. 90/1/15



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ بوايح))

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة (الجانبية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تابع مستخلص رقم (١٣) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٠

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٢	بالمتر المكعب اعصال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفتة تشمل نزع اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسد جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠	جارى	٩٨,٧٣٠,٠٠	٩٨٧٣٠									
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتلف اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	١٥٠٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠	جارى	١٣١٢٥٠,٠٠	١٣١٢٥٠٠									
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٣٠٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠	جارى	٥٨٨٨٠٠,٠٠	٥٨٨٨٠٠٠									
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٧٠٠,٠٠	١٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠	جارى	٣٦٩٩٠,٠٠	٣٦٩٩٠٠٠									
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٢٠٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠	جارى	١٣٨٣٨٠,٠٠	١٣٨٣٨٠٠									
٨	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات القطاع والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لترتيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٨٣٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	جارى	١٧٠٣٧٥٠,٠٠	١٧٠٣٧٥٠٠٠									
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهول العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢م	١٠٩٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠	جارى	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠									
إجمالي الاعمال الصناعية																		
إجمالي أعمال الطرق																		
الإجمالي الكلي																		

مع ضم نسبة (٥٠٪ من اجراء)
حسبة الاستغلال طبقا لحدود الصلاحيات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

استشاري الاعمال الصناعية
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المكتب الفني للشركة
مدير مشروع الشركة
مهندس / محمد سامي

استشاري الشركة
أحمد عبد الحليم
أ.د/ أحمد المحمدي

٢٠٢٥/١/١٤