

مستخلص رقم (٢) جاري  
قيمة العقد ٧,٥٣٦,٥٥٠,٠٠٠  
قيمة المقايمة ٧,٥٣٦,٥٥٠,٠٠٠  
المعالة  
قيمة امر الإنشاء ٧,٥٣٦,٤٠٠,٠٠٠

اصال رفح كفاءة طريق طراد التيل رقم ٤٤٠ من القطن - بيا - بنى سويف محافظة بنى سويف بطول ٢ كم ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئيسية  
جياة كريمة  
الشركة / مؤسسة الإسلام للمقاولات العمومية والاصال الهندسية

من ٢٠٢٤/٠٦/١١ الى ٢٠٢٤/٠٧/٢٢

العقد رقم ( ١٥٩٤ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

"ادارة المشروعات"

| رقم<br>الصفحة | نوع العمل                                                                                           | كمية       | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>اجراءه | مقدار العمل الذى تمت<br>في خلال هذه المدة | جمله مقدار العمل<br>الذى تمت الى الان | نوع<br>العمل | قيمة الاصل الذى<br>سبق صرفها | قيمة الاصل التى تمت الى<br>الان | استقطاع الى حد | البقى بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                     |            |                |                              |                                           |                                       |              |                              |                                 |                |                     |                                                                                                                     |
| ١             | تحصيل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع                                     | ١٩,٠٠٠     | م <sup>٢</sup> | ٩٤٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                     | ٩٤٠,٠٠٠                               | جاري         | ٦٤,٨٦٠,٠٠٠                   | ٦٤,٨٦٠,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠          | ٦٤,٨٦٠,٠٠٠          | ١- ايراضي تطبيق تطبيق لصوص النقد                                                                                    |
| ٢             | اصال تكسيرو رازالة المسطحات المنجورة بالرصف الحالي ونقل الناتج خارج الموقع                          | ٧٠,٩١٠     | م <sup>٢</sup> | ٢,٣٥٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                     | ٢,٣٥٠,٠٠٠                             | جاري         | ١٦٦,٩٨١,٠٠٠                  | ١٦٦,٩٨١,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٦٦,٩٨١,٠٠٠         | ٢- مهندسي الشركة وفريق العمل معتر احدثين                                                                            |
| ٣             | اصال تحميل ونقل التربة صالحة للردم وطبقة الاسفلت لمرافق                                             | ١٤٠,٨٥٠    | م <sup>٢</sup> | ١,٨٦٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                     | ١,٨٦٠,٠٠٠                             | جاري         | ٢٦١,٩٨١,٠٠٠                  | ٢٦١,٩٨١,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٢٦١,٩٨١,٠٠٠         | ٣- العمل معتر احدث ومهندسي العمل معتر احدثين                                                                        |
| ٤             | اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المقترحة لتفج تكسيرو الكمال لتسوية التلال ١٠٠ كم        | ٣١,٤٠٠     | م <sup>٢</sup> | ٧,٣٠٠,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                                     | ٧,٣٠٠,٠٠٠                             | جاري         | ٢,٢٦٠,٨٠٠,٠٠٠                | ٢,٢٦٠,٨٠٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠          | ٢,٢٦٠,٨٠٠,٠٠٠       | ٤- لوحات للمشروع معتر احدث                                                                                          |
| ٥             | اصال توريد ورش طبقة تشريب من البشورمين الاسفلت السائل سريع MC 30                                    | ٢١,٠٠٠,٠٠٠ | م <sup>٢</sup> | ٢٥,٦٠٠                       | ١٦,٩٥٠,٠٠٠                                | ١٦,٩٥٠,٠٠٠                            | جاري         | ١٠٣,٤٢٠,٠٠٠                  | ١٠٣,٤٢٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ١٠٣,٤٢٠,٠٠٠         | ٥- الكرافن معتر احدث ومكتب الاشرف معتر احدث                                                                         |
| ٦             | اصال قضاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسمك ٢ سم ومروافقت البيئة العامة للطرق والكباري | ٢١,٠٠٠,٠٠٠ | م <sup>٢</sup> | ١٨٦,٠٠٠                      | ٠,٠٠٠                                     | ٠,٠٠٠                                 | جاري         | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠               | ٦- وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتخوير معتر احدث                                                 |
| ٧             |                                                                                                     | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                     | ٠,٠٠٠                                 | جاري         | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠               | ٧- البرنامج الزمنى ودراسة نتائج التفتقات الفنية وتقرير ضبط الاجرودة والتقرير المبدئي والاسمى صبه والتقرير معتر احدث |
| ٨             |                                                                                                     | ٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                     | ٠,٠٠٠                                 | جاري         | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠               | ٨- الاسعار استقرارية لحسن التفاوض                                                                                   |

فقط ثلاثة ملايين و اربع مائة وستة عشر الفا و ثلاثمائة وستة وتسعون جنيه مصري لا غير

تصديقاً في ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

رديع فرج على صفة

المعاول : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس المشروع : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠


مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

٢٠٥٨٧



رئيس الادارة العامة  
مهندس /

على الحساب نهائيا

سبق صرفها الى المعاول

٢٨١٢٩٧٦,٠٠٠

يبلغ المعاول مبلغ

٣,٤١٦,٣٩٦,٠٠٠

غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من

مدير عام المشاريع  
مهندس /

مصدق شحوبان

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

مهندس : ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

