


رقم البند	البنود	النفقة		مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	حجمه مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى نهائى	حجمه مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه		قرش	جنيه	
١٧	أعمال جسات تاكيدية	-	٤٥٠	٦٠ م.م	-	٦٠	جارى	-	٢٧٠٠٠٠	-	٢٧٠٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٨	أعمال نقل ماكينة الخوازيق	-	٢٧٣٩٢٥	١ م.م	-	١	جارى	-	٢٧٣٩٢٥	-	٢٧٣٩٢٥	-	٢- معمل الموقع متواجد.
٩	أعمال تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	-	٥٦٤٠	١٥٨٦ م.م	٣٩٠	١٩٧٦	جارى	-	١١١٤٤٦٤٠	-	١١١٤٤٦٤٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد.
١٠	اختبار تحميل على خازوق غير عامل	-	٢٦٢٢٦٥	١ عدد	-	١	جارى	-	٢٦٢٢٦٥	-	٢٦٢٢٦٥	-	٤- مكتب جهاز الأفراف متواجد.
١١	اختبار تحميل على خازوق عامل	-	٢٠٧٧٩٥	١ عدد	-	١	جارى	-	٢٠٧٧٩٥	-	٢٠٧٧٩٥	-	٥- تم تركيب الالفتات الاعلانية للمشروع
١٧	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	٢٢٢٠	١٨ م	٣٥	٥٣	جارى	-	١١٩٧٨٠	-	١١٩٧٨٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة	-	٣٠٤٥	٣ م	٤٢٠	٧٣٠	جارى	-	٢٢٢٢٨٥٠	-	٢٢٢٢٨٥٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٩	أعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حاظف ساند	-	٣٨٩٠	٣ م	٢٠٠	٢٠٠	جارى	-	٧٧٢٠٠٠	-	٧٧٢٠٠٠	-	والتحذيرية.
٢٢	توريد وتركيب حديد تسليح بطول ١٢ متر	-	٧٠٠٨٠	طن	٣٣٠	٩٢٠	جارى	-	٦٤٤٧٣٦٠٠	-	٦٤٤٧٣٦٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٢٤	عمل طبقة عازلة من البيتومين	-	٦٥	٢ م	٣٥٠	٣٥٠	جارى	-	٢٢٧٥٠	-	٢٢٧٥٠	-	٨- بالاستخص.
٤٦	حفر فى جميع أنواع التربة التماسكة	-	٨٠	٣ م	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	-	٨٠٠٠٠	-	٨٠٠٠٠	-	٩- بوليصه التأمين متواجدة.
التفويطات													
١	توريد وتركيب حديد تسليح بطول ١٢ متر	-	٤٠٨	طن	٩٣ (-)	٣١٥	جارى	-	٢٢٠٧٥٢٠٠	-	٥٥١٨٠٠٠	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال.
إجمالي التفويطات													
٢٢٠٧٥٢٠٠													
إجمالي العام													
١٠١٦٨١٨٠٥													

التوقيع

مهندس العملية



مهندس الإشراف الأسم التوقيع  
 م.م. م.م. م.م.  
 مدير الأعمال الأسم التوقيع  
 م.م. م.م. م.م.  
 مهندس الأستشارى الدائم (حرم باخوم) الأسم التوقيع  
 م.م. م.م. م.م.  
 مهندس الشركة الأسم التوقيع  
 م.م. م.م. م.م.

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ٧٣٤٩٣٣٥,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول سنة المحاسب  
 تحريراً فى سنة  
 يدفع إلى القاول مبلغ : ٢٢٢٧٠٦٧,٠٠٠ جنيه على الحساب  
 ملاحظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من نهائياً

مهندس الأستشارى العام (الدكتور) الأسم التوقيع  
 م.م. م.م. م.م.  
 م.م. م.م. م.م.  
 م.م. م.م. م.م.  
 م.م. م.م. م.م.

