

هيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

م ١٢ + م ١٣

مستخلص رقم { ١٣ }

عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى
الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم

مع شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٤ / ٥ / ٢٢

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣٠

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٩٠

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣م	٤٥	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	-	٢٥٢٩٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة رملية	٣م	١٧٠	١٥٣٢٥٠	١٥٣٢٥٠	١٥٣٢٥٠	١٥٣٢٥٠	-	٢٦٠٥٢٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال كشط وإزالة المسطحات المشهارة	٢م	٣٢٥	٥٦٠٠	١٨٠	٥٧٨٠	١٨٧٨٥٠٠	-	١٨٧٨٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٤	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتى	٣م	٢٥٠٠	٥٨	٥٨	٥٨	١٤٥٠٠٠	-	١٤٥٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢م	٣٣٥	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٢٣٤٥٠٠٠٠	-	٢٣٤٥٠٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشتر
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٢م	٣٣	٥٩٥٠٠	٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠	٣١١٨٥٠٠	-	٣١١٨٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	١٢٨	٥٩٥٠٠	٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠	١٢٠٨٦٠٠٠	-	١٢٠٨٦٠٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلام
٨	أعمال إنشاء حاجز خرساني وحسين	٣م	٥٩٠	١١٦٥	١٠٥	١٢٧٠	٧٤٩٣٠٠	-	٧٤٩٣٠٠	والتحذيرية
٩	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٣م	٥١٠	٢٢٥٠	٥٧٠	٢٨٢٠	١٤٣٨٢٠٠	-	١٤٣٨٢٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ ال
١٠	أعمال إنشاء برودة من الخرسانة العادية	٣م	١٥٥٠	٥٠٦	٢٥٤	٧٦٠	١١٧٨٠٠٠	-	١١٧٨٠٠٠	بالمستخلص
١١	أعمال مواشير قطر ١,٩٥ م	٣م	١٢٢٥٠	١٢٧٥٠	١٢٧٥٠	١٢٧٥٠	١٥٦١٨٧٥٠٠	-	١٥٦١٨٧٥٠٠	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند راب
١٢	أعمال مواشير قطر ٥٠ سم	٣م	٢٨٥٠	١٥٦	١٥٦	١٥٦	٤٤٤٦٠٠	-	٤٤٤٦٠٠	الخاصة
١٣	أعمال مواشير قطر ٧٠ سم	٣م	٣٨٥٠	٤٩	٤٩	٤٩	١٨٨٦٥٠	-	١٨٨٦٥٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة
١٤	أعمال مواشير قطر ١٠٠ سم	٣م	٤٨٥٠	١٧	١٧	١٧	٨٢٤٥٠	-	٨٢٤٥٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
١٥	خرسانة مسلحة للأسقف	٣م	٣٠٠٠	٧١٣	٧	٧٢٠	٢١٦٠٠٠٠	-	٢١٦٠٠٠٠	١١- وسيلة نقل العينات متواجدة بم
١٦	أعمال طبقة تدوير FDR	٣م	٩٠	٥٣٢٥٣	٣١٥٢	٥٦٤٠٥	٥٠٧٦٤٥٠	-	٥٠٧٦٤٥٠	بالمساحة
١٧	توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	١٧٥٠	١٣٧٦	٨٠	١٤٥٦	٢٥٤٨٠٠٠	-	٢٥٤٨٠٠٠	١٢- العمالة غير متواجدة بالمنطقة
١٨	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط والفرشة	٣م	١٥٠٠	٧٩٠٠	٦٥	٧٩٦٥	١١٩٤٧٥٠٠	-	١١٩٤٧٥٠٠	١٣- يستمر حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ ج
١٩	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٩٠,٧	١	٩١,٧	٢١٥٤٩٥٠	-	٢١٥٤٩٥٠	رقم (٩) رابطة لحين عمل عينة تآ
	إجمالي						٢٥٣٤٢٥١٠٠	-	٢٥٣٤٢٥١٠٠	مهندس العملية
	الكارتات									الاسم
١	أعمال توريد أتربة رملية	٣م	١٣	١٥٣٢٥٠	١٥٣٢٥٠	١٥٣٢٥٠	١٩٩٢٢٥٠	-	١٩٩٢٢٥٠	التوا
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢م	٢٥	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	-	١٧٥٠٠٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	٣	٥٩٥٠٠	٣٥٠٠٠	٩٤٥٠٠	٢٨٣٥٠٠	-	٢٨٣٥٠٠	
	إجمالي الكارتات						٤٠٢٥٧٥٠	-	٤٠٢٥٧٥٠	
	الإجمالي العام						٢٥٧٤٥٠٨٥٠	-	٢٥٧٤٥٠٨٥٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٥٠٣٣٠٣٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧١١٠٥٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الشركة الاسم

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

[illegible]

.....
..... : (.....)
.....

[illegible]