

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

المقاول: شركة النوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2024/2023/135)

بيان الأعمال									
رقم العمل الاسمي	الوحدة	المساحة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار العمل الذي يتم خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المتبقية بعد الاستقطاع			
						قرش	جنيه	قرش	جنيه
مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحذ الاثنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية (2024-8-2) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-8-2) يتم تسليم عند (5) كرتونة أوراق A4 وعد (5) أحبار طابعات بالإدارة بالقاهرة ويتم موافقتها بالتسليم	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0
علاوة مسافة النقل 267 كم	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0
علاوة تحصيل رسوم كفاءة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0
مكتب العمل المكتب المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومعالجة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية يسماك لا يزيد عن 50 سم حتى تسوية 2 متر و يسماك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كابلونيلا لا تقل عن 15%) و شها بانباه الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى الغنى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة المعقوى) ويتم التثبيت طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية المتوحدية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقا لاسون المصانة ومواسفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل نشوات وخلط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا للائحة المنطقة بهذا المقاع (7) من الكم 504 الى 568	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	2,047,266
علاوة مسافة النقل 287 كم	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	8,631,225
علاوة تحصيل رسوم التازرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	262,470
إجمالي قيمة المستخلص						10,940,961			
فقط : عشرة مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وستون جنيه لا غير									

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

معلومات العامة
عن المؤسسة حيث الشريعة الإسلامية

و/ل اعلم

توفي في شهر ربيع الأول سنة ١٠٠٧ (١٠٠٧)

مَشْرُوعُ الْمَقَاوِلِ

الحمد لله

[illegible]

جَنَّةُ قَبِيلَةِ الْأَعْلَى (رَاجِعُ بَابِ)

[illegible]

و انظر يا اوفى على هذا الصواب اقم بيته و انى تعلقت العصفى الى بلقيس و انى على طيات على انكروية
بعضوص هذا العقل .

$\mathbb{R}^n$
 $\mathbb{R}^n$
 $\mathbb{R}^n$
 $\mathbb{R}^n$

10

15

[illegible]