

مستخلص رقم ٣

شامل المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٧-٠٤

ملاحظات	التي يتبع الاستقطاع	استقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التي تمت	مدة العمل	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية العمل السابق تنفيذ	المقاييس معدلة ١	الوحدة	القيمة	نوع العمل
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	ساعات	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
											تركيب ركائز من التوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الاستطاح أسفل الركائز، التثبيت للأعمال في مجال الحركة المعرض لها الركائز والسعر يشمل كل ما يلزم فهو العمل فهو طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندسين المشرفين
	٨٠٠,٠٠٠	*	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٣٢,٠٠٠	*	٣٢	٦٣	بالعدد	٢٥٠٠٠	د تركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن حتى ٢٥٠ طن بدون جوايت
	٣٤٥,٠٠٠	*	٣٤٥,٠٠٠	جاري	٦,٠٠٠	٢	٤	١	بالعدد	٥٧٥٠٠	د تركيب ركائز حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايت
	٨١,٦٠٠,٠٠٠	*	٨٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٠,٠٠٠	٢٥	٥٥	١٢٣	بالعدد	١٠٧٥٠٠	د تركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايت
											أعمال الكباري
	٤٨٤,٢٥٧	*	٤٨٤٢٥٦,٧٣٧٤	جاري	٤٨٤٢٥,٦٧٤	٣٦٦٥,٢٠٣	٤٤٧٦٠,٤٧١	١١٥٠٠٠	م	١٠	ج أصل إنشاء طبقة لتصل باستخدام الاسفلت المسال سريع التصلب (R. C.3000) بمعدل ٠.٤ كم/م ^٢ والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.
	٤,٠٦٧,٧٥٧	*	٤٠٦٧٧٥٦,٥٩٤	جاري	٢٤٢١٢,٨٣٧	١٨٣٢,٩٣٠	٢٢٣٧٩,٩٠٧	٧٠٠٠٠	م	١٦٨	ج أصل إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السطح بسك ٧ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار جة نتج تسير التيارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات
	٣,٦٣١,٩٢٦	*	٣٦٣١٩٢٥,٥٣١	جاري	٢٤٢١٢,٨٣٧	١٨٣٢,٥٩٦	٢٢٣٨٠,٢٤	٧٠٠٠٠	م	١٥٠	ج أصل إنشاء طبقة سطح من الخرسانة الاسفلتية على السطح بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار جة نتج تسير التيارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات
											بع أعمال الكباري
	٢,٠٠٠,٠٠٠	*	٢٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٠	٨٠		١٩٤	بالعدد	٢٥٠٠٠	د تركيب صود انارة ارتفاع ١٠ متر مفرد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والفرادة الخرسانية لى ٢٢٢ م ^٢ ثرمو بلاستيك و لوحة فرعية لتعمود طبقاً لرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .
	٨٤٧,٩٩٤	*	٨٤٧٩٩٤	جاري	١٩٩٥,٢٨٠	١٩٩٥,٢٨٠		٥٠٠٠	م ط	٤٢٥	دوريد و تركيب كابل الومون (٢٥٠١) م ^٢ مشح - ويشمل ذلك جميع الكابلات اللازمة للتركيب شامل و غير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.
	٤٤٧,١٧٤	*	٤٤٧١٧٤	جاري	١٧١٩,٩٠٠	١٧١٩,٦٠٠		٥٠٠٠	م ط	٢٦٠	دوريد و تركيب مواسير PVC بوصة
											التشوينات
تم صرف ٧٥% من كمية التشوينات والتي تقدر بكمية ٢٤٧٩,٨	٨١,٨٣٢,٩٤١	*	٨١,٨٣٢,٩٤١	جاري	١٨٥٩,٨٤٠	١٤٤٧,٦٢٨	٤١٢,٢١٢		بمن	٤٤٠٠٠	وقطع وشي ورص وتثبيت وتشغيل اسياح حديد التسليح (١٠/٦٠) لزوم جميع عناصر التوبرين من الخرسانة والرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الفواصل التي لم ترد بالرسومات الطاء والاشيانات وتك مة نقل ورفع الحديد بالموقع وان ما يلزم التركيب الحديد من سكة ريداء وسكوت وخلافه وان ما يلزم فهو رسومات تنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين.
	١٤٥,٢٧٧	*	١٤٥,٢٧٧	جاري	٤٨٤٢٦	٣٦٦٥,٥٢٦١	٤٤٧٦٠	١٤٠٠٠٠	م	٣	قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة الرصف الاسفلتي
	٥٦٤,١٥١,٨٧١,٥٧										إجمالي قيمة أعمال الكباري
	٦٠,٩٩٨,٧٨٣,٥٠										إجمالي قيمة أعمال الطرق
	*										إجمالي قيمة أعمال البرايخ
	٦٢٥,١٥٠,٦٥٥,٠٧										إجمالي قيمة الأعمال
	٤٦٦,٦١٢,٩٤٧,٩٧										اجمالي السابق
	١٥٨,٥٣٧,٧٠٧,١٠										اجمالي الحالي



مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس / احمد عزالى

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

إستشاري الأصل الصناعية (أ. / أسامة خليل)
مدير المشروع الإستشاري لأعمال الكباري
مهندس / محمد سيد

شركة ساميتري
مهندس / هاني على



الحضر
١١/٥١/١٤٣٥

مجموع الاعمال	٦٥٠/٥٠١٢٥١٦٥
سابق	٤٦٦٦١٤٧٦٩١٤
حاضر	١٥١٥٢١٠٧٦٢٠٢٥
٧٠ في المئة (التمويل)	٧٤٢٠٢١٠٧٦٢٠٢٥
مالي	١٥٠٠٦١١١٦٢٩٦٠
دفعه ١١١٤	٩٦٧٠٤٦٠٢١٠٥
مبلغ	٥٢٩٠٦٥٦٧١٠٥

٩٦٧٠٤٦ دفعه

٤٤١٠٧١١٧١
٩٤٠٩٩٦١
٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٩١١٢١٧١٨
٢٥٥٧٤٨١
٢٠٩٦٧١٢٧١٠