

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين
المخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
509+000 الى الكم 509+500 بطول 0.5 كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1224)

من بداية العمل حتى: 2024-4-24

بيان الأعمال	نقطة	الوحدة	النسبة	مقدار العمل السابق بإجراء	مقدار الاتصال التي تحت في خلال هذه المدة	مقدار الاتصال التي تحت حتى الآن	مدة مقدار الاتصال التي تحت حتى الآن				ملاحظات	
							فرش	جنبيه	فرش	جنبيه		
الدفع المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومقاومة للتوصافات وتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ب 2 متر وسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و البناء الاصولية للوصول لى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول الى الفس كثافة جافة (95 % من الكثافة الحالية مولى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجمع مستثملا الاصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مالة طلب جهاز الإشراف زادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنبيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مالة النقل 2 كم ويتم احساب علاوة 1.4 جنبيه لكل 1 كم بالزيادة لو نقصان ويشمل عمل تشوينات وخيوط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم ويشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحث الاثنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-7-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-17)		
	399.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	0		
	13.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	0		
	تحصيل رسوم الكارة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية											
الدفع المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومقاومة للتوصافات وتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ب 2 متر وسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و البناء الاصولية للوصول لى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرايسات للوصول الى الفس كثافة جافة (95 % من الكثافة الحالية مولى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجمع مستثملا الاصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مالة طلب جهاز الإشراف زادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنبيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مالة النقل 2 كم ويتم احساب علاوة 1.5 جنبيه لكل 1 كم بالزيادة ويشمل قيمة المادة المحجيرة	93.40	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	0	0	0	948,010	فى شهر يناير 2023	
	427.50	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	0	0	0	0	4,339,125	
	13.00	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	0	0	0	0	131,950	
	إجمالي قيمة المستخلص										5,419,085	
فقط : خمسة مليون واربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسة وثمانون جنبيه لا غير												

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - بورسعيد - مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

م / محمد حسن قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الشاذلى

مدير المشروع (الهيئة)
م / خالد قنديل
29/04/2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / خالد قنديل
29/04/2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / خالد قنديل
29/04/2024

[illegible]
$$\begin{array}{c} \text{CO} \\ \text{C}_6\text{H}_5 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{CO} \end{array}$$

[illegible]
$$\mathbb{E}_\mu$$

6. E

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。