



المنطقة الخاصة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
المسخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
509+000 الى الكم 509+560 بطول 0.56 كم اتجاه سيدى كبرى

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (2023/2022/2107)

من بداية العمل حتى: 2024-3-20

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	النسبة	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستطاعة بعد الاستقطاع	
								فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش
3-1	العمل العام باعتبار المكعب عمال لوريد وتشغيل التربة صالحة للتردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2 متر بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15% و نسبة البقاء الاسمية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة المقصود) ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميمية والمطابقات العرضية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمند جميع مستعملات طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل ليرة المادة المحجيرة طبقا لأمانة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة لنقل 287 كم	399.00	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0	
	علاوة تخصيص رسوم الكفارة والتمازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	23,138.83299	22,000	22,000	0	0	0	0	0	
	العمل العام باعتبار المكعب عمال لوريد وتشغيل التربة صالحة للتردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مستوى 2 متر بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15% و نسبة البقاء الاسمية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة المقصود) ويتم تنفيذ طبقة للمناسيب التصميمية والمطابقات العرضية والرسومات التنفيذية المعتمدة والمند جميع مستعملات طبقة لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة السعر يشمل ليرة المادة المحجيرة	101.40	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	2,047,266	
	علاوة مسافة لنقل 287 كم	427.50	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	8,631,225	
	علاوة تخصيص رسوم الكفارة والتمازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	21,221.62761	0	20,190	20,190	0	0	0	262,470	
	إجمالي قيمة المستخلص										10,940,961	
فقط : عشرة مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وتسعمائة وواحد وستون جنيه لا غير												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق للمواصفات المحددة لهذه

العملية

بجانب المقاول

موقعه: من تاريخ: من



مدير عام المشروعات

م /

مدير المشروع (الهيئة)

م /

مهندس الاستشاري العام
IR فقط
3
23/2024



رقم الحساب

حرف

رقم الحساب
رقم الحساب الفرعي

جدة قيمة الاصل التي تمت (الرجاء كتابة)

١٠٩٤٠٩٦١/-

رقم الحساب	رقم	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل	مبلغ	استقراضات	مبلغ	جدة	مبلغ	الجملة
------------	-----	-------	---------------	--------------	------	-----------	------	-----	------	--------

١٠٩٢٤٠٠٠/-

جدة المبالغ السابق صرفها									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

٦٩٦١/-

المبلغ المتاح للمداول									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

المبلغ الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

٦٩,٦١
٢٤٨,٠٥

٥٨.٩
١٠
٢٤٨,٠٥

٨٢٥/٥٠

المبلغ ٦١٥٠/٥٥

٢٢١/٥٠
٥٧٩٤/٠٥

و انظر باننى اوافق على هذا الحساب المقدم بينه و ابنى فتمت المستحق لى بالتسام و لىنى لى طلبات على الحكومة

بخصوص هذا العمل

المقاول

بشأن

التاريخ

انما وجدت المدفوعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

٢٨١٢٥٠