



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠)

- نحيط سيادتكم علماً بأن العملية المذكورة بعالية يوجد بكراسة الشروط ببند التجهيزات عدد

(جهاز كمبيوتر بمشتملاته أو لاب توب + طابعة ليزر A4 + مشترك) وغير متواجد بالمنطقة

ومرفق صورته من كراسة الشروط

- ولا يوجد محملات اخري بالعقد بعالية

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان



المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) للعملية بعاليه.

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه.

العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠).

بقيمة: ٣٠٩٦٩٩٥ جنيهاً (فقط ثلاثة ملايين و ستة و تسعون الفا و تسعمائه و خمسه و تسعون جنيها مصريا لا غير).

بإجمالي: ٧١٥٠٠٥٠ جنيهاً (فقط سبعة ملايين و مائه و خمسون الفا و خمسون جنيها مصريا لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٣.

**بأمل التفضل بالعلم والأحاطة والتوجيه بالآزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة


استمارة ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان



تنفيذ : شركة تيارك للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



رقم بند	نوع العمل	كمية المتصور	قيمة التكلفة	نسبة الميزانية
١-٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	١٣٤,٢٩	١٣٠,٠٠	%٩٧
٢-٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف	٤١,٧٦	٤٢,٠٠	%٩٦
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير مبانى خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومي علي ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبنى من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .	٨٨٢,٧٦	٨٨٠,٠٠	%٩٦
٥	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفتة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حسب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٩,٩٨	١٧٥,٠٠	%٩٧
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحواجز علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتة تشمل اعمال الترم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٨٤,٦٨	٢٧٠,٠٠	%٩٥
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارضفة بسمك من (10 سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٣٠٠,٨ زلط نظيف و ٣٠٠,٤ رمل نظيف حرس علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٤,٩٠	٦٤,٠٠	%٩٩
١٥	بالطن توريد وتشغيل وغربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفتة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وللرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف .	٧٦,١٧٥	٧٣,٠٠	%٩٦
١٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبية من التطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٣٠٠ كجم اسمنت ٣/٤ رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقوف اللازمة مع رص المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩,٧٩	٩,٠٠	%٩٢
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للترطوبه من البيتومين البارد للاسبست ومباني قصية الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الإشراف .	٤٥٥,٦٦	٤٤٠,٠٠	%٩٧
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف و دروة السطح من الداخل ويعمل علي طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة	١١٤,٣١	١٢٠,٠٠	%٩٨
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبشرا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٣٠,٧٠	٣٠,٠٠	%٩٨
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبشرا ولزقة بمادة لزق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٢٠	٣٠,٠٠	%٩٩
٤٨	بالعدد اعداد تركيب باب او شباك حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعداده التركيب واستكمال النواقص والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الإشراف .	١٢,٠٠	١٢,٠٠	%١٠٠

مدير مشروع الهيئة


مهندس /

شريف مصطفى محمد

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد محمود



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١١/١٥

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- تم إسناد العملية عاليه على شركة تبارك للمقاولات العموميه بموجب العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢ بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/١٤.
- تم إعداد مقايضة معدلة رقم (١) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايضة المعدلة رقم (١) للعملية عاليه بمبلغ ١٢١٨٩٦٣٠ جنيهاً (فقط اثنا عشر مليوناً و مائه و تسعه و ثمانون الفا و ستمائه و ثلاثون جنيهاً لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١١/١٥

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ أحمد الطحان

مقايسة معدلة ١

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



عملية انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس	اسم العملية
شركة تبارك للمقاولات العمومية	اسم الشركة المنفذة
بحوث الكباري	المقايسة واردة من
٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٠	عقد العملية
١٢١٨٩٦٣٠ جنية	قيمة المقايسة الاصلية بعد المفاوضات
٢٠٢٢ / ٨ / ١٤	تاريخ بدء العملية
اربعة اشهر	مدة المشروع
٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣	تاريخ نـحو العملية طبقاً للتعاقد
• طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة .	مبررات المقايسة المعدلة
مهندس / شريف مصطفى صدقي	مهندس المشروع
مهندس / احمد عراقي	مدير عام المشروع
مهندس / هشام فؤاد فهمي	مدير عام التخطيط والمتابعة
مهندس / محمد محمود محمد اباظه	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / هبه تاج الدين	مدير عام الاعمال الكهربائية
مهندس / احمد الطحان	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادي عشر
عميد / ابو بكر احمد عساف	رئيس الاداره المركزية للشئون الماليـة والادارية
مهندس / ايمن مستولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانـه الكباري
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود و الفتاوى و اللوائح

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
(توقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

البند	البيان	وحدة	كمية المقاييس	كمية المعدلة	الفئة	اجمالي المقاييس	اجمالي المعدلة
اعمال تجهيز الموقع العام							
١	بالمتر المصطحح اعمال الزرع المساحية لتوقيع العام للمرافق والمنشآت كامل مجاميعه طبقا لاصول الصناعة .	م ^٢	٥٠٠	٥٠٠	١٣	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
٢	بالمتر الملوي عمل جسدت بمسح لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٤٥	٤٥	٤٥٠	٢٠,٢٥٠	٢٠,٢٥٠
٣,١	بالمتر المكعب تكشير بلاطات خرسانية مسلحة تكشير ميكانيكي والبلد يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٣	١٥٠	١٣٥	١٩٠	٢٨,٥٠٠	٢٥,٦٥٠
٣,٢	بالمتر المكعب تكشير بلاطات خرسانية عادية تكشير ميكانيكي والبلد يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٣	٦٠	٤٥	٩٠	٥,٤٠٠	٤,٠٥٠
٤	بالمتر المكعب اصملي تكشير مباتي خرسانية مبنى المعامل القديمة و مبنى الارشيف والمخزن لجهيز المساحة اللازمة من الارض والبلد يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخزن المطلة والتكشير ونقل المخلفات للمقلب العمومي على ان يتم التماس (ملول) عرض " اوتفاج " للمبنى من الخارج وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٣	٥٥٠	٨٨٣	٢٥٠	١٣٧,٥٠٠	٢٢٠,٧٥٠
٥	بالمتر المكعب فك واعاده تركيب غرفه حديد مخزن العمل بمسطح ٢٥ م البند يشمل الفك والنقل والتجميع مره اخري واستكمال التواقيص وازام التركيب والتثبيت وحمل خرشفه عديده ١٠ سم اسفل الخرقه و البند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	مقط	١	١	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل نتاج الحفر للمقلب العمومي والوصول لمسرب التأسيس مع نهر الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف المحددة بقراسمات التنفيذ	م ^٣	١٠٠٠	٥٢٦	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٥٢,٦٠٠
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظونه خالية من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع القصر وتعماد والدمك الجيد واللغة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٤٠٠	١٨٠	١٧٠	٦٨,٠٠٠	٣٠,٦٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) رط الى رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع القصر وتعماد والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول واللغة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٠٠	٢٣٥	٣٣٠	٩٩,٠٠٠	٧٧,٥٥٠
٩	بالمتر المصطحح اعمال تسوية السطح وخطب المشرب وازالة الاشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٤٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
الاعمال الانشائية							
١٠	بالمتر المكعب خرشفة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى على الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل ابعاد الخرشفة عن ٢٠٠ كجم/ سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معبجة الخرشفة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٤٠	١٢٨	٢,١٠٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٦٨,٨٠٠
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرشفة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معبجة الخرشفة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٢٠٠	١٩٧	٢,٨٠٠	٥٦٠,٠٠٠	٥٥١,٦٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرشفة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوائط على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطينية ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرشفة بعد الصب طبقا للمواصفات واللغة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٣٨٥	٢٨٢	٣,٥٥٠	١,٣٦٦,٧٥٠	٩٩٩,٣٢٥

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صديقي

مهندس الشركة
م / محمد خالد



مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي

محمد خالد

البند	البيان	وحدة	كمية المقايضة	كمية المعدلة	الفئة	اجمالي المقايضة	اجمالي المعدلة
اعمال البياض							
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بواض تفتيش لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودورة السطح من الداخل وعمل على طينتين بسبك متوسط ٢ سم بعد صل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والبquette بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسبك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واللثة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٢	٢١٢٦	٢٣٠٠	١٤٠	٢٩٧,٦٤٠	٣٢٢,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بواض تفتيش لزوم الحوائط الخارجية وعمل على طينتين بسبك متوسط ٢ سم بعد صل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل والبquette بسبك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسبك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واللثة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٢	٦٩٠	١	١٩٠	١٣١,١٠٠	١٩٠
اعمال اسقف							
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح جسيمة ماركه كناف ١٢ سم ابيض او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور، بيت المتارة، شاور جاب	م ^٢	٣٠٠	١٤٠	٤٣٠	١٢٩,٠٠٠	٦٠,٢٠٠
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح جسيمة ماركه كناف اخضر او سمودي او ما يشابه لزوم السقف الساقط في الحمامات والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور، بيت المتارة، شاور جاب	م ^٢	٧٠	٢٠	٤٨٠	٣٣,٦٠٠	٩,٦٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مستمرة من بلاط ٦٠*٦٠ سم من الجبس والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل بيت النور، بيت المتارة، شاور جاب	م ^٢	٢٤٥	١٤٠	٣٥٠	٨٥,٧٥٠	٤٩,٠٠٠
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايتش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١١٥	٥٠	١٣٠	١٤,٩٥٠	٦,٥٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايتش (فيوتك ٠٢٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١٨٠	٥٠	١٤٠	٢٥,٢٠٠	٧,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب كرايتش (فيوتك ٠٣٥) والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١٧٠	٤٩	١٥٠	٢٥,٥٠٠	٧,٣٥٠
اعمال دهانات							
٣٣	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية بوية البلاكستوك (سيفيس والتشطيب بيوتن) او ما يعقله ويشمل (التجهيز + ابرام ماءي + ٣ سكرية معجون + رجه تحضيري) وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٢٠٠٠	١٧٠٠	١٨٠	٣٦,٠٠٠	٣٠,٦٠٠
٣٤	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بوية اسمنتية من انتاج شركة جرفيتو او ما يعقلها ويشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	٦٩٠	١	١٨٠	١٢٤,٢٠٠	١٨٠
اعمال الارضيات							
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليتيرا افرز اول او ما يعقلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٥٨٠	٣٧٦	٣٨٥	٢٢٣,٣٠٠	١٤٤,٧٦٠
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك خزانة كليتيرا والفرقة بمادة لائق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	٣٠٠	١٧٦	٤٠٠	١٢٠,٠٠٠	٧٠,٤٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.ط	٤٠٠	٤٤١	٤٥٠	١٨,٠٠٠	١٩,٨٤٥
٣٨	بالمتر المسطح توريد وعمل ارضيات خرسانية مسلحة بسبك ٢٥ سم ممسوسة بالهيكوتير و حديد التسليح ٥ ١٢ مم في الاتجاهين مع الإضافات اللازمة لتصليد السطح والبند يشمل محتوي اسمنتي ٤٠٠ كجم/م ^٢ وان لا تقل المقاومة للمزعة عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبعية والقيام من التغيير بمحتوي ١٠٠ مم/م ^٢ وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة واللثة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	٣٣٠	٢٩٥	٨٠٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موزك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م ^٢	١٥٠	٥٥	٢٣٥	٣٥,٢٥٠	١٢,٩٢٥
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الواح الـ HDF العالي سمك ٨ مم/م ^٢ طبقا للتصميم المقترح والبند يشمل والفوم وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة.	م ^٢	١٥٠	٥٥	٦٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب الوزر الخاص بالـ HDF ارتفاع ١٠ سم طبقا للتصميم المقترح والتثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١٧٠	٤٣	١٢٠	٢٠,٤٠٠	٥,١٦٠

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صدقي

مهندس الشركة
د/ محمد خالد



المقاييس المعدلة (١)
اعمال انشاء مبني الهيئة العامة للطرق
والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARIB)



البند	البيان	وحدة	كمية المقاييس	كمية المعدلة	الفئة	اجمالي المقاييس	اجمالي المعدلة
٤٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيوتكست محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) و البند يشمل التأسيس والفرز والتفتيح للترابزين وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.طر.	٧٢	٤٢	١,١٠٠	٧٩,٢٠٠	٤٦,٢٠٠
٤٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جيوتكست محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.طر.	٢٧	١٥	٣٦٠	٩,٧٢٠	٥,٤٠٠
٤٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوتكست محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يعادلها) والسعر يشمل النوردة وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة.	م.م	٥٠	٤٠	١,٨٠٠	٩٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
٤٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات من الرخام المحلي (جلاية او ما يعادلها) السعر يشمل التوريد والتكسيب وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.م	٥٠	٤٠	١,٢٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
الاعمال المعدنية							
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج موج ستانوش بابل سمك ٤ سم البند التوريد والتكسيب والتثبيت والتكسيب لحمله وحمل يوم بين الصاج والحائط المحاور وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.م	١٦٥	١٦٥	١,٧٥٠	٢٨٨,٧٥٠	٢٨٨,٧٥٠
٤٧	بالمتر جرام توريد وتركيب حديد مشغول كبريتال للابواب وشبهوك الصمغية والبند يشمل التوريد والتكسيب والاكسسوارات والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	كجم	٤٠٠٠	٢٤٠٠	٨٢	٣٢٨,٠٠٠	١٩٦,٨٠٠
٤٨	بالحداد اعاده تركيب باب او شباك حديد او خشب بابي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال النواصير والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	عدد	١٦	١٦	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠
اعمال ابواب والشبابيك							
٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب عظم موسكي فلاندي مكيوس ٩٠ سم ام دي اف ١٢ مم من الخارج، ومن الداخل قشرة ازو و به بقرهات كما موضح بالرسومات الحلق موسكي ١٥ سم دهان لاكمه ابيض بر خشب موسكي دهان لاكمه ابيض	م.م	٥٥	٣٢	٤٥٠٠	٢٤٧,٥٠٠	١٤٤,٠٠٠
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب من زجاج سيكرت سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوارات اللازمة لتثبيت الزجاج شامل مكته باب ايطالي ومقبض استقليل ووالسفره وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة طبقا للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م.م	٧	٧	٣,٧٥٠	٢٦,٢٥٠	٢٦,٢٥٠
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابهك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستريك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوارات وشطفه سلك اللازم للتثبيت وكل ما يلزم لنهوض الاعمال حسب اصول الصناعة طبقا للرسومات وتعليمات الاستشاري.	م.م	٤٠	٤٠	٤,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مريات طبقا للتقسيم والبند يشمل التثبيت وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م.م	٧	٤	٨٥٠	٥,٩٥٠	٣,٤٠٠
اعمال السباكة							
٥٣	بالمتر توريد وتركيب مزاحض الزنجي فختر مطلي صيني علي ان يكون من اجود الانواع (ايدال استنكر او ديورافيت) او ما يعادلها فرز اول بصلندوق طرد والمي من الصينى والفئة تشمل التوريد والتكسيب والتفتيح والصرف حتى اقرب غرفة تقشيش علي ان تكون مائكة الكروميشتن من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	١٣	٨	٥,٧٥٠	٧٤,٧٥٠	٤٦,٠٠٠
٥٤	بالمتر توريد وتركيب حوض غسل ايدى من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس ٦٠x٤٠x٦٠ سم علي ان يكون من اجود الانواع (ايدال استنكر او ديورافيت) او ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتكسيب والتفتيح والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراپ او عمود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	٩	٨	٤,٣٠٠	٣٨,٧٠٠	٣٤,٤٠٠
٥٥	بالمتر توريد وتركيب موله فخار المطلي صيني فرز اول علي ان يكون من اجود الانواع (ايدال استنكر او ديورافيت) او ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتكسيب والتفتيح والصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراپ او عمود صرف وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	٧	٣	٤,٨٠٠	٣٣,٦٠٠	١٤,٤٠٠
٥٦	بالمتر توريد وتركيب حوض مطبخ استقليل امن اجود الانواع (فرانك ساسي او ما يعادلها) والفئة تشمل التوريد والتكسيب والتفتيح ومواسير الصرف حتى غرفة التقشيش غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	عدد	٢	١	٣,٨٠٠	٧,٦٠٠	٣,٨٠٠
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلن قطر ١ بوصة من اجود الانواع (B.R) او الشوف او ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتكسيب والتثبيت بالحاظ والرافع من كيمان ومشتكات وخلفه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	م.طر.	٧٥	٦٨	٢٣٠	١٧,٢٥٠	١٥,٦٤٠

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى سعدى

مهندس الشركة
محمد خالد

البند	البيان	وحدة	كمية المقاييس	كمية المعدلة	الفئة	اجمالي المقاييس	اجمالي المعدلة
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة من اجود الانواع (B.R) او الشريف او ما يعادلها) واللثة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٣٠	٥٢٠	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسبك ٤ سم واللثة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٣٠	٣٢٥	٩,٧٥٠	٩,٧٥٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٤ " بسبك ٤ سم واللثة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٢٠	٤٢٠	١٢,٦٠٠	٨,٤٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسبك ٥ سم واللثة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحقن والرافع من كيمان ومشتريات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٥	٧٨	٥٨٥	٢٠,٤٧٥	٤٥,٦٣٠
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصة سمات او ما يعادلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٦	٤٢٥	٣,٤٠٠	٢,٥٥٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه ٢ بوصة قلب نحاس ايطالي من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	١	٧٨٠	٣,١٢٠	٧٨٠
٦٤	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة تقطيش ٦٠٠*٦٠ سم والبند يشمل المبنى سم ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي والعزل والمحمار من الداخل وغشاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٢	٥	٤,١٠٠	٨,٢٠٠	٢٠,٥٠٠
٦٥	بالعدد انشاء وتوريد وتركيب غرفة جيتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم والبند يشمل المبنى والعزل والتجهيز لممرات المياه داخل الغرفة والبند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٢	٦	١,٢٦٠	٢,٥٢٠	٧,٥٦٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جود التليل او ما يعقله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	١,٨٥٠	١٢,٩٥٠	١٢,٩٥٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جود التليل او ما يعقله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٣	١	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢,٠٠٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب دش شامل الخلاط جود التليل او ما يعقله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٣	٥	٢,٥٠٠	٧,٥٠٠	١٢,٥٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢١	١٤	٤٧٥	٩,٩٧٥	٦,٦٥٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية							
١٠,١٦٧,٧٢٠							
٩,٦٢٩,٢٨٠							
.							
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عمومية البند يشمل الفك ونقل الكهرباء من المصدر ونقل وتوصيل الترحه بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف (البند لا يشمل لا غير)	عدد	٢	٢	١٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠
٢	بالعدد فك ونقل اجهزة العمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزة وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الإشارات اللازمة للتشغيل والتثبيت الجديد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف (البند لا يشمل لا غير)	عدد	٩	١٦	٣,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الانارة الداخلية والخارجية والشفاطات ٥٠٠ سم والبند يشمل استكمال التوافيق وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف (البند لا يشمل لا غير)	عدد	١٥	١٥	٣٥٠	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبابت قدره حتى ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والتوافيق من المواسير النحاس وشحن القويون وحامل التثبيت شامل معالجته طبقا لتعليمات مهندس الاشراف (البند لا يشمل لا غير)	عدد	٢	٢	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية للمبنى من انتاج شركة ABB والبند يشمل مقاييس رئيسية A ٢٥٠ وعدد ٦ مقاييس افرعي A ١٠٠ والقواطع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة (البند لا يشمل لا غير)	عدد	١	١	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB والبند يشمل مقاييس رئيسية A ١٠٠ وعدد ٢٤ مقاييس (32 امبير-١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة (البند لا يشمل لا غير)	عدد	٢	١	٦٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مقاييس رئيسية A ١٠٠ وعدد ١٨ مقاييس (٣٢ امبير-١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع وكل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة (البند لا يشمل لا غير)	عدد	٢	٣	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٨	بشتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٧٠*١٥٠*٢) مم ٢ توصيل مساح والبند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة (البند لا يشمل لا غير)	م.ط	٥٠	١	١,٣٥٠	٦٧,٥٠٠	١,٣٥٠

مهندس الهيئة
م / شريف عطية حدي

مهندس الشركة
محمد خالد

البيان	وحدة	كمية المعدلة	الفئة	اجمالي المقاييس	اجمالي المعدلة
بشتم الطولي لتوريد وتركيب واختبار كابل قطاع (30+70x3) مم 2 المونومر مسلح و كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولي فقط لا غير)	م.مط	20	1	750	15,000
بشتم الطولي لتوريد وتركيب كابل قطاع (20+50x3) مم 2 المونومر مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولي فقط لا غير)	م.مط	20	1	760	13,200
بشتم الطولي لتوريد وتركيب واختبار كابل قطاع (30x4) مم 2 المونومر مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولي فقط لا غير)	م.مط	20	1	700	12,000
بشتم الطولي لتوريد وتركيب واختبار كابل قطاع (20x4) مم 2 المونومر مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولي فقط لا غير)	م.مط	75	75	41,250	41,250
بشتم الطولي لتوريد وتركيب واختبار كابل قطاع (16x4) مم 2 المونومر مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (عشرون متر طولي فقط لا غير)	م.مط	20	20	8,500	8,500
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة وثلاثون فقط لا غير)	عدد	35	77	87,100	45,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد سبعة عشر فقط لا غير)	عدد	17	4	6,000	25,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة وثلاثون فقط لا غير)	عدد	160	106	185,000	280,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة وثلاثون فقط لا غير)	عدد	35	16	40,000	87,500
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة عشر فقط لا غير)	عدد	14	7	9,450	18,900
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة عشر فقط لا غير)	عدد	15	9	36,000	60,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد ستة فقط لا غير)	عدد	6	5	16,000	19,200
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد واحد فقط لا غير)	عدد	1	1	2,500	2,500
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي 2*2 مم داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد خمسة وعشرون فقط لا غير)	عدد	25	13	18,200	35,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم دائرة شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواشير 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيشينو و كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد ستون فقط لا غير)	عدد	60	30	75,000	150,000
بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس 16 مم علاء الدين + علية ماجيك بيشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيشينو و كل ما يلزم لنهر الاعمال طبقا لاصول الصناعة. (بالعدد ثلاثة فقط لا غير)	عدد	3	3	4,800	4,800
توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة 10 امبير - 250 فولت إنتاج (الاجراء - جيوس-بشينو شيدور) بركب بالامكان الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاوية واللصقة والوجه وبلون بلاط أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتوريد والالتصاق طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتماد الهيئة قبل التركيب كما يلي:	عدد				

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صديقي

مهندس الشركة
م / محمد خالد



مهندسين الشركة
Hera
م/ محمد حنا



تبارك للمقاولات العامة
م / محمد عبد العاطي

السيد المهندس / أحمد الطعان

رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر

تحية طيبة وبعد

- بخصوص عملية : انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

بالاحالة الي المقياسه المعدله ١ للعمليه عاليه نحيط سيادتكم علما بان الشركه تقبل تنفيذ كميات المقياسه المعدله

والكميات الزائده عن ٢٥% بنفس شروط وأسعار ومواصفات التعاقد الأصلي مع حفظ حق الشركه في صرف

فروق الأسعار حال الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٥



مدير المشروع
مهندس
ناذر مصطفى



بيان بقيمة التجارب العملية لمعمل المنطقة


إنشاء مبنى إدارى للمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء

تنفيذ / شركة تبارك

مستخلص جاري (٢) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٣

رقم التقرير	تاريخ الدخول	القيمة الفعلية للتجارب العملية	١٥% مصاريف إدارية	١٤% قيمة مضافة	قيمة التجارب شاملة
٤٦٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	٥٥٠	٨٢,٥	٨٨,٥٥	٧٢١,٠٥
ملحق ٤٦٥	٢٠٢٣/٠٨/٢٢	٥٥٠	٨٢,٥	٨٨,٥٥	٧٢١,٠٥
٣	٢٠٢٣/٠٩/١١	٥٥٠	٨٢,٥	٨٨,٥٥	٧٢١,٠٥
٢٢	٢٠٢٣/١٠/٠٤	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٢٢	٢٠٢٣/١٠/٠٤	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
٣١	٢٠٢٣/١٠/١٩	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
ملحق ٣١	٢٠٢٣/١٠/١٩	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
٤٠	٢٠٢٣/١١/٠٦	٣٥٠	٥٢,٥	٥٦,٣٥	٤٥٨,٨٥
الإجمالي		٣٤٠٠	٥١٠	٥٤٧,٤	٤٤٥٧,٤٠


رئيس معمل المنطقة



م/ محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



أحمد الطحان

عن عملية إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جاري

شركة
للشؤون الهندسية
(GARB)
وزارة النقل
الهيئة العامة لنقل
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العدد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

تتبع شركة :- تترك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	كمية		الوحدة	كمية التنفيذ المرحلية	كمية العمل السابق	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	العملية التي تمت حتى	جاري / اختتام	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		كمية الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حيز		الاجل بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(مترية)							فرش	فرش	فرش	فرش	فرش	فرش	فرش	فرش	
١	بالمتر المسطح أعمال الرقع المساحية للموقع العام للمرافق والمعارضات كامل مجاميعه طبقا لاصول الصناعة .	١٣	٠	م	٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١ - ايراضي تطبيق بنود المتعاقد .
٢	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق لا يزيد عن ١٥ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	٤٥٠	٠	م	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢ - المهندسون متواجدون .
٣	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	١٩٠	٠	م	١٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٧٠,٠٠٠	٢٤٧٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣ - مكتب المهندسين متواجد .
٤	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية عادية تكسير ميكانيكي والبند يشمل ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٩٠	٠	م	٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٠,٠٠٠	٣٨٧٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤ - ايراضي خضم مبلغ وقدره ٤٤٥٧,٤ (أربعة آلاف و اربعمئة و سبعة و خمسون جنيه مصري و اربعون قرشا لا غير) قيمة الاختبارات العمليه من معمل المنطقة .
٥	بالمتر المكعب اعمال تكسير مباني خرسانية مبني المعامل القديمة و مبني الارشيف و المخزن لتجهيز المساحة اللازمة من الأرض والبند يشمل فك الابواب والشبابيك وتسليمها لمخازن المنطقة و التكسير ونقل المخلفات للمقلب العمومي على ان يتم القياس (طول * عرض * ارتفاع) للمبني من الخارج وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٥٠	٠	م	٨٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥ - يتم خضم مبلغ قدره ٤٠٠٠٠ (اربعون الف جنيه مصري فقط لا غير) من بند رقم (١١) لتأمين ظهور نتيج الاختبارات ونهوض الملاحظات
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقلب العمومي و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهوض الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية . كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية .	١٠٠	٠	م	٥٢٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه خاليه من مواد عضويه على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفتة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	١٧٠	٠	م	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٣٣٠	٠	م	٢٢٥,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المسطح اعمال تسوية السطح وضبط المنسوب وازالة الاشجار والحشائش والمعوقات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٠	٠	م	١٥٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السملات المبنية على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢١٠٠	٠	م	١٢٨,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل تقاوة المميزه عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (ماتتان متر مكعب فقط لا غير).	٢٨٠٠	٠	م	١٩٧,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٣٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات وحوايط على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل تقاوة المميزه عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح (ثلاثمات وخمسه وماتون متر مكعب فقط لا غير).	٣٥٥٠	٠	م	٢٨١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٥ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠,٨ م٣ زلط نظيف و ٠,٤ م٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٢٠٠	٠	م	٦٩,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفتة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	٥٥٥٠٠	٠	طن	٨١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢٤٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٩٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر مكعب عمل مياقي سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت م٣/ رمل والفتة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياقي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٤٠٠	٠	م	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٢١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح عمل مياقي سمك نص طوبية من بلوكات الطوب الابيض والفتة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المياقي طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٤٠	٠	م	٢٠٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	

تحريرا في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة
محمد خالد محمود
مهندس /

مهندس الهيئة
شريف مصطفى صليحي
مهندس /

مهندس /
احمد عرافي
مدير عام المشروعات

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

عن عملية إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جاري

تأليف شركة :- تيارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	كمية		الوحدة	كمية الحافضه المعتمده	كمية العمل المسجله	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	العمل كميته الاعمال التي تمت في	العمل كميته الاعمال التي تمت في	كمية الاعمال التي تمت خلال المدة		العمل كميته الاعمال التي تمت خلال المدة		العمل كميته الاعمال التي تمت خلال المدة		العمل كميته الاعمال التي تمت خلال المدة		ملاحظات
		فرش	متر							فرش	متر	فرش	متر	فرش	متر	فرش	متر	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للاساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	٦٠	٢٠	م	٧٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الاسوماس سمك ٤ سم والفنة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالاشبوري وعمل طبقه ليااسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٥	٢٠	م	٥٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥ م ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظهاره بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٥ م ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٠	٢٠	م	٢٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليبتر فرز اول او ما يمثلهما والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٣٨٥	٢٠	م	٣٧٦٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليبتر ولزقة بمادة لائق مناسبة والتشطيب وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠	٢٠	م	١٧٦٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٥	م	م	٤٤١٠٠٠	١٨٠٠٠	٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	
٤٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مرج سدوتش باطل سمك ٤ سم البند التوريد والتركيب والتثبيت والكمر اللازم لحمله وحقق يقوم بين الصاج والحائط المجاور وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٧٥٠	٢٠	م	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	١٦٥٠٠٠	
٤٨	بالعدد اعاده تركيب باب او شبكه حديد او خشب باي مقاس والبند يشمل الفك والنقل واعاده التركيب واستكمال التواضف والدهان ان وجد وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٤٠٠	عدد	عدد	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرتجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيبيل استندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما فرز اول بصندوق طرد واطي من الصيني والفنة تشمل التوريد والتركيب والتفذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش علي أن تكون ماكينة الكومبیشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧٥٠	عدد	عدد	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٥٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز اول مقاس ٦٠ و ٤٥ و ٥٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (إيبيل استندر او ديوررافيت) او ما يمثلهما والفنة تشمل التوريد والتركيب والتفذية والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو عمود صرف وغير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠	عدد	عدد	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة من أجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يمثلهما والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٠	م	م	٦٨٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٣ " بسمك ٤ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٥	م	م	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ سم والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفاع من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٥	م	م	٧٨٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	
٦٢	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ١ بوصة سمات او ما يمثلهما والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢٥	عدد	عدد	٦٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٦٦	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يمثلهما والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٨٥٠	عدد	عدد	٧٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٧٥	عدد	عدد	١٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	

تحريرا في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مهندس الشركة

مهندس /

عن عملية إنشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس


مستخلص رقم (٢) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم (١٤٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢١)

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARF)

تنفيذ شركة :- تهرى للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٣ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية التقدير المتبعة	كمية العمل السابق المتبقي	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	القيمة الإجمالي التي تمت خلال المدة		استقطاع او حجز		القيمة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنيه)					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ب : الاعمال الكهربائية														
١	بالعدد فك ونقل لوحة كهرباء عمومية البند يشمل الفك وفصل الكهرياء من المصدر ونقل وتوصيل اللوحة بمصدر جديد وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	١٢٠٠٠	٠	عدد	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠	
٢	بالعدد فك ونقل اجهزة المعمل والبند يشمل فصل التيار وفك الاجهزة وتحملها ونقلها وتثبيتها وتوفير الوصلات اللازم للتشغيل والتثبيت الجيد لها اذا لزم الامر طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٠٠٠	٠	عدد	١٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالعدد فك ونقل واعاده تركيب كشافات الاثارة الداخليه والمراوح و الشفاطات ٥٠ سم والبند يشمل استكمال النواقص وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٣٥٠	٠	عدد	١٥,٠٠٠	١١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالعدد فك واعاده تركيب تكيف سبليت قدره حتى ٣ حصان البند يشمل الإصلاح واستكمال والنواقص من المواسير النحاس وشحن الفريون وحوامل التثبيت شامل مجاميعه طبقا لتعليمات مهندس الاشراف .	٥٠٠٠	٠	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	
٧	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A وعدد ١٨ مفتاح(٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و كل ما يلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة	٥٠٠٠٠	٠	عدد	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٥٥٠	٠	متر	٧٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٦٠٠,٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثارة شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٣٠٠	٠	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٠٠,٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٧٥٠	٠	عدد	١٠,٦٠٠	٣,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١٢٥٠,٠٠٠	
١٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٢ * ٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤٠٠٠	٠	عدد	٩,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٦	مفتاح اثارة سكة واحدة اتجاه واحد .	٨٥٠	٠	عدد	١٦,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٥٠٠,٠٠٠	
٢٨	مفتاح اثارة سكتين (two gang).	٨٥٠	٠	عدد	١٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٠٠,٠٠٠	
٣١	توريد وتركيب واختيار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير- ٢٥٠ فولت انتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو شغنيدير) والسعر يشمل العلية والشاسية واللقمة والوجه ويلون يلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	١٠٠٠	٠	عدد	٩٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	
١٥	بالطن تشوين حديد تصليح (٢٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفله تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهـ العامل كاملا طبقا لاصول الصناعة و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	٥٥٥٠٠	٠	طن	٨٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي الكلي														
الاجمالي المستخلص السابق														
الاجمالي المستخلص الحالي														
فقط سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفا وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير														
فقط أربعة ملايين و ثلاثة و خمسون ألفا و خمسة و خمسون جنيهاً مصرياً لا غير														
فقط ثلاثة ملايين وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير														

تحريراً في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /
احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة

مهندس /
شريف مصطفى حنفي



مهندس الشركة
محمد خالد محمود

مهندس /