

البند	نوع العمل	كمية المقايضة بعد المقايضة	المقد	الوحدة	مقدار العمل المعلق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري												
١	بالمتر الطولي أعمال جسات في جميع أنواع التربة	٨٠٠	٤٥٠	م.م	٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جاري	٢٧٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠٠	مهندسين الشركة
٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٦٠٠١	٦٠	م	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	جاري	٧٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى	٢٥٠٠	١٢٠	م	٩٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	جاري	١١٠٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠٥٢,٠٠٠	المكاتب متوا
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	٨٠٠	١٠٠	م	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	وثائق التأمين ما
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات	٤٠٠	١٦٠	م	١٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	جاري	٣٥٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠٠	لوحات بيانات المشروع
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٦٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٦٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠٠	الحذ الأدنى من المده
١٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمع
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	١٤٧٠٠	٢٠٩٠	م.م	١١٢٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٢٩٢,٠٠٠	جاري	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	٨٠٠	٣٠٢٠	م.م	٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	جاري	٢٤١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١٦٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٨٠	٥٣٣٠	م.م	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جاري	٧٩٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٩٥٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	٧٠٠	٧٦٤٠	م.م	٥٩٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٩,٠٠٠	جاري	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات	٢٥٠	٢٠٦٠	م	٦٢,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	جاري	٢٢٦٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٦٦٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات	١٤٠٠	٢٨٠٠	م	٥٨١,٠٠٠	٧٦٩,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	جاري	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦ م	٢٥٠	٣٦٤٠	م	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	جاري	١٥٦٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٥٢,٠٠٠	
٢٤_١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٧ م	١٥٠	٣٧٤٠	م	٦٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	جاري	٢٥٨٠٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠٠	
٢٤_٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٨ م	١٥٠	٣٨٤٠	م	٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	جاري	٣٤٩٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعده الكوبرى	٢٠٠	٣٨٤٠	م	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جاري	٥٧٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب	٧٠٠	٤٦٩٠	م	٢٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	جاري	١٠٨٣٣٩٠,٠٠٠	٤٣٣٣٥٦,٠٠٠	٦٥٠٠٣٤,٠٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين
٢٩_١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانته مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٧ م	١٠٠٠	٤٠٩٠	م	٢٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٢,٠٠٠	جاري	١٠٧١٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠٠	
٢٩_٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانته مسلحة لزوم القطاع الصندوقى حتى ٨ م	٦٠٠٠	٤١٩٠	م	٤٠٣,٠٠٠	٥٤٧,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	جاري	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للحوائط السائدة حتى ٦ م	٩٠٠	٣٥٤٥	م	٣١٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠	جاري	١٣٨٢٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٨٢٥٥٠,٠٠٠	
٣٠_١	بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للحوائط السائدة حتى ٧ م	٨٠٠	٣٦٤٥	م	٩٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جاري	١٦٠٣٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٣٨٠٠,٠٠٠	
٣٠_٢	بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للحوائط السائدة حتى ٨ م	٧٠٠	٣٧٤٥	م	٢٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	٩٣٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٦٢٥٠,٠٠٠	
٣٠_٣	بالمتر المكعب خرسانته مسلحة للحوائط السائدة حتى ٩ م	٣٠٠	٣٨٤٥	م	١٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤,٠٠٠	جاري	٧٤٥٩٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠٠	
٣١	باطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح من الصلب	٣٣٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٢٠٢٤,٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠	٢٤٢٠,٠٠٠	جاري	١١٧٥٣٣٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠٠	١١٧٥٣٣٠٠,٠٠٠	استقطاع لحين نهو
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببتومين على البارد	١٢٩٧٠	٦٠	م	٣٩٠,٠٠٠	٢٢٩٩,٠٠٠	٢٦٨٩,٠٠٠	جاري	٣٧٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٢٠٠٠,٠٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولميتى مقاس (١٠٢) لزوم طبقة الفلتر للتصريف	١٢٧٥٠	٢٣٠	م	٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	٥٢٠,٠٠٠	جاري	١٧١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك ٣٥ %	١٩٩٩٠	١٩٠	م	٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	جاري	١١٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٤٠٠٠٠,٠٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثلين ٧٥٠ ميكرون محلى الصنع	٨٠٠٠	٨٧	م	٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١٠٠٠,٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب فك وإزاله وتكسير تكاسي	٥٠٠٠	٩٦	م	١٠٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧١,٠٠٠	جاري	١٠٢٨١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠٠	
٦٨-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل	٥٠٠٠٠	٤٣	م	٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	جاري	١٥٩١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩١٠٠,٠٠٠	
تشيونيات												
٣١	باطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح من الصلب	٣٥٥٠	٤٨٦٥٠	طن	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تصرف بنسبه ٦٠ %
اجمالي المستخلص												
ما سبق صرفه												
ملاحظات												
لقد و فتره عشرون مليون وثلاثمائة واربعون الفا وسبعمائة اربعة واربعون جنيه فقط لا غير												
تحريراً في ٢٠٢٠ سنة												
روبع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،												

١٦٩٧٨٩.٤٠

يعد

الهيئة العامة للنقل

الهيئة العامة للنقل

الهيئة العامة للنقل

مهندس عام للشئون المالية والإدارية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

مهندس الهيئة/محمد الشوقري



1

—

4 حفر اسيرة
الرجل = 1.38 - 1.64

١٨٣٧٧٠٠
 ٩٦٧٠٨٢ = الرصام
 ١٧٤٨٩٦٧ = الرضا بے
 = الشركة