

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

ملف رقم / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة
وسقف الدور الثالث ضمن أعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه .
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) المؤرخ في ١٦ / ٩ / ٢٠٢٤ .
نتشرف ان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٢) خاص بالعملية
عاليه

بإجمالى مبلغ : ٣١٣٣٦٤٥ (فقط ثلاثة ملايين و مائة وثلاثة و ثلاثون الفا و
ستمانه و خمسة و اربعون جنيها مصريا لا غير) .
و بقيمة : ١٢١٩٧٤٥ (فقط مليون و مئتان و تسعة عشر الفا و سبعمائه و
خمسة و اربعون جنيها لا غير) .
وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ .

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

تحريرا في: ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

المرفقات عدد ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ع.ح

حصر أعمال

بيان أعمال

مقاييسه معدله (٢)

مصلحة : الهيئة العامة للغرف والكليات
 قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
 المبلغ المستحق إلى : شركة تيارك للتقاولات العمومية
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (٤) لعيلة أعمال إنشاء
 الدور الثالث وتنصيب الواحيات للدورين الأولى والثانية
 وصار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتقاده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة تيارك للتقاولات العمومية
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعتوان الآتي :

بيانات التوثيق		
رقم	التاريخ	جنيه
		٥٣٨٦١٠١
		١٤١٧٤٠١
		الجملة

رقم :
 الختم ذو التاريخ
 مكتب المراجعة
 رئيس القسم
 ٢٠١

(Handwritten signature)

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

غلة	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
المرفقات	مستخلص جاري (٤) لعيلة أعمال إنشاء الدور الثاني وتنصيب الواحيات للدورين الأولى والثانية واستيفاء الدور الثالث ضمن أعمال إنشاء المنطقة الحادية عشر بالسويس - تنفيذ حصرية تيارك للتقاولات العمومية	قرش - ٢٣١٩٧٤٠
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأجل
	عادي إضافي دفعة توقيع	قرش جنيه
	رسم الدفعة	قرش
	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

الختم ذو التاريخ
 رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : الإضاء
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإضاء

الختم ذو التاريخ (ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » برقم توقيع الكاتب المتوط بالسجل
 روجع في سنة ٢٠
 يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات
 في سنة ٢٠١ يبلغ

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ح ») : إضاء الكاتب المتوط
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب
- (٣) مرجح : رقم : إضاء الكاتب المتوط
- (٤) قيد في سجل : تحت رقم : إضاء الكاتب المتوط
- (٥) أدرج في كشف : رقم : إضاء الكاتب المتوط
- (٦) استلمت : إضاءات

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة وسقف
الدور الثالث ضمن أعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايسة معدلة ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات: عدد: ()

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- تم إسناد العملية عاليه على شركة تبارك للمقاولات العموميه بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٦ بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً.
- استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٧.
- تم إعداد مقايسة معدلة رقم (٢) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
- لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة المعدلة رقم (٢) للعملية عاليه بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و تسعمائة و سبعة و سبعون الفا و ثمانية و اربعون جنيهاً لا غير).

والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريراً في ١٦ / ١٩ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

أحمد الطحان



البيد	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالي معدلہ (١)	اجمالي معدلہ (٢)
الاعمال الاتشانية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٦	٨٧	٣,٣٩٠	٢٩١,٥٤٠	٢٩٤,٩٣٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠سم الي ٢٠سم) بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ زلط نظيف و ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥	١٥	١,٩٧٥	٢٩,٦٢٥	٢٩,٦٢٥
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٤٤	١٥٠	٩,٠٠٠	٦,٦٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١	١	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠	٥٥,٧٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكوبتر و حديد التسليح ٥ ٢٥م في الاتجاهين مع الاضافات اللازمه لتصليد السطح و البند يشمل محتوى اسمنتي ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	١	١	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠
أعمال مياتي							
٦	بالمتر المسطح عمل مياتي سمك نص طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمه مع رش المياتي وربطها بالعناصر الاتشانية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٣	٣٣	٢٩٠	١٥,٣٧٠	٩,٥٧٠
٧	بالمتر المكعب عمل مياتي سمك طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمه مع رش المياتي وربطها بالعناصر الاتشانية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٣٧	٤٣	٢,٤٥٠	٩,٠٦٥	١٠,٥٣٥
٨	بالمتر المسطح عمل مياتي سمك نص طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمه مع رش المياتي وربطها بالعناصر الاتشانية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٩	٣٥	٣٦٠	١٤,٠٤٠	١٢,٦٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مياتي سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمه مع رش المياتي وربطها بالعناصر الاتشانية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٠	٢٧	٢,٨٥٠	٨٥,٥٠٠	٧٦,٩٥٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد والتركيب وطبقة رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١٥٠	٢٦٠	٣٩,٠٠٠	٣٩,٠٠٠
١٠-أ	(أ) سمك ٦ سم .	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١٠-ب	(ب) سمك ٨ سم .	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١١	بالمتر الطولى توريد و تركيب برودوره وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ٥٠ سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان و الكحله وعمل فرش عادية اسفل البرودوره و الخامات اللازمه للتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٥٠	٢٥٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠

البنء	البيان	وءة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالى معدلہ (١)	اجمالى معدلہ (٢)
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من مائه اسمانتيه سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٣٠	٤٠	٣٥٠	١٠,٥٠٠	١٤,٠٠٠
أعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجى ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٠٠٠	٧٦٤	٢٣٠	٢٣٠,٠٠٠	١٧٥,٧٢٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلى ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م والفئة تشمل الشبك فى اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجى ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوء الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٢م	٦٢٠	٧١٥	٢٠٠	١٢٤,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (سايس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوء الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٢م	٣١٥	٣٣٣	٤٤٠	١٣٨,٦٠٠	١٤٦,٥٢٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهوء الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٢م	١٣٠	١٣٠	٤٦٥	٦٠,٤٥٠	٦٠,٤٥٠
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٠٠	٢٠٠	٥٥	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوء الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢م	٢٠	٣٠	٢٥٠	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	كجم	١٠٠٠	١٢٥٠	١٠٥	١٠٥,٠٠٠	١٣١,٢٥٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعودي بوند او ما يماثلها والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٠٠	٨٥	٣,٢٥٠	٦٥٠,٠٠٠	٢٧٦,٢٥٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الومونيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلى وخارجى لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٢م	٩٥	١١١	٩,٢٥٠	٨٧٨,٧٥٠	١,٠٢٦,٧٥٠




البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالي معدلہ (١)	اجمالي معدلہ (٢)
أعمال ابواب و الشبابيك							
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسؤاسات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥×٢×٢٠ وخلق مقاس حتى ٢×٧ و كبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للعيينة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	م ^٢	٣٨	٦٦	٧٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	٤٦٢,٠٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب أبواب من زجاج سيكوريه سمك ١٠ مم والسعر يشمل الاكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب ايطالي ومقبض استاتلس والسنفره و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	١٠	٣	٦,٥٠٠	٦٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٢٤	٤٤	٥,٤٠٠	١٢٩,٦٠٠	٢٣٧,٦٠٠
أعمال السباكة							
٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسل أيدى من فخار المطلى صيني فرز أول مقاس ٦٠×٥٠×٤٠ و علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧,٦٠٠	١٧,٦٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب مبوله فخار المطلى صيني فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلهما و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استاتلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و مواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الخلاط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم من اجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات و خلافه و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٢٠	٢٧٠	٢,٧٠٠	٥,٤٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات و خلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٥	٢٢٥	١٧٠	٣٨,٢٥٠	٣٨,٢٥٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات و خلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧	١٩	٤٠٠	٢,٨٠٠	٧,٦٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم و الفئنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات و خلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٤٠	٥٥٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالي معدلہ (١)	اجمالي معدلہ (٢)
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣	٥٥٥	١,٦٦٥	١,٦٦٥
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة .	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠	٢,٧٥٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة .	عدد	٥	٤	٢,٧٥٠	١٣,٧٥٠	١١,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش جولد بالسماعه او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركييب وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لأصول الصناعة	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية							
						٣,٨٢٢,٦٥٠	٣,٧٨٠,٣٦٠
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ١٨ مفتاح (32 امبير-١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل قاطع (٣*٥٠+٢٥) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (٤*٣٥) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠
٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (٤*٢٥) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختيار كابل قطاع (٤*١٦) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١.٩	٩٥	١,٣٠٠	١٤١,٧٠٠	١٢٣,٥٠٠
٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٦١	٢٤	١,٧٥٠	١٠٦,٧٥٠	٤٢,٠٠٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوى شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨٠	٨٩	٢,٣٠٠	١٨٤,٠٠٠	٢٠٤,٧٠٠
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩,٤٥٠	٩,٤٥٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكييفات شامل سلك سويدي اصلي ٢*٦ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٢*٤ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهيو الأعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٢	٢	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠




البنء	البيان	وحءة	كمية المعدله (١)	كمية المعدله (٢)	الفئة	اجمالي معدله (١)	اجمالي معدله (٢)
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٧	١,٤٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٨٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلء نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنها الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٢,٤٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٧	٥٥٠	٨,٨٠٠	١٤,٨٥٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و مقطع السلك ١ جوز x ٠,٦ نحاس مقصءر و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٦	٢٩	٣٥٠	٥,٦٠٠	١٠,١٥٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنها العمل و ذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨	١٦	٤٠٠	٣,٢٠٠	٦,٤٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بيتشينو ٢٦x٢٢ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٨	٣٠	٧٠٠	١٢,٦٠٠	٢١,٠٠٠
٢١	بالعدد توريد و عمل غرف تقيش ٦٠*٦٠*٥٠ و البند يشمل الحفر والمباني والمحاره من الداخل و غطاء سمارت و كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب زر جرس و البند يشمل التوريد و تركيب و كل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢٣	١٦	٥٢٠	١١,٩٦٠	٨,٣٢٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب الاطوال الزائءة من المواسير الفريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية و الخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٦	١٤٦	٣,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربائية						١,١٥٤,٣٩٨	١,١٩٦,٦٨٨
اجمالي كلى						٤,٩٧٧,٠٤٨	٤,٩٧٧,٠٤٨

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد راجح

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

محمد سامي

مدير مشروع الشركة

مهندس /

نادر مصطفى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

مقايسة معدلة (٢)

اسم العملية	
انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطة الحادية عشر بالسويس	
اسم الشركة المنفذه	شركة تبارك للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٩٧٧٠٤٨ جنيه
رقم عقد العملية	(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ أشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٩/١٧
تاريخ النهو الفعلى طبقاً لأخر مد مده معتمد	٢٠٢٥/٠٣/١٦
المقايسة واردة من	المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
قيمة المقايسة المعدلة	٤٩٧٧٠٤٨ جنيه
مبررات المقايسة	
كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر	
مدير المشروع	م / محمد سامى عياد
مدير عام صيانة المباني	مهندسة / مروة بدرت محمود
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أبازة
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية	محاسب/ شكرى فؤاد شكرى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس / أحمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع "

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور

الثالث ضمن أعمال انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.
- تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٦ / ١٦ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطرسان



السيد المهندس / أحمد الطحان

رئيس الإدارة المركزية بالمدينة العامة للطرق والكباري بالمنطقة الحادية عشر

تحية طيبة وبعد

- بخصوص عملية : انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .
- بالاحالة الي المقياسه المعدله ٢ للعملية عاليه نحيط سيادتكم علما بان الشركه تقبل تنفيذ كميات المقياسه المعدلة والكميات الزائده عن ٢٥% بنفس شروط وأسعار ومواصفات التعاقد الأصلي مع حفظ حق الشركه في صرف فروق الأسعار حال الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

مدير المشروع
مهندس /
نادر مصطفى



مقايسة معدلة

اسم العملية

بناء اثناء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

شركة تبارك للمقاولات العمومية . ٤٨٠٤٩٧٧٠٠٤٨ جنيه . ٢٧٦/٢٤/٢٠٢٤ / ٢٥/٢٠٢٤ بتاريخ ١٦/٩/٢٠٢٤ . ٦ أشهر . ١٧/٩/٢٠٢٤ . ١٦/٣/٢٠٢٥ . المنطقة الحادية عشر _ جنوب سيناء . ٤٨٠٤٩٧٧٠٠٤٨ جنيه . ٠ جنيه .	الشركة المنفذة قيمة العملية طبقاً للتعاقد عقد رقم مدة المشروع طبقاً للتعاقد تاريخ بدء العملية تاريخ النهو الفعلي طبقاً للتعاقد المقايسة الواردة من قيمة المقايسة المعدلة قيمة النقص او الزيادة عن العقد الأصلي
---	--

"مبررات المقايسة المعدلة"

- تعديل كميات الاعمال طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالزيادة والنقصان.

مهندس / محمد سامي عياد	مدير المشروع
مهندس / محمد محمود محمد أباطة.	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / محمد كمال حسن غنيم	مدير عام صيانة الكباري
الاستاذ / شكري فؤاد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
مهندس / احمد الطحان	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر
مهندس / ايمن متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
الأستاذ/ تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

(
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة
 التوقيع)
 - الرآى القاوت : نرى جواز الموافقة على - التوقيع)
 - ما استحق اليه الجائز الفنى (هندسة - مالي) والمنطقة
 - المتاح فيه في هذا الشأن وفقاً لطبيعة العمل
 - لغير القادرين والارادة الواردة بقرارات الفئات
 - قابلية للزيادة او لتقليل نسبة المنطقة المراد - التوقيع)
 - والقيمة في ذلك بالمنفذ الطبيعة . والأتى

(
 لواء مهندس / طارق عبد الجواد
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
 التوقيع)
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال (٢)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
٦	بالمتر المسطح عمل مبانى سمك نص طوبية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع ريش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣١,٦٢	٣١,٠٠٠	٩٨,٠٢%
٧	بالمتر المكعب عمل مبانى سمك طوبية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع ريش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣,٢١	٤٢,٠٠٠	٩٧,٢٠%
٩	بالمتر مكعب عمل مبانى سمك طوبية من الطوب الاسمنتى بمونة مكونة من ٢٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع ريش المبانى وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦,٥٧	٢٦,٠٠٠	٩٧,٨٤%
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من مائة اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يعادلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللباسة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩,١٣	٣٨,٠٠٠	٩٧,١٢%
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الجوانط الخارجيه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٣٥,٠٠٠	٩٨,١٢%
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الجوانط الداخليه ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطنشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م٣ والفئة تشمل التشيك فى اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٨٧٠,٠٠٠	٩٦,٦%
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجيه بيوة اسمنتية من إنتاج شركة جرفينو او ما يعادلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٧٦١,٠٩	٧١٥,٠٠٠	٩٣,٩%
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (ساييس او ما يعادلها) او ما يعادلها والفئة تشمل (التجهير + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠,٠٢	٤٥٠,٠٠٠	٥٤%
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوترا فرز اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصياغة .	٣٣٢,٢٣	٣٢٥,٠٠٠	٩٧,٨%
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك جوانط كليوترا او ما يعادلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتنشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠٠	٩٨,٤%
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٩٤,٩٦	١٩٠,٠٠٠	٩٧,٥%
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موريك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٢,٢٦	٢٢,٠٠٠	٩٨,٨%
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كرينال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوابل والتنبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٩٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠٠	١٠٠%
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشبية كبس او خشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مفاص ١,٥*٢*٢ وخلق مفاص حتى ٢*٧ وكيس فشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للصبية المعتمدة وفضاى من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة بالصناعة .	٦٥,١٢	٦٤,٠٠٠	٩٨,٣%
٣٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك و ابواب من فطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستانيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وطلفه سلك والاكر والكوابل و لزوم التنبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٣,٤١	٤٢,٠٠٠	٩٦,٨%




عملية انشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق و الجبازي المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال (٢)

٢٧	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرتنجي فخار مطلي صني على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها فرر اول بصندوق طرد واطى و الصني و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التعديه و الصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	%٨٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صني فرر اول مقاس ٤٥x٠٠x٦٠ و على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التعديه و الصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد و تركيب موله فخار المطلي صني فرر اول على أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التعديه و الصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استاندر آمن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التعديه و موااسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٣١	بالعدد توريد و تركيب موااسير بولي بروبيلين قطر ٢٢ مم من اجود الأنواع (B.R) او الشريف او ما يماثلها) و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التنبيت بالحاظ و الرفاع من كعبان و مستتركات و خلافة و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	١٦,٢٠٠	١٦,٠٠٠	%٩٨,٨
٣٢	بالعدد توريد و تركيب موااسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١" بسمك ٤ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التنبيت بالحاظ و الرفاع من كعبان و مستتركات و خلافة من نفس نوعية الموااسير و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢٢٣,٢٩	٢٢٠,٠٠	%٩٨,٥
٣٣	بالعدد توريد و تركيب موااسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣" بسمك ٤ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التنبيت بالحاظ و الرفاع من كعبان و مستتركات و خلافة من نفس نوعية الموااسير و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	١٧,٥٠٠	١٧,٠٠٠	%٩٧,١
٣٤	بالعدد توريد و تركيب موااسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤" بسمك ٤ مم و الفتة تشمل التوريد و التركيب و التنبيت بالحاظ و الرفاع من كعبان و مستتركات و خلافة من نفس نوعية الموااسير و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٣٧,٨٠٠	٣٦,٠٠٠	%٩٥,٢
٣٥	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٣٦	بالعدد توريد و تركيب خلط مطبخ جولد او ما يماثلها و البند يشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٣٧	بالعدد توريد و تركيب خلط حوض وش جولد او ما يماثلها و البند يشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة .	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	%٧٥,٠٠
اعمال الكهرباء				
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل موااسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٩٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	%٩٩,٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل موااسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٤,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	%٨٣,٠٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريرة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٢*٣ مم داخل موااسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨٢,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	%٩٣,٠٠
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل موااسير ١٦ مم علاه الدين + علية ماجيك بانثينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تنصيب النقطه من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد و عمل غرف تقيس ٦٠*٦٠*٥٠ و البند يشمل الحفر و المياني و المحاره من الداخل و عطاء سمات و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف .	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%١٠٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد و تركيب الاطوال الرائدة من الموااسير القرون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية و الخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقاً لقدرة كل جهاز و طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥,٤٨	١٤٥,٠٠٠	%٩٩,٧

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مدير مشروع الشركة
مهندس / تاج مصطفى



تفدية شركة - شركة للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/ ١٢ / ٣

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جارى

وزارة التخطيط
المكتب الفني لتخطيط وتنفيذ
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
إدارة : المقدم رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤)



رقم البند	نوع العمل	المنه		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي جاري / ختامي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او ححر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		فرش	(جنيه)							فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه		فرش
الاعمال الاساسية																			
١	بالمتر المكعب توريد و صب حرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ³ اسمنت البورتلاندى الحادى مع معالجة الحرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة وتشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٢٩٠	٠	م ³	٨٧,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١ - ابراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدين . ٣-مكتب المهندسين متواجد . ٤-الاعمال الارشادية متواجده
اعمال المصافي																			
٦	بالمتر المسطح عمل مصافي سمك نسي طوية من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المياني وربطها بالمصافي الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٩٠	٠	م ²	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٢٦١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مصافي سمك طوية من الطوب طغلى المفرغ بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المياني وربطها بالمصافي الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٥٠	٠	م ³	٤٢,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٧,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٧١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مصافي سمك نسي طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المياني وربطها بالمصافي الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠	٠	م ²	٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مصافي سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٢٠٠كجم اسمنت /م ³ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المياني وربطها بالمصافي الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨٥٠	٠	م ³	٢٧,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٢٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اعمال العزل																			
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والجدران والمطابخ الدور الطوى من ماده اسمنتيه سبكا ١٠٧ توب سبل او ما يماثلها وجوب والسند بشمل التوريد والعمل والتزل وطبقة اليااسة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	٠	م ²	٤٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٤٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اعمال الناص																			
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل نواص نختين لزوم الحواظ الجاهز وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠	٠	م ²	٧١٤,٠٠٠	٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٦٩٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل نواص نختين لزوم الحواظ الجاهز وعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / م ³ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٠	٠	م ²	٩٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٧١٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
اعمال الدهانات																			
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوة اسمنتيه من انتاج شركة جرفاتو او ما يماثلها وبشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٢٠٠	٠	م ²	٧١٥,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوة البلاستيك على سطح اسمنتي مخوم (ساييس او ما يماثلها) او ما يماثلة والفئة تشمل (التجبير + وجه برايمر ماني + ٢ سكاكين مخوم + واجهين بالون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٠	٠	م ²	٩٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٧١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	

تحريرا في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد راجح

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /



تتبعه شركة: شركة للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/١٢/٣

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جاري

وزارة التخطيط
الهيئة العامة لتخطيط والتطوير
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
إدارة: التقدير رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤)



رقم السند	نوع العمل	المتة		الوحدة	كمية المقاييسه المعدله	كمية العمل السابق تصدده	كمية الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي كميته الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي كميته الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال المده		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش	(جنيه)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		جنيه
اعمال الارضيات																			
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلونيرا فر اول او ما يعادلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشه الرمل والتنشيط و كل ما يلزم لنعو الاعمال طبقا لاصول الصاعه .	م	٤٤٠	٢	٢٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك جوانات كلونيرا او ما يعادلها والسعر يشمل التوريد والتركيه والسقيافه والتنشيط و كل ما يلزم لنعو الاعمال طبقا لاصول الصاعه .	م	٤٦٥	٢	١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠		
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وير سيراميك ١٠ سم والسعر يشمل المونة الاسمنتيه والتوريد والتركيه وكل ما يلزم لنعو العمل طبقا لاصول الصاعه وتعليمات مهندس الاشراف .	مط	٥٥	٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠		
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات بلاط موريك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشه الرمل والتنشيط و كل ما يلزم لنعو الاعمال طبقا لاصول الصاعه وتعليمات مهندس الاشراف .	م	٢٥٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠		
الاعمال المعدنيه																			
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشعوب كرينال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيه والاكسسوارات والكواشي والتنسب طبقا لاصول الصاعه وتعليمات مهندس الاشراف .	كجم	١٠٥	٠	١٢٥٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٠,٠٠		
اعمال الابواب والشبابيك																			
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كس او خشبات مكونه من فواتير روس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مفاص ١,٥*٢*٢ وحلق مفاص حتى ٢*٧*٢ وكس قشيرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للصبه المتعمده وشطاط من الخشب الزان والسعر يشمل جمع الاكسسوار الارام والبز يعرض حتى ١٣ مم والدهان باللون المطلوب والمفاص على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إنجاز كافة ما يلزم لنعو العمل سواء كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصاعه.	م	٧٠٠٠	٠	٦٦,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩٠٠٠,٠٠		
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك و ابواب من قطعات الالومنيوم PS التفيهة المدهوشه الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم والاكسسوار وضلمه سلك والاكر والكواشي ولزوم التنسب و كل ما يلزم لنعو الاعمال حسب اصول الصاعه وطبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م	٥٤٠٠	٠	٤٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٦٠٠,٠٠		
اعمال السكاه																			
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني على ان يكون من اجود الانواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يعادلها فرز اول بصندوق طرد واطي من الصمغى والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنصيه والصف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنعو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧٠٠٠	٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠		
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلي صيني فرز اول مفاص ٦٠*٥٥*٠٠ على ان يكون من اجود الانواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يعادلها والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنصيه والصف حتى اقرب عمود صرف وغير شامل الحلاط و كل ما يلزم لنعو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٤٠٠	٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب صوله فخار المطلي صيني فرز اول على ان يكون من اجود الانواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يعادلها والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنصيه والصف حتى اقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنعو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانلس امي اجود الانواع (فرانك سامي او ما يعادلها) والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنصيه وهواسير الصرف حتى اقرب عمود صرف غير شامل الحلاط وكل ما يلزم لنعو العمل طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤٥٠٠	٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠		
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣٢ مم من اجود الانواع (B.R) او الشريف او ما يعادلها) والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنسب بالحائط والرافع من كبحان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنعو العمل طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	٢٧٠	٠	٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠		
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يعادلها قطر ٤ سم والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنسب بالحائط والرافع من كبحان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنعو العمل طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	١٧٠	٠	٢٢٥,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠		
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يعادلها قطر ٣ سم والسعر يشمل التوريد والتركيه والتنسب بالحائط والرافع من كبحان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنعو العمل طبقاً لاصول الصاعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	مط	٤٠٠	٠	١٩,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠		

تحريراً في ٢٠٢٤/١٢/٣

مدير مشروع الشركة
مهندس

مدير مشروع الهيئة
مهندس

مدير عام المشروعات
مهندس /
محمد راجح

مهندس /





تفليد شركة: تهرتك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٤/١٢/٣

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٢) جاري

وزارة التخطيط
الهيئة العامة للغر والقياس
المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
إدارة: الطر رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)



Table with columns: رقم البند, نوع العمل, الوحدة, كمية المقاسه المعدله, كمية العمل السابق تنفيذها, كمية العمل التي تمت في خلال هذه المدة, اجمالي كمية العمل التي تمت حتى الان, اسقفطاع او حجر, الباقي بعد الاسقفطاع, ملاحظات. Rows 24-37 and summary rows.

تحرير في ٢٠٢٤/١٢/٣



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

مدير عام المشروعات

مهندس /

محمد راجح

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /