

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بخصوص عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السفنة  
بطول حوالى ١٣ كم

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم ( ١ ) .

تنفيذ: شركة التقوي للمقاولات و التجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤ .

بإجمالي: ١٦,٠٨٦,٦٢٢,٩٥ جنيه ( فقط ستة عشر مليوناً وستة وثمانون ألفاً وستمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً  
 وخمسة وتسعون قرشاً لا غير) و ذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٨ .

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة و التوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٧

مرفات عدد: ( )

مستخلص اصل + ٣ صور

استمارة ٥٠ ع.ح

محضر استلام الموقع

بيان اعمال

حصر الاعمال

التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان



(1)

الشيخ العلامة ابن حجر والكتاب

المطبخ الكائن عن طريقه سجاد  
تتبع الى : شجرة النور والقول والكتاب

نتحقق إلى : شجرة التفاح و شجرة الكافور

الطليان طيه : او : مسلكي جاري في العمل انشاء الجوار  
المرابط : بالجر ابرته وهو مسلكي جاري في العمل انشاء الجوار  
مطوون ١٣٢١

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

ل شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخار

پس بخت با اسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

قائمة التغيرات المناخية والتغيرات

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

(٢١) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الأمضاء —————

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_  
جاري \_\_\_\_\_  
الامدادات \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

## المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠. روجع في — سنة ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب  
شيك  
أذن صرف

## وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في — سنة ٢٠١١ ميلادي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١١

(2)

(١) رقم المسند ( وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ » ع . ح . هـ ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط \_\_\_\_\_

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المختتم ذو التاريخ

(٣) مدحوب رقم \_\_\_\_\_ إهداء الكاتب الموقوف : \_\_\_\_\_

الشكايات : في هذا الشأن

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

(5) أدريج فی كشف الشبكات

إعضاء طالب أو كاتب التصدير      نفى ————— سنة ٢٠

شماره  
تاریخ

**السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**تحية طيبة وبعد ،،،،،**

**بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة**

**بطول حوالي ١٣ كم**

**تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.**

**عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤.**

**نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايضة معدله ومذكره إيضاحيه للعملية عالية.**

**بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآزم**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

**تحريراً في ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦**

**رئيس الإدارة المركزية**

**مهندس/**

**أحمد الطحان**



## مذكره إيضاحيه

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

- تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

- عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

- محضر استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٢/٠٨ (مرفق ١).

- مدة العملية (٦) أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/١٢/٠٤ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٣.

- تم إسناد العملية عالية إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤ بمبلغ ١٩٩٩٩٨٧٤ جنيهه (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة

وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم أعداد محضر مفاوضة للأسعار للعملية عالية (مرفق ٢).

- تم اعداد مقايضة معدله للعملية عالية بأجمالي (١٩٩٩٨٩٧٥) جنيهه (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون

ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) بنقص عن قيمة امر الاسناد بإجمالي (٨٩٩) جنيهه

طبقاً لنفس شروط وأسعار ومواصفات محضر المفاوضة وطبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة بالتوجيه بالآزم نحو الموافقة على المقايضة المعدلة للعملية عالية.

والأمر مفوض لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة العامة للطرق والكباري  
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيه الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم  
عقد رقم : (٢٠٢٤/٥٢١/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤  
مقاييسه معدلة



| رقم<br>البند     | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امر الاسناد  |                 |        |                    | المقاييسه المعدله |                 |                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوحدة       | الفئة<br>(جنيه) | الكمية | الإجمالي<br>(جنيه) | الوحدة            | الفئة<br>(جنيه) | الكمية<br>الإجمالي<br>(جنيه) |
| ١                | بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                    | م³           | ٣١,١٥           | ٧٦٠    | ٢٣,٦٧٤,٠           | م³                | ٣١,١٥           | ١٦,٥٠٠ ٥١٣,٩٧٥,٠             |
| ٢                | بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . | م/ط          | ١,٥٠٠,٠         | ٨,٧٩٠  | ١٣,١٨٥,٠٠٠,٠       | م/ط               | ١,٥٠٠,٠         | ٦,٠٠٠ ٩,٠٠٠,٠٠٠,٠            |
| ٣                | بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .          | م/ط          | ١,٠٠٠,٠         | ٤,٠٠٠  | ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠        | م/ط               | ١,٠٠٠,٠         | ٧,٩٦٥,٠٠٠,٠ ٧,٩٦٥,٠٠٠,٠      |
| ٤                | بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                             | م²           | ١٢٠,٠           | ٢٣,٢٦٠ | ٢,٧٩١,٢٠٠,٠        | م²                | ١٢٠,٠           | ٢١,٠٠٠ ٢,٥٢٠,٠٠٠,٠           |
| إجمالي المقاييسه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٩,٩٩٩,٨٧٤,٠ |                 |        |                    | ١٩,٩٩٨,٩٧٥,٠      |                 |                              |

مدير المشروع  
م/ محمد سامي

مهندس المشروع  
م/ محمد سليمان

شركة التقوي للمقاولات و التجاره  
م/ احمد مصطفى

رئيس الإدارة المركزية  
م/ احمد الطحان



### بيان كميات المقاييس المعدلة

مجلس القضاء  
القانونية  
م.م.

## محضر مفاوضات

( شركة التقوى للمقاولات والتجارة )  
علي الأسعار الخاصة بعملية " أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق  
السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم  
( المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء )  
( بالأمر المباشر ) - بند الاستثمار

- بناءا علي كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المتضمن موافقة معالي  
الفريق / وزير النقل علي إسناد أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس /  
السخنة بطول حوالى ١٣ كم ( المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء ) .  
إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة بقيمة تقديرية ١٩,٩٩٩,٨٧٤ مليون جنيه (فقط وقدره تسعة  
عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة أربعة وسبعون جنيها لا غير بالأمر المباشر  
وذلك بعد دراسة العروض المقدمة من الشركات التالية :
- الشركة الرائد للمقاولات العامة والتوريدات
  - حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢٥٠٠٦٦٠٠ جنيه
  - شركة التقوى للمقاولات والتجارة :
  - حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢١٩٨٦٢٤٠ جنيه
  - شركة الياسمين للمقاولات العامة :
  - حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢٣٨٩٥٩٢٠ جنيه
- وبناءا علي موافقة سيادتكم علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة علي الأسعار المقدمة منها نظير تلك  
الأعمال

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق  
٢٠٢٤/١١/٢٨ بحضور كلا من السادة الآتى أسماؤهم :-

|                            |                                           |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|
| المهندس / منار عبد الهادي  | رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق         | رئيسا |
| المهندس / سوزان عبد العزيز | رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | عضوا  |
| المهندس / محمود حمدي       | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق      | عضوا  |
| المحاسب /                  | إدارة العقود                              | عضوا  |
| المحاسب /                  | إدارة المراجعة                            | عضوا  |
| الأستاذ /                  | الإدارة القانونية                         | عضوا  |

• وبحضور ممثل «شركة التقوى للمقاولات والتجارة»

• السيد المهندس / أيمن أنيس محمد سلامة

بصفته ( بالتفويض المرفق )

- حيث اجتمعت اللجنة بمقر قطاع التنفيذ والمناطق وقامت اللجنة بمناقشة السعر المقدم من الشركة  
والتي انتهت إلي ما يلي :-  
- قامت الشركة بتقديم أسعار بنود الأعمال والبالغ قيمتها الإجمالية قبل المفاوضة بمبلغ وقدره  
٢١٩٨٦٢٤٠ جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وتسعمائة ستة وثمانون ألفا ومائتان وأربعون  
جنيها لا غير) .


حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها في مفاوضة الشركة على أسعار بنود الأعمال المقدمة منها حيث تم  
الانتهاء والاتفاق إلى قبول الشراكة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة وذلك بقيمة إجمالية قدرها  
١٩٩٩٩٨٧٤ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة أربعة وسبعون  
جنيها لا غير) .

٣٠/١١/٢٠٢٤


و ذلك حسب الجدول الآتي:-

| م | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحدة         | الكمية | سعر الوحدة قبل المفاضلة | الإجمالي قبل المفاضلة | سعر الوحدة بعد المفاضلة                                                                                      | الإجمالي بعد المفاضلة |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ١ | بالمتر المكعب اعمال قطع وإعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م <sup>٣</sup> | ٧٦٠    | ٣٤                      | ٢٥٨٤٠                 | ٣١,١٥                                                                                                        | ٢٣٦٧٤                 |
| ٢ | بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهها لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشايير (١٦Φ١٠) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة   | م.ط            | ٨٧٩٠   | ١٦٠٠                    | ١٤٠٦٤٠٠٠              | ١٥٠٠                                                                                                         | ١٣١٨٥٠٠٠              |
| ٣ | بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهها لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشايير (١٦Φ٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة | م.ط            | ٤٠٠٠   | ١٤٠                     | ٤٦٤٠٠٠٠               | ١٠٠٠                                                                                                         | ٤٠٠٠٠٠٠               |
| ٤ | بالمتر المسطح اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة السابيتو والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م <sup>٢</sup> | ٢٣٢٦٠  |                         | ٣٢٥٦٤٠٠               | ١٢٠                                                                                                          | ٢٧٩١٢٠٠               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                         | ٢١٩٨٦٢٤٠<br>جنيه      | الإجمالي قبل المفاضلة فقط وقدرة واحد وعشرون مليون وتسعمائة ستة وثمانون الفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير     |                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |                         | ١٩٩٩٩٨٧٤<br>جنيه      | الإجمالي بعد المفاضلة فقط وقدرة تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون الفا وثمانمائة أربعة وتسعون جنيها لا غير |                       |

١٣ معسكور



- وحسبما أفادت اللجنة ان الأسعار مناسبة طبقا لأسعار القائمة الموحدة أكتوبر ٢٠٢٤.
- وقد كتبت الشركة يدها عند هذا الحد واعتبرت هذه الأسعار نهائية على أن تلتزم الشركة بما يلي :-
- يتم التنفيذ وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الهيئة .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار المتفق عليها
- مدة تنفيذ العملية ( ٦ اشهر ) - على بند الاستثمار .
- يتم التنفيذ تحت إشراف " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " .
- هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم التعاقدات
- تتعهد الشركة بضمان الأعمال المنفذة طبقاً للشروط الفنية العامة والخاصة للمشروع وكذا القوانين والأحكام والاشتراطات المعمول بها بالكود المصري والأكواد العالمية لمثل هذه التعاقدات .
- وقد أوصت اللجنة بالسير في اتخاذ باقي إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ .
- وعليه أقبل المحضر بما هو مسطر بعلانية وتم التوقيع على ذلك .
- توقيع السيد ممثل شركة ((شركة القوى للمقاولات والتجارة))
- السيد المهندس / ايمن السيد محمد سلامة
- والأمر مرفوع للسلطة المختصة للتفضل الموافقة على توصيات اللجنة .



#### الجنة

#### التوقيعات

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### توقيعات اللجنة:-

• الأستاذ / هبة كمال الدين  
• المحاسب / محمد عبد الله  
• الأستاذ / ايمن السيد محمد سلامة  
• المهندس / محمود حمدي  
• المهندس / مسوزان عبد العزيز  
• المهندس / منصار عبد الحمادي

التوقيع " .....  
مهندس / " محسن محمد زهران"  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد .....

التوقيع )

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

### محضر إستلام موقع

إيماء إلى عقد رقم: (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٥٢١) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤ م

عملية: تنفيذ أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم.

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من:

مدير المشروع بالمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء.

١- المهندس / محمد سامي

مهندس الاشراف بالمنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء.

٢- المهندس / محمد سليمان

شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

٣- المهندس / أحمد مصطفى

بالمرور المشروع عالية وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

### وأقبل المحضر على ذلك...



رئيس الإدارة المركزية



### التوقيعات:

٣-

٢-

١-

بيان بقيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة

عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات و التجارة

مستخلص جاري رقم ( ) بتاريخ / / ٢٠٢٤

| م        | تقرير رقم | تاريخ التقرير | القيمة العفلية للتجارب العملية (جنيه) | ضريبة المبيعات (١٤%) جنيه | طابع الشهد | قيمة التجربة شاملة (جنيه) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| ١        | ٢٧        | ٢٠٢٤/١١/١١    | ١,٧٥٠,٠٠                              | ٢٤٥,٠٠                    | ٥,٠٠       | ٢,٠٠٠,٠٠                  |
| ٢        | ٢٥        | ٢٠٢٤/١٠/٣٠    | ١,٣٧٥,٠٠                              | ١٩٢,٥٠                    | ٥,٠٠       | ١,٥٧٢,٥٠                  |
| ٣        | ١٦        | ٢٠٢٤/٠٩/٢٣    | ١,٧٥٠,٠٠                              | ٢٤٥,٠٠                    | ٥,٠٠       | ٢,٠٠٠,٠٠                  |
| ٤        | ١٦ ملحق   | ٢٠٢٤/٠٩/٢٣    | ١,٧٥٠,٠٠                              | ٢٤٥,٠٠                    | ٥,٠٠       | ٢,٠٠٠,٠٠                  |
| ٥        | ١٨        | ٢٠٢٤/٠٩/٢٤    | ١,٣٧٥,٠٠                              | ١٩٢,٥٠                    | ٥,٠٠       | ١,٥٧٢,٥٠                  |
| ٦        | ١٨ ملحق   | ٢٠٢٤/٠٩/٢٤    | ١,٣٧٥,٠٠                              | ١٩٢,٥٠                    | ٥,٠٠       | ١,٥٧٢,٥٠                  |
| ٧        | ١٩        | ٢٠٢٤/٠٩/٣٠    | ١,٠٠٠,٠٠                              | ١٤٠,٠٠                    | ٥,٠٠       | ١,١٤٥,٠٠                  |
| ٨        | ١٩ ملحق   | ٢٠٢٤/٠٩/٣٠    | ١,٠٠٠,٠٠                              | ١٤٠,٠٠                    | ٥,٠٠       | ١,١٤٥,٠٠                  |
| ٩        | ١٢        | ٢٠٢٤/٠٨/٢٢    | ١,٣٧٥,٠٠                              | ١٩٢,٥٠                    | ٥,٠٠       | ١,٥٧٢,٥٠                  |
| ١٠       | ١٢ ملحق   | ٢٠٢٤/٠٨/٢٢    | ١,٣٧٥,٠٠                              | ١٩٢,٥٠                    | ٥,٠٠       | ١,٥٧٢,٥٠                  |
| ١١       | ٩         | ٢٠٢٤/٠٨/٢٢    | ١,٠٠٠,٠٠                              | ١٤٠,٠٠                    | ٥,٠٠       | ١,١٤٥,٠٠                  |
| ١٢       | ٢٤        | ٢٠٢٤/١٠/٣٠    | ١,٠٠٠,٠٠                              | ١٤٠,٠٠                    | ٥,٠٠       | ١,١٤٥,٠٠                  |
| ١٣       | ٢٥ ملحق   | ٢٠٢٤/١٠/٣٠    | ٢,١٢٥,٠٠                              | ٢٩٧,٥٠                    | ٥,٠٠       | ٢,٤٢٧,٥٠                  |
| الإجمالي |           |               |                                       |                           |            | ٢٠,٨٧٠,٠٠                 |

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية  
م/ احمد الطحان

رئيس المعمل  
م/ محمد النجار

الهيئة العامة للطرق والكباري  
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم  
عقد رقم : (٢٠٢٤/٥٢١/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤  
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة  
مستخلص جاري رقم ١

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٤/١٢/٨

| رقم<br>البند                                                                                           | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفئة     | الوحدة | كمية المقاييسه<br>المعدلة | مقدار العمل<br>السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | جاري<br>/<br>نهائي | قيمة جملة الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | إستقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاعات | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنية      |        |                           |                              |                                             |                                    | جنية               | جنية                                   | جنية           |                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ١                                                                                                      | بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراسات والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                      | ٣١,١٥     | م      | ١٦,٥٠٠                    | ٠,٠٠٠                        | ١٥,٣٣٣,٠٠                                   | ١٥,٣٣٣,٠٠                          | جاري               | ٤٧٧٦٢٢,٩٥                              | ٠,٠٠٠          | ٤٧٧٦٢٢,٩٥              | تم تطبيق نصوص العقد<br>١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>٢- المكتب متواجد<br>٣- المعمل متواجد<br>٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة<br>٥- التقارير الشهرية والتقارير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجد |  |
| ٢                                                                                                      | بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (10Ø١٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . | ١,٥٠٠,٠٠٠ | م.ط    | ٦,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠                        | ٥,٦٦٦,٠٠                                    | ٥,٦٦٦,٠٠                           |                    | ٨٤٩٩٠٠٠,٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٨٤٩٩٠٠٠,٠٠             | ٦- لافتات المشروع متواجدة<br>٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد<br>٨- وثيقة التأمين متواجدة.<br>٩- يتم خصم مبلغ وقدره (٨٧٠,٠٠٠) جنية قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة .                                              |  |
| ٣                                                                                                      | بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (6Ø١٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .          | ١,٠٠٠,٠٠٠ | م.ط    | ٧,٩٦٥                     | ٠,٠٠٠                        | ٧,١١٠,٠٠                                    | ٧,١١٠,٠٠                           |                    | ٧١١٠٠٠٠,٠٠                             | ٠,٠٠٠          | ٧١١٠٠٠٠,٠٠             |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ٤                                                                                                      | بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                | ١٢٠,٠٠٠   | م      | ٢١,٠٠٠                    | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                       | ٠,٠٠٠                              |                    | ٠,٠٠٠                                  | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                  | ٠                                                                                                                                                                                                                      |  |
| الإجمالي                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                           |                              |                                             |                                    |                    | ١٦,٠٨٦,٦٢٢,٩٥                          |                |                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |
| فقط ستة عشر مليوناً وستة وثمانون ألفاً وثمانمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسة وتسعون قرشاً لا غير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                           |                              |                                             |                                    |                    |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الخالدية عشر جنوب سيناء  
التوقيع :  
مهندس / احمد الطحان

مدير مشروع الهيئة  
م / محمد سامي  
التوقيع :

مهندس الهيئة  
م / محمد سليمان  
التوقيع :

الشركة المنفذة  
مدير المشروع (الشركة المنفذة)  
م / أحمد مصطفى عبد العزيز  
التوقيع :  
الشؤون الهندسية  
المقاولات والتجارة م.م