

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البصرة



مستخلص جاري رقم (٣) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم))

عقد رقم (٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٠٨/١٤) بتنفيذ شركة : ساب للخدمات الحديثة

شاملة المدة من بدء العملية الى (٢٠٢٤/١٢/١٥)

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار المبلغ اجزاة	مقدار الاصال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الاصال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جولة مقدار الاصال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي تسوية اترية الجزر والفتحة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالامياه اسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند جميع مشتتات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	30	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500	جاري	615,000	0.00	615,000	- براعي تطبيق تصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الارشاد والتخدير والاطارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم تحرير بويجة مرور على البارد لمصنع العلامات بدينية تصرية بقيمة ١٤٠٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بصرفه مصنع العلامات.
2	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جبرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² والفتحة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦*٥) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	800	م.ط	24,000	14,800	5,700	20,500	جاري	16,400,000	0.00	16,400,000	- يتم تسليم (١١٧٩٩) جنية نظير لمخرج عمل بطر
الإجمالي العام : (سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير)												
أجمالي الأعمال بالمستخلص جاري (أربع ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير)												
٢٠٢٤/ ١												

تحريراً في ٢٠٢٤/ ١

مهندس الشركة

مدير العملية

مدير ادارة المشروعات

تد المراجعة

المهندس
مجدى عبد السلام
٥٠٩٧٥

كلم أمام

١٢ محمد نصر

احمد سامي انور

١٢

١٢
عمرو رمضان عبد الستار

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

٤٧٢١ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...

١٧.١٥ ...