

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / لم تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٢٤٠٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شامله المدة من ٢٠٢٥/٢٢ إلى ٢٠٢٥/٢٢

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٢٢

تنفيذ شركة: الهندسة المتحددة للمقاولات العمومية المتكاملة

عن مشروع :-

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)



وزارة النقل
الإدارة المركزية للمقاولات العامة وفقاً
المقد رقم ٢٤/٦٦١/٢٠٢٥

رقم البلد	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاوطة	السعر بعد المقاوطة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجانبه	استقطاع او عجز جديده	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم	٢م	٥٦٠٠	٤٤٣	.	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جاري	٢٤٨٠٠٠٠٠		٢٤٨٠٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التاميين متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مقبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاماس القائمة معا	٢م	٣٣٤٠٠	٧٨	.	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	جاري	٢٥١٥٥٠٠٠٠		٢٥١٥٥٠٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده اللافتات متواجده
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٨٩,٧٤	٣٩٠٠	.	٩٤٥	٩٤٥	٩٤٥	جاري	٣٦٨٥٥٠٠٠٠		٣٦٨٥٥٠٠٠٠	مكاتب جهاز الارشاد والاستشاري متواجده معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمي/البرنامج الزمي متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	٣٣٤٠٠	٥٠	.	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	جاري	١٦١٢٥٠٠٠٠		١٦١٢٥٠٠٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده عدد (١) سيارة غير متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفريش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣٣٤٠٠	٢٨٠,٩	.	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	جاري	٩٠٥٩٠٢٥٠٠٠		٩٠٥٩٠٢٥٠٠٠	التقرير المعدل متواجد وثيقة التأمين متواجده التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكثرة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده													
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفريش طبقة اسفلت	٢م		٣	.	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	٣٣٢٥٠	جاري	٩٦٧٥٠٠٠٠		٩٦٧٥٠٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفريش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢م		٢٥	.	٥٦٠٠	٥٦٠٠	٥٦٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠	
الاجمالي												١٩٥٩٠٠٧٥٠٠٠	

الجهة المالكة

المحاسب

مهندس المشروع

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ١

مهندس الشركة المنفذه

١٢

مدير الشؤون المالية والإدارية

عبد الرحيم محمد حسنين

مهندس /

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

١٩٥٥٥٥١

مدير عام التنفيذ والصيانة

بغرض

١٢

١٢

١٢

[illegible]

وقف في أضواء ١٦٦٥

١٠٩٥٠
١٠٩٥٠
١٠٩٥٠

الاستقطاعات	
تأمين	٩٧٩٥.٣.٨
دمغات	٤٧.٥٦١.٨
معمل قنا	٧٥٦٠
%١٤	١.٥٨.٤
خصم عدم وجود سيارة لمدة ٤ ايام	١٠٠٠٠٠
جملة الاستقطاعات	١٤٦٨٦٨٤.٠

١٧٤١٥٣١
 الـ سـ قـ طـ حـ د فـ قـ لـ رـ طـ رـ فـ وـ اـ جـ
 ٢٩٣٨٩٠ الدفـ حـ
 ١٦٧٩٥٥
 ٦٦٤٤
 ١١٠٤٤
 ٢٩٩٩٩
 صـ طـ حـ اـ هـ زـ سـ

١٥٤٨١١٨
 ٨١٩٧٧
 ٢٠٢١٠٤١٨
 الصـ طـ حـ د
 الفـ رـ طـ حـ د
 الـ حـ رـ قـ

تغلیف بیوسین کلیف استون الاین للوای الملحہ

تغلیف بیوسین کلیف	۷۵۶۰
بیوسین کلیف	۱۰۵۸۱
تغلیف الیامینا	۱۰۵۸۱
تغلیف الیامینا	۱۰۵۸۱

١٩٥٩.٠٧٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٥٩.٠٧٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٩٤-١٢-٥٥)

١٤٦٨٧٨٤٠٠	الاستقطاعات
١٨١٢١٣٩١٠٠	الصافي