



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة عن قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اجمالي التعويضات عن المستخلص ختامي (١٠).

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٢٢,٥ حتى الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الاتجاهين

تنفيذ : شركة ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعة .

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) في ١٠/٨/٢٠٢١ ..

بمبلغ : ٦,٠٤٤,٣٦٣ جنيها (فقط ستة مليون واربعه واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها) لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ١٥/٤/٢٠٢٥ .

مرفقات عدد ()

- ١ فصل كميات خرسانة الميول المجمع
- ١ صورة من المستخلص الختامي ١٠
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف

في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقا



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

مصادرة : **البند العدة للمدة والجارى**
 قسم : **المخزى العادة من مخزون بنى**
 المبلغ المستحق إلى : **شركة بناء مصر** **بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه**
 المطلوب عليه : **أو : مستخلصات خردات (١٠) عليه فتمت الخوارج**
القمار المربع في المدة ٢٠٠ ألف جنيه **أو : ٢٠٠ ألف جنيه**
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواس
 إذن مصرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : شركة بناء مصر**
 يسحب باسم : **شركة بناء مصر**
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى : **القاهرة**

بيانات التوثيق			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٠	٠
الجملة			

رقم : _____

التاريخ : _____

مكتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المتوط

الاعتماد الإدارى وتوقع الخصم			
بيانات		توقع الخصم	
رقم	التاريخ	رقم	التاريخ
		٢٠٠	٠
الجملة			
بيانات الاستيفاء		توقع الخصم	
رقم	التاريخ	رقم	التاريخ
		٢٠٠	٠
الجملة			

رقم : _____

التاريخ : _____

مكتب

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإبرادات : _____
 بتاريخ : _____
 الإضاء : _____

التاريخ : _____
 (ب) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____
 روجع فى سنة ٢٠ : _____
 يعتمد سحب : _____
 شيك : _____
 إذن مصرف : _____

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ مبلغ

الهيئة العامة لشؤون المصارف ١٩٩٩ من ٢٠١٢ - ٢٠١٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : _____
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إضاءات موظفى الشطب : _____
 (٣) سحب : _____
 رقم : _____
 إضاءات الكاتب المتوط : _____
 (٤) قيد فى سجل : _____
 تحت رقم : _____
 إضاءات الكاتب المتوط : _____
 (٥) أدرج فى كشف : _____
 رقم : _____
 إضاءات الكاتب المتوط : _____
 (٦) استنبط : _____
 إضاءات كاتب التفتيش : _____
 فى سنة ٢٠ : _____

التاريخ : _____

رقم : _____

رقم : _____



رقم : _____



اجمالي التوضيحات المستحقة عن عملية : اعمال الجسر الترابي والاصحال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - الطمين) القطاع الاول في المساقه من كم ٢٢+٥٠٠ الى كم ٢٣+٥٠٠ بطول اكم (الاتجاهين)

تنفيذ: شركة ابناء محمد بدوي للاتشاء والصناعة

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية شهر ٢٠٢٣/٩	كمية شهر ٢٠٢٣/١٠	كمية شهر ٢٠٢٣/١١	كمية شهر ٢٠٢٣/١٢
١	المرآة المسطحة اعصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م احصائية الاكتاف والموال الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متخرج + ٣٠,٤ رمل حرش والاضافات طبقة لتعليمات الاستشاري (فبر + سكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والظلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ (طبقة لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م ^٢	٦٥٦٣,٠٠	١٢٤٧٥,٠٠	٦٧٥٥,٠٠	١٨٧٧,٠٠
٢	المرآة المسطحة اصل توريد وصب خرسانة عادية لتغطية قبة سلية وطرية للاحتاف والموال الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت + ٣٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والاضافات طبقة لتعليمات الاستشاري (فبر + سكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والظلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتشطيب السطح والتقليد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية والبند يجمع متباعدة طبقة لمواصلات المشروع وتعليمات الهندس المشرف.	م ^٣	٧٥,٠٠	٩٨,٢٥	٥٦,٠٠	





تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتتضمن المسافة من الكم ٢٢,٥ الي الكم ٢٣,٥ بطول ١ كم الإجمالي. أعمال الحمايات الخرسانية

العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٩) في ٢٠٢١ / ٨ / ١٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	كمية الاعمال	فترة التنفيذ	نسبة التعويض	السعر طبقا لنسبة التعويض	السعر طبقا للمفاوضة اسعار التنفيذ للشركات المنفذة	قيمة التعويض	ملاحظات
١	أعمال توريد و صب خرسانة علفية سمك ١٥ سم لحملية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٣٥٥,٠٠	٢م	٦٥٦٣,٠٠	سبتمبر ٢٠٢٣	%٥١,٣٦	<u>٥٣٧</u>	<u>٤٤٦</u>	١١٩٦٦١٨,٦٦	١. تم مراجعة تواريخ تنفيذ الكميات فقط & ويتم المراجعة حسابيا وماليا من المختصين بالهيئة. ٢. سعر بند الحمايات خلال التنفيذ في شهر نوفمبر ٢٠٢٤ = ٥٧٢ جنيه / م^٢ ٣. تم استخدام نسب تعويضات بند البردورات والتبليطات مرفق موافقة وزارة الإسكان.
				١٢٤٧٥,٠٠	أكتوبر ٢٠٢٣	%٦٢,٧٠	<u>٥٧٨</u>	<u>٤٤٦</u>	٢٧٢٦٧٤٧,٨٨	
				٦٧٥٥,٠٠	نوفمبر ٢٠٢٣	%٦٦,٣٧	<u>٥٩١</u>	<u>٤٤٦</u>	١٥٩١٥٦٩,١٩	
				١٨٧٧,٠٠	ديسمبر ٢٠٢٣	%٧١,٩٥	<u>٦١٠</u>	<u>٤٤٦</u>	٤٧٩٤٢٨,٠٣	
									٦٠٤٤٣٦٣,٧٦	
										الإجمالي

فقط ستة مليون واربعة واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وستون و ١٠٠٧٦ جنيها لاغير

مدير المشروع
م/ راء
التوقيع

مهندس الاشراف
م/ /
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام (شركة سيسترا)

م/ /
التوقيع

استشاري الهيئة
مهندس المشروع
التوقيع

م/ /
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)

م/ /
التوقيع

م/ /
التوقيع