

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

((التنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (أعمال طرق - عدد ٤ بربخ)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (١٤) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

- العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣).

- بقيمة: ٢,٠٨١,٦٦٠,٠٠٠ جنيهاً (فقط مليونان وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وستون جنيهاً لا غير).

- بإجمالي: ٣٨٤,١٢٥,٩٣٤.٠٠ جنيهاً (فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة

وثلاثون جنيهاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٢٠.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٤/١٥

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ج.ع

بيان أعمال

حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطه

بيانات الفواتير

المختتم ذو التاريخ

كتبه الأستاذ
الشيخ، أبو بكر

بسم الله الرحمن الرحيم

ایندوس

أحمد بن محمد بن أحمد

(١٥٣١) الزكيات المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۲۰۰

رئيس المطبعة

علامة

٢.٢ سنة ————— (ف)

(١١) اقرار كاتب سجل الحيزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جسارى بتاريخ الإمضاء :
الادارات

المستلمة في التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتدل معجب
شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل المبيعات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأهلية ١٤٠٤ هـ - ٢٠٢١ م

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات مع ظفي الشطب

(٣) صاحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ الى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (اعمال طرق

- عدد ٤ برابخ)

تنفيذ : شركة النيل للانشاء والطرق

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة

٢- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتي تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالالزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطمسان





المهنة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سناء)

مستخلص رقم (١٤) جاري
(بدء العمل) حتى ٣٠ / ١ / ٢٠٢٥

إدريس

مدير مشروع الشركة المكتب الفني للشركة في استشاري الشركة

شركة

ركة

مدير مشروع الشركة

1 of 2



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ براج))

تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تابع مستخلص رقم (١٤) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٢٠

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) - بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٦)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢	بالمتر المكعب اصعل حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة. والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المكاتب المئوية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٣م	٤٥	٨٨٠٠	٢١٩٤	٠,٠٠	٢,١٩٤,٠٠٠	٢,١٩٤,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		٩٨,٧٣٠,٠٠٠				٩٨٧٣٠		
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح الطوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شغل كافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	١٥٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠	٨٧٥,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		١٣١٢٥٠,٠٠٠				١٣١٢٥٠٠		
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنوبري للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٣٠٠,٠٠٠	٢٨٥٠,٠٠٠	٢٥٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٦٠,٠٠٠	٢٥٦٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		٥٨٨٨٠٠٠,٠٠٠				٥٨٨٨٠٠٠		
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٧٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		٣٦٩٩٠,٠٠٠				٣٦٩٩٠		
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٣م	٢٢٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٦٢٩,٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٩,٠٠٠	٦٢٩,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		١٣٨٣٨٠٠,٠٠٠				١٣٨٣٨٠٠		
٨	بالطن توريد وقطع وتشي وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكورى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكيب الحديد من سلك ربط وبسكوت وخلاخه وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	طن	٢٣٥٠٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠	٧٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٧٢٥,٠٠٠	٧٢٥,٠٠٠	جارى	٠,٠٠		١٧٠٣٧٥٠٠,٠٠٠				١٧٠٣٧٥٠٠		
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لنهـ العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٢م	٥٠	١٠٩٥٠	٥٥٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	جارى	٠		٢٧٥٠٠٠				٢٧٥٠٠٠		
إجمالي الاعمال الصناعية																		٢٦,٣٦٥,٤٣٠,٠٠٠
إجمالي أعمال الطرق																		٣٥٧,٧٥٩,٩٦٤,٠٠٠
الإجمالي الكلي																		٣٨٤,١٢٥,٣٩٤,٠٠٠
فقط ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيهاً لا غير																		

بمخصص (٧٠٠) متر لاس
فيمر الخنادق فيها لاس قبل القادح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد سامي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

إستشاري الأعمال الصناعية
م / د / حسين عتيق
International Consulting Engineers
المستشاريون الدوليون

مدير مشروع الشركة
مكتب الفني للشركة

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
مشروع طريق السويس - السخنة

استشاري الشركة
أحمد عبدالمجيد
أ. / أحمد الحمدي