



٩١



مستخلص رقم (١) جاري عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الزراعي الشرقي من الشريحة إلى العنبر (القطاع الخامس)
شركة /الاتحاد للمقاولات العمومية والمكاملة وإنشاء وصرف الطرق
العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/١/١ إلى ٢٠٢٥/١/٩

رقم البند	نوع العمل	كمية المقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالتكرار أعمال كسح وإزالة المسطحات المتهالكة والناظفة والمتوتجة والتروخ بالوصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط .	٤٧٠٠	٣م	٠	٢٢٠٠	٢٢٠٠	جاري أو نهائي	١٠١٢٠٠٠	٠	١٠١٢٠٠٠	بترافق تطبيق شروط وفقات التعاقد
٢	بالتكرار أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة - مساحة النقل ٢٠ كم	١٥٠٠	٣م	٠	٠	٠	جاري أو نهائي	٠	٠	٠	العلامات الإرشادية والتحاليرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٣	بالتكرار أعمال ترويم بالمخروط الاسفلتي على الساخن (درج ٥.3) في أماكن استعمال المساسيب وفي الأماكن التي يحدها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار صلبة نازح الكسبر بالكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت والبيوتومين الصلب ٧/١٠ والمخاسية خلطاً بعد الدمك	١٠٠٠	٣م	٠	٨٤/٨٩	٨٤/٨٩	جاري أو نهائي	٤٦٦٨٩٥	٠	٤٦٦٨٩٥	وثائق التأمين متواجدة
٤	بالتكرار المسطح أعمال توريد وفرض طبقة تشريب من الأسفلت السائل متوسط الطائر R.C.C معدل ١.٢ كم/م ^٢	٤٧٥٠٠	٢م	٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	جاري أو نهائي	١٢٩٠٠٠٠	٠	١٢٩٠٠٠٠	تقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٥	بالتكرار المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاسق من الاسفلت السائل سريع الطائر R.C.C معدل ٠.٤ كم/م ^٢	١٠٠٠	٢م	٠	٠	٠	جاري أو نهائي	٠	٠	٠	سيارة للعمل
٦	بالتكرار المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم	٤٧٥٠٠	٢م	٠	٢١٥٠٠	٢١٥٠٠	جاري أو نهائي	٦٤٨٢٥٠	٠	٦٤٨٢٥٠	التمتع غير متواجدة
٧	بالتكرار المسطح أعمال توريد وفرض طبقة اسفلتية بسمك ٥ سم	١٠٠٠	٢م	٠	٠	٠	جاري أو نهائي	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجد
الإجمالي											٩٢٥١١٤٥٠,٠٠

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ١ / ٩
الشركة المتفاديه
الجهة المالكة
تاريخ هذا الحساب صحيح ومضبوط وان التسليمات المبيته بشهرو وقدرها
سبقي صرفاً إلى المتقاول
قوش جنبه
مدير عام الصيانة
مهندس /
عبد الرحمن محمد حسين
يُعتمد،،،،،
مهندس /
عماد حسين
مهندس /
مدير المشروع
ملاحظات الفئات
غير وارد يصح الشروط اعتملت من
تحريراً في



٩٢٥١١٤٥	جملة الاعمال
٤٦٢٥٥٨	السابق صرفه
٨٧٨٨٥٨٧	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١١١-٢٢١-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٥٥-١٥٦-١٦٠-١٦١-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٥-١٥٦)

٧٣٨٠٩٩.٨	الاستقطاعات
٨٥١٣.٤٥.٢	الصافي اذ لم يرتفع

٢١٨٥٠٥
٢٢٩٢٠٠٥٠

الاستقطاعات	
٤٦٢٥٥٧.٣	تأمين اعمال ١.٥
٢٢٢٤٢٧.٥	دمغات
٣٤٧٥.٥١٢٨٠	معمل قنا ١٠ اذ لم يرتفع
٤٨٦٥.٠٠	١٤%
١٣٥٠٠٠٠	خصم عدم وجود سيارة امدة ٩ ايام
٧٣٨٠٩٩.٨	جملة الاستقطاعات ايساخ

١٠٨١٩٠

٢٩٩٦٥٠
٨٣٧٠١
٢٠٠٠٠٠
٢٠٠٠٠٠

٦٠٧٧٠٧٦