

عن صلبة أصداء الحوائط المسددة كيمستون لمتنوع الفطائر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط الاول أصداء الجسر الترابي والإصاال الصناعية المسافة من التكم ٢١٥,٦٤٠ إلى التكم ٢١٦,١٤٠ بطول ٥٠٠ متر .

مستخلص (جاری ۱)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر
في سنة خمس السجدة والمقاولات

شركة جيس للتجارة والمقاولات
العقد رقم: ١٢١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٤

تاریخ :

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

حتی تاریخ:

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعدد	القيمة بالعملة	مقدار العمل السابق لجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظة
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعمدة من الهيئة مكونة من بلكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات والمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة المعينة اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسبك ٢ سم طبقا لمواصفات الشرفة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٢٢٠	١٢٢٠	٠	٥٧٨	٥٧٨	جاري	١١٠٩٧٦٠,٠٠	٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠	١١٠٩٧٦٠,٠٠
	حائط سائد بارتفاع حتى ٦ متر	م ٢	٢٣٩٠	٢٤١٠	٠	٦٤٨	٦٤٨	جاري	١٥١٨٧٢٠,٠٠	٠	١٥١٨٧٢٠,٠٠	١٥١٨٧٢٠,٠٠
	حائط سائد بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م											
	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	١٥٨١١	١٥٨١١	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	١٣٦	٧١٢٢	٠	٢١١٧	٢١١٧	جاري	٢٨٧٩١٢,٠٠	٠	٢٨٧٩١٢,٠٠	٢٨٧٩١٢,٠٠
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	١٦٨	٧١٢٢	٠	٣٥٤٢	٣٥٤٢	جاري	٥٩٥٠٥٦,٠٠	٠	٥٩٥٠٥٦,٠٠	٥٩٥٠٥٦,٠٠
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٢٠٨	٦٨٣٧	٠	٦٠٢٨	٦٠٢٨	جاري	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠	١٢٥٣٨٢٤,٠٠
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٢٣٠	٢١٧٨	٠	٣٦٨	٣٦٨	جاري	٨٤٦٤٠,٠٠	٠	٨٤٦٤٠,٠٠	٨٤٦٤٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ورم بالسن خلف الحوائط السائدة (١,٢ عرض ٣ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٤٤٠٠	٤٤٠٠	٠	٣	٣	جاري	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي ان ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٣	٢٢٠	٥٥٠	٠	٤٩٢	٤٩٢	جاري	١٠٨٢٤٠,٠٠	٠	١٠٨٢٤٠,٠٠	١٠٨٢٤٠,٠٠
٦	بالمتر الاولوي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " الحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بشغاف لتسليح ٦ جو طبقا لاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تمهيلية لنهوه العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م ٣	٢٢٠	٥٥٠	٠	٤٩٢	٤٩٢	جاري	١٠٨٢٤٠,٠٠	٠	١٠٨٢٤٠,٠٠	١٠٨٢٤٠,٠٠
	الاجمالي								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠
	اجمالي قيمة الاعمال المتفقة حتى تاريخ المستخلص								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠٠
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠
	ما سبق صرفه								٠,٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠,٠٠
	اجمالي قيمة المستخلص								٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠	٥,١٢٠,١٥٢,٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى:

الاستشاري العام

الإستشارى العشرى : مكتب انترانس كونسولتج

الشركة المنفذة
جيوس للتجارة والمقاولات

م/ نائل نبیل
التوقيع / نائل نبیل

ميسنرا للاستشارات الهندسية

م/احمد عادل الشاعر

منير العشروحات

التوقيع /

مدير المشروع

الحديث هو حقيقة

التوقيع: الحاج ابراهيم

م/ کرام امام

التوفيق/



رئيس المنطقة الكائن في البحر وكذا



1092

1.015

