

١٦٥
١٦٣

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن صلية : استكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأصبال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (التكوين - أبوسنبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار لمطوق) المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم (أعمال الردم من ٨٠- حتى منسوب القرمه
تتبع: شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤.٥.١٤
المقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦١) بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٧

رقم البند	نوع العمل	القيمة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الأعمال	ام نهائي جاري	جولة قيمة الأعمال التي تمت	قروش / جنيه	قروش / جنيه	قروش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أرتبة مطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيير لاسملا من ٥٠ سم حتى منسوب (2٢ متر) أسفل منسوب القرمه و يسمنك لأزيد من ٢٥ سم أعلي من منسوب (2٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر (أرتبة) تحمل كالمبوضا حتى ٩٢٠ ورطها بالياه الأسيور للوصول إلى نسبة الرطبة المطلوبة والتمك الجيد بالمواسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى وتم تنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع متطلباته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	قروش / جنيه												شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للتواجد بالمقعد.
١-٣	في حالة طلب جهاز الإنشرف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٦٧,٢٠	٣م	٦٥.٠٠	٠,٠٠	٦١٧٥٠	٦١٧٥٠	جاري ١	٤١٤٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٤٩٦٠,٠٠	مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ٤٤,٥ علاوة مسافة نقل ٤٤,٥ كم. (٣٢,٧٥+١,٥٤٦,٥) جنيه	٦٣,٧٥	٣م	٦٥.٠٠	٠,٠٠	٦١٧٥٠	٦١٧٥٠	جاري ١	٣٩٣٦٥٦٢,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣٦٥٦٢,٥٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
٣-١-٣	كارتة توريد أرتبة.	١٣,٠٠	٣م	٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	* الإجهزة المساحية متواجدة.
٤-١-٣	قيمة المواد المحجوزة للأرتبة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	٣م	٦٥.٠٠	٠,٠٠	٦١٧٥٠	٦١٧٥٠	جاري ١	٢٧٦٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٦٤٠,٠٠	* المعات متواجدة.
الإجمالي														
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالي قيمة الاستقطاعات														
اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														
١٠.٨٥٢٥٦٢,٥														

محمل كل العترة (بني) كرفيل
او طام ٨٩ كرايج كرفيل
ادارة المكلومة بالبحر طام



