

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل

تنفيذ : شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥ ..

بمبلغ : ١٧٨,٩٥١ جنيها (فقط مائة وثمانية وسبعون الف وتسعمائة وواحد وخمسون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٧ / ٩ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ اعمال مستخلص ختامي (٢)
- ١ استثمار ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد حصر الكميات
- ١ محضر مسافة نقل الاساس
- ١ مذكرة للعرض ٢
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

المادة : الهيئة العامة للمؤتم والاعمال

المذقة العادية مثل توب بار

تشرين الثاني ١٩٨٨

الطلقات طبعه ، أد

[illegible]

حصار مراجعته ووجد على صحة وعدمه لا اعتماد إداريا وصرف القيمة والمصلحة

إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق

يتمحيط باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

القاهرة

تقيد في السجل برقم

المجلس ذو القادسية

1994-95

2.1

(ب) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

رئيس الجامعة

علامہ

نفسی - سہ ماہی ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات: _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمضاء —————

جاری _____

الإيرادات

المختص ذو التاريخ (جيد) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

(٢٤)

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a video screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a small circle). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand from the starting point to the target. The video screen is positioned 40 cm from the subject's hand. The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is 10 cm. The subject is instructed to move the hand from the starting point to the target. The video screen is positioned 40 cm from the subject's hand.

إذن تصرف

مدير أو رئيس المشتريات

وكيل الحسابات

تاریخ: ۲۰۱۰

الجمعية العامة لبلدية القاهرة
الجمعية العامة لبلدية القاهرة

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٧٤ « ج. ع ») أعضاء الكاتبة المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إهداء: السيد نور الدين

الاسم: رقم: التاريخ:

(٤) السيد أبي بكر

$$b_{\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha+1} \right) \quad \text{for } \alpha \in \mathbb{N} \quad (2.1)$$

الاسم: رقم الجلوس: تاريخ الاختبار:

$$0.079 \text{ MeV} = 79 \text{ eV} = 79 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.264 \times 10^{-17} \text{ J}$$



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : 20-11-2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : المهندس كريم

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	-3+600	-4+400	قطع لزوم الاحلال	8839	
2			اعمال ردم باستخدام ناتج حفر احواض الميناء	98674.66	
3			اعمال ردم باستخدام الاتربة الموردة من الميناء في المشون العام	82723.86	كمية اجمالية بدون حساب مسافة النقل
4			قطع لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا	6122.17	
5			ردم لزوم احلال منطقة مدخل شركة كليوباترا باستخدام الاتربة الموردة على القطاع	5958.97	
6			اعمال الأساس المساعد PREPARED SUB) (GRADE	9,054.03	
7			اعمال الأساس sub-ballast	6,262.48	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقود ارقام 1173 – 218 - 1351-1955

تم صرف كميات الأساس المساعد PREPARED SUB GRADE الخاصة بالقطاع من 57+851.45 الى 58+580 على العقد رقم 219 -2022-2023 الخاص القطاع 3+600 -4+400 وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم 4

تم صرف كميات الأساس sub ballast الخاصة بالقطاع من 57+851.45 الى 58+580 على العقد رقم 1351 -2022-2023 الخاص القطاع 3+600 -4+400 وصلة البضائع وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /رئيس مجلس الإدارة على مذكرة العرض رقم 8

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

محضر مسافه نقل اعمال الاساس



التاريخ : 2023 / 7 / 26

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) استشارى الأعمال المساحية لهيئة الطرق و الكبارى
برصد إحداثيات كساره : المدينه المنوره (توريد سن) الخاص بشركة / المهندس لاستصلاح الارضى والشوارع
العامة (القطاع من (-3+600) الى (-4+720)

بحضور كلا من :-

(مهندس الهيئه)
(استشاري عام مكتب مسكرا)
(استشاري المشروع مكتب مسكرا)
(استشاري المساحة مكتب XYZ)
(مهندس الشركة المنفذ)

1- م / احمد احمد احمد
2- م / احمد احمد احمد
3- م / احمد احمد احمد
4- م / احمد احمد احمد
5- م / احمد احمد احمد

و كانت الإحداثيات كالتالى :

مساحة الكساره من القطاع	الشمال	الشرق	الكساره
73 م	811130,807	751539,641	المدينه المنوره


مهندس الشركة المنفذ

استشاري المساحة

استشاري المشروع

استشاري عام مكتب مسكرا

مهندس الهيئه





مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
إشراف المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

أولاً :- الموضوع :

- تم تكليف شركة المهندس كريم للمقاولات العامة باضافة بعض الاعمال بالقطاع الخاص
بشركة سامكرت .

ثانياً :- الإجراءات :

- تقدمت شركة المهندس كريم للمقاولات العامة والتي تطلب الموافقة علي اضافة بعض الكميات المنفذة
الخاصة بأعمال (طبقات الأساس المساعد - طبقات الأساس) من الكم - (٤٠٠ + ٤) إلي
الكم- (٤٠٠ + ٧٢٠) بوصلة البضائع بطول ٠,٣٢٠ كم القطاع الخاص بشركة سامكرت من وفورات
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) الخاصة بشركة المهندس كريم للمقاولات العامة بكميات تقديرية :-

١- طبقة اساس مساعد حوالي ٣٠٠٠ م

٢- طبقة اساس حوالي ٢٠٠٠ م


- ورد خطاب استشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) والمتضمن الموافقة علي احتساب بعض
الكميات المنفذة الخاصة بأعمال (طبقات الأساس المساعد - طبقات الأساس) بطول ٠,٣٢ كم القطاع
الخاص بشركة سامكرت من وفورات العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) الخاص بشركة المهندس
كريم للمقاولات العامة بالكميات التقديرية المذكورة عاليه .

- تري المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) المشرفة الموافقة علي احتساب بعض الكميات المنفذة
الخاصة بأعمال (طبقات الأساس المساعد - طبقات الأساس) بطول ٠,٣٢ كم القطاع الخاص
بشركة سامكرت من وفورات العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) الخاص بشركة المهندس كريم
للمقاولات العامة بالكميات التقديرية المذكورة عاليه .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المذكور لصرف الكميات المنفذة
المشار اليها عاليه من وفورات العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) تنفيذ شركة المهندس كريم
للمقاولات العامة .

- الامر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
اللواء مهندس / طارق عبد الجواد
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

التوقيع ()
لواء مهندس / محسن محمد زهران
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى



مهندس الشركة المنفذة

تنفيذ: شركة المهندس كريم لإستصلاح الاراضي والمقاولات العامة.

عقد رقم (1955 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 3.600 الي الكم 4.400 بطول 0.8 كم اتجاه وادي حجول (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة المهندس كريم لإستصلاح الاراضي والمقاولات العامة.

عقد رقم (1955 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 21 / 11 / 2023 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب إستشاري الهيئة (مكتب د حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / محمد ماهر | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).



مقبول بصفه عامه.

ثانيا أعمال طبقة أساس (subbalast).

مقبول بصفه عامه_ الا انه تلاحظ الاتي:

1. عدم تجانس سطح طبقة الاساس ووجود خشونة ببعض المسافات المتفرقة.
2. عدم مطابقة المناسيب التصميمية ووجود فروق انطباق ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 5%.



- 1

- 2

- 3

تنفيذ: شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة.

عقد رقم (1955 / 2022 / 2023)


الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء




وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 6 % من البند ثانيا.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :



6. محمد صليح
5. محمد صليح
4. محمد صليح
3. محمد صليح
2. محمد صليح
1. محمد صليح



تنفيذ: شركة المهندس كريم لإستصلاح الاراضي والمقاولات العامة.

عقد رقم (1955 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم 3.600 الى الكم 4.400 بطول 0.8 كم اتجاه وادي حجل (وصلة البضائع).

تنفيذ: شركة المهندس كريم لإستصلاح الاراضي والمقاولات العامة.

عقد رقم (1955 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الخميس الموافق 21 / 11 / 2023 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير المكتب إستشاري الهيئة (مكتب د حسن مهدي) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 6. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |



وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 5080 جنيها جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

• خصم أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) = $0.05 * 0.06 * (4570 * 370.5) = 5080$ جنيها.

القيمة الإجمالية للخصم = 5080 جنيها.

فقط خمسة الاف وثمانون جنيها.



- 1

- 2
محمود صلاح

- 3
إسلام

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل (وصله البضائع)

تنفيذ: شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣ /٥/١٥ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايصة ختامية وقائمة بالكميات للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤ /٧/٩ .

رئيس الادارة المركزية
م / احمد الطحان



مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع – قطاع غرب النيل – قطاع العلمين /فوكة) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حجل

تنفيذ: شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

تم اسناد العملية عاليه علي شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥ ..

بمبلغ ٢,٨١٠,٠٠٠ جنيها (فقط اثنان مليون وثمانمائة وعشرة الف جنيها لا غير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٨ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٥/١٦ مرفق (٢) و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/١/١٥ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٢,٨١٠,٠٠٠ جنيه (فقط اثنان مليون وثمانمائة وعشرة الف جنيها لا غير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضة.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٢,٤٦١,٩٥٠ جنيه (فقط اثنان مليون وربعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٣٤٨,٠٥٠ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٢,٤٦١,٩٥٠ جنيها (فقط اثنان مليون وربعمائة وواحد وستون الف وتسعمائة وخمسون جنيها لا غير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/٧/٩



م /

0.8 كم- اتجاه وادي حبول (وصلة البضائع)

قائمہ کمیات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئدة
1	طبقات الأساس			
1-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	م3	2,618	299.0
	. مسافة النقل لاتقل عن 20 كم السعر يشمل الكارته طبقا لبقائه الموحده للطرق . السعر يشمل قيمة المواد المحجريه . السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع			
	يتم احتساب علاوه 1.20 جنيه لكل 1 كم زياده او النقصان - مسافة النقل 73 كم		2,618	63.0
1-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال (Ev2) بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	م3	4,570	307.0
	. مسافة النقل لاتقل عن 20 كم السعر يشمل الكارته طبقا لبقائه الموحده للطرق . السعر يشمل قيمة المواد المحجريه . السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع			
	يتم احتساب علاوه 1.20 جنيه لكل 1 كم زياده او النقصان - مسافة النقل 73 كم		4,570	63.5

مهندس الهيئة
مشارف التفتيش السريع
المهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدي

استشاري الهيئة مكتب (د. / حسن مهدي)

[illegible]

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة المهندسين كرم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة من كم 3.600 - حتى كم 4.400 - بطول 0.8 كم - اتجاه وادي
حجول (وصلة البضائع)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
1	طبقات الاساس				
1-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	3م	2,618	299.0	782,782.0
	. مسافه النقل لا تقل عن 20 كم				
	السعر يشمل الكارته طبقا للقائمه الموحده للطرق				
	. السعر يشمل قيمه المواد المحجريه				
	. السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع				
	يتم احتساب علاوه 1.20 جنيه لكل 1 كم زياده او النقصان - مسافه النقل 73 كم				
1-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال (Ev2) بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	3م	4,570	307.0	1,402,990
	. مسافه النقل لا تقل عن 20 كم				
	السعر يشمل الكارته طبقا للقائمه الموحده للطرق				
	. السعر يشمل قيمه المواد المحجريه				
	. السعر يشمل النقل الداخلي من المشون الي القطاع				
	يتم احتساب علاوه 1.20 جنيه لكل 1 كم زياده او النقصان - مسافه النقل 73 كم				
	الإجمالي				
					2,640,901.0



مشروع القطار الكهربائي السريع
استشاري الهندسة
د. محمد عبد الله محمد علي

مدير عام المشروعات
(م / احمد عراقي)

مهندس الشركة
محمد صابر

مدير المشروع
(م / رامي بسمير)

محضر استلام موقع



بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة رقم (2023/2022/1955) بتاريخ 2023/5/15 بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (وصله البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين/ فوكه) المسافة من كم 3.600 حتى كم 4.400 بطول 0.8 كم اتجاه وادي حجول (وصله البضائع) لتنفيذ المشروع عاليه.


فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2023/ 5/16 بحضور كلاً من :

- 1- م/ اسلام عطيه عبدالعزيز
ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري
- 2- م/ حاتم ابراهيم ابراهيم
ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)
- 3- م/ جون ميلاد حلمي
مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة - الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وعليه يكون تاريخ 2023/5/16 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه واقفل المحضر على ذلك .

التوقيعات :

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	م / اسلام عطيه عبدالعزيز	ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري	
2	م / حاتم ابراهيم ابراهيم	ممثل مكتب الاستشاري (د - حسن مهدي)	
3	م / جون ميلاد حلمي	مدير المشروع - شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات العامة - الشركة المنفذة	



أمر إسناد
=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

" شركة المهندس كريم لإستصلاح الأراضي والمقاولات العامة "

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/١٥ بمبلغ
٢,٨١٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وعشرة الف جنيه
لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " إسناد
اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة) لتنفيذ
المسافة من الكم ٣,٦٠٠ الى الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي
حجول (وصلة البضائع) بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط
ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة
الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم
الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكه)
الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفى تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

شركة القطار الكهربائي السريع
مكتب إدارة الأعمال
١٢١٧٨
٢٠٢٠-٢٠٢١-٢٠٢٢
محمد عبد الله

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص تنفيذ لجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٠٠,٣ الي الكم ٤٠٠,٤ بطول ٨,٠ كم اتجاه وادي حجل

تنفيذ : شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ١٥/٥/٢٠٢٣ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفادة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ١٤/٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من
الكم ٣,٦٠٠ الي الكم ٤,٤٠٠ بطول ٠,٨ كم اتجاه وادي حبول

تنفيذ: شركة المهندس كريم لاستصلاح الاراضي والمقاولات

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٥) في ٢٠٢٣/٥/١٥

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة ببيانها
كالآتي:

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٧١٨٨	كسارة
٢	اتربة	٣م	لا يوجد	لا يوجد
٣	رمل	٣م	لا يوجد	لا يوجد

هذا وقد تمت مراجعة البونات المانية للكميات التي تم الحصول عليها من الكسارة ووجدت مطابقة للكميات.

مرفق لسيادتكم صورة من المستخلص الختامي رقم ٢) بالكميات بعاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/٧/٩ .



م /



مهندس الهيئة

شاري الهدية

الحمد لله

مشروع القضاء السريع

د. هنادس / حسن عبد القادر حسن هنادس

[illegible][illegible]

توصيف كميات الأعمال PREPARED SUB GRADE الخاصة بالطبقة من 57+851.45 إلى 58+580 على الخط رقم 219-2022-2023 الخاص بالطبقة 3+600-4+400 وعملية الضعف وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس إرنيس مجلس الإدارة على مخرقة العرض رقم 4

تم صرف كسبت الأساس club ballast الخاصة بقطاع من 57+851.45 في 58+580 على الخط رقم 1351-2022-2023 الخاص القطاع 3+600-4+400 وعدة البضاعة وذلك بعد موافقة السيد اللواء مهندس /وليس مجلس الإدارة على منح كسبت العرض رقم 8

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٥٥) في ٢٠٢٣ / ٥ / ١٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات	
		جنية										
١	أعمال توريد وفرش طبقة تلميس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٦٢,٠٠	م٣	٢٤٠٠,٠٠	٢١٨,٠٠	٢٦١٨,٠٠	ختامي	٩٤٧٧١٦,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) قني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أسس (subballast) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٧٠,٥٠	م٣	٤٣٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٤٥٧٠,٠٠	ختامي	١٦٩٣١٨٥,٠٠				
الإجمالي											٢٦٤٠٩٠١,٠٠	
فقط اثنان مليون وستمائة واربعون الف وتسعمائة وواحد جنيها لاغير												

مكة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري
م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس الاشراف / التوقيع	مهندس الاشراف / التوقيع
مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	مدير المشروع / التوقيع
				روجع فوجد على صحة تحرير في ٩ / ٧ / ٢٠٢٤	

يعتمد ...

مدير عام مشروعات
م / احمد عراقى
التوقيع