

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع :-

أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لطريق قنا / سفاجا من الكم ٣٣ حتى الكم ٣٦ بطول ٣ كم

تنفيذ شركة: الهندسة المتحولات العمومية المتكاملة

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٥/١٨

شامله المدة من ٢٠٢٥/٥/١٨ إلى ٢٠٢٥/٥/٢٦

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٤/٨٩٣

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجملة	استقطاع عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم	٣م	٨١٥٩,٠١	٦٨,٧	.	.	.	.	.	.	براغي تطبيق لصوص العقد مدير المشروع متواجدا المهندسين متواجدين فني التأمين متواجدا عدد (٣) لوحات المشروع متواجدا
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٥٦٦٩,٥٠	٣٣,٢٧	.	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	١٨٧٢٤٦٥,٧٧	١٨٧٢٤٦٥,٧٧	١٨٧٢٤٦٥,٧٧	العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدا اللائقات متواجدا مكاتب جهاز الاشراف متواجدا
٣	مسافة النقل ٥٠ كم	٣م	٥٦٦٩,٥٠	٧٥	.	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	٤٢٥٢١٢,٥٠	٤٢٥٢١٢,٥٠	٤٢٥٢١٢,٥٠	العلامات الارشادية والتوجيهية متواجدا اللائقات متواجدا مكاتب جهاز الاشراف متواجدا
٤	بالمتر المكعب أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	٣١٥١٥	٧٨	.	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٢٤٥٨١٧,٠٠	٢٤٥٨١٧,٠٠	٢٤٥٨١٧,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني البرنامج الزمني متواجدا
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ووضايفه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٩٤٥,٤٥	٤٤٢٠	.	٩٤٥,٤٥	٩٤٥,٤٥	٤١٧٨٨٨٩,٠٠	٤١٧٨٨٨٩,٠٠	٤١٧٨٨٨٩,٠٠	خطه ضبط الجودة متواجدا عدد (١) سيارة غير متواجدا
٦	بالمتر المكعب أعمال إنشاء طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط النقاير MC30 بمعدل ١ كجم/٢م	٢م	٣١٥١٥	٥٠,٢٥	.	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	١٥٨٣٦٢٨,٧٥	١٥٨٣٦٢٨,٧٥	١٥٨٣٦٢٨,٧٥	التقويم اليومي متواجدا وثيقة التأمين متواجدا الوقاية الشهرية والاسبوعية متواجدا
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وقرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٣١٥١٥	٢٨٢,٩	.	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٨٩١٥٥٩٣,٥٠	٨٩١٥٥٩٣,٥٠	٨٩١٥٥٩٣,٥٠	التقويم اليومي متواجدا وثيقة التأمين متواجدا الوقاية الشهرية والاسبوعية متواجدا
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
*	بالمتر المكعب أعمال توريد وقرش طبقة اسفلت	٢م		٣	.	٣١٥١٥,٠٠	٣١٥١٥,٠٠	٩٤٥٤٥,٠٠		٩٤٥٤٥,٠٠	التقويم اليومي متواجدا وثيقة التأمين متواجدا الوقاية الشهرية والاسبوعية متواجدا
*	بالمتر المكعب أعمال توريد وقرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	.	٥٦٦٩,٥٠	٥٦٦٩,٥٠	١٤١٧٣٧,٥٠		١٤١٧٣٧,٥٠	التقويم اليومي متواجدا وثيقة التأمين متواجدا الوقاية الشهرية والاسبوعية متواجدا
الإجمالي											
								١٩٦٧٠٢٤٢,٠٢		١٩٦٧٠٢٤٢,٠٢	

تحريرا في: ٢٠٢٥ / /

مهندس الشركة المنفذة

م/ هشام حامد

مهندس المشروع

م/ أسماء عبدالفتاح

مدير المشروع

م/ محمود فؤاد

المحاسب

مهندس /

مدير عام التنفيذ والصيانة

عبدالرحيم محمد حسين



مهندس /
رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

مدير عام الشؤون المالية

مهندس /


١٩٦٧٠٢٤٤٣
السابق
١٩٦٧٠٢٤٤٣

١٩٦٧٠٢٤٤٣

١٩٦٧٠٢٤٢٠٢	جملة الاعمال
٠٠٠٠	السابق صرفه
١٩٦٧٠٢٤٢٠٢	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٦١-١٧٦-١٨٠-١٨١)

الاستقطاعات	الاستقطاعات
٩٨٣٥١٢.١٠	تأمين
٤٧٢٤٨٥.٨٠	دمغات
٦٩١٠.٠٠	معمل قنا
٩٦٧.٤٠	%١٤
١٣٥٠٠.٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٩ ايام
١٤٧٧٣٧٥.٣٠	جملة الاستقطاعات



الاستقطاعات
٩٨٣٥١٢.١٠ صيانة اعمال
٤٧٢٤٨٥.٨٠ الرمضان
٦٩١٠.٠٠ ١٨٧٣٣٦
٩٦٧.٤٠ ٦٤١١٤
١٣٥٠٠.٠٠ ١٦١٩
١٤٧٧٣٧٥.٣٠ ٢٩٩٩٢
١٣٥٠٠ ١٣٥٠٠
٥١٢٨٣١ ١٣٥٠٠
٦٩١٠ ١٣٥٠٠
٩٦٧.٤٠ ١٣٥٠٠

١٤٧٧٣٧٥.٣٠	الاستقطاعات
١٨١٩٢٨٦٦.٧٢	الصافي

١٧٤٨٤٤٣٣
١٣٥٠٠
١٦٥٤٧٦٦٤٣

١٨٥٧٩٩٧٧